



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Ермакова Роща ул., д.1, стр.1, Москва, 123290
Телефон: 8 (495) 366-9761, e-mail: donm@mos.ru, <https://www.mos.ru/donm/>
ОКПО 02110342, ОГРН 1027700386625, ИНН/КПП 7719028495/770301001

15.09.2026

Исх-22135/26

Заместителю руководителя
Департамента капитального
ремонта города Москвы
М.А. Конопельченко

Уважаемый Михаил Анатольевич!

Департамент образования и науки города Москвы (далее – Департамент) направляет информацию о результатах проведенного 10.09.2026 мониторинга выполнения строительно-монтажных работ на объекте «ГБОУ Школа № 429 «Соколиная гора» по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14» (далее – Объект).

Учитывая социальную значимость Объекта, в целях минимизации количества замечаний на этапе приемки и во избежание срыва срока сдачи Объекта, Департамент просит принять соответствующие меры по устранению недостатков, выявленных на данном этапе производства работ.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



Е.А. Чугарина

Е.В. Круглик
8-495-633-46-34





10.09.2026
г. Москва

Акт мониторинга выполнения СМР
«ГБОУ Школа № 429 по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14»
тип здания «Индивидуальный проект»

Комиссия, назначенная заместителем начальника Государственного казенного учреждения города Москвы Дирекция инфраструктуры Департамента образования и науки города Москвы (ГКУ ДИОМ)

в составе:

Председатель комиссии:

Гермашов И.Е.

Представители ГКУ ДИОМ:

Отдел управления проектами объектов модернизации:

Вороновский О.Г.

Отдел мониторинга и приемки объектов модернизации:

Афанасьев Д.С., Сигуля И.В., Баймяшкин К.С., Борисов Н.Д., Данилов С.А., Задорожный А.А.

Отдел сопровождения проектирования объектов модернизации:

Отдел стандартизации:

В присутствии представителей:

Заказчик:

АНО «РГТ»

Инженер технического надзора 1-й категории - Давыдов А.А.

Проектная организация:

ООО ПСК «Азурит»

ГИП - Неменов Г.Н.

Подрядчик:

ООО «Кристалл Групп»

Руководитель проекта - Белкин В.В.

Начальник участка - Ахмедов М.А.

Зафиксированное количество рабочих на объекте - 140 человек.



№ п/п	Раздел	Замечания	Примечания
1	2	3	4
1	Благоустройство		
	СМР не ведутся	Замечания к проектным решениям: 1.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 1.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. Замечания к СМР: 1.3 СМР не ведутся.	Представлена документация: Не представлена документация: • проектная документация; • проектная документация.
2	Фасад		
	СМР не завершены	Замечания к проектным решениям: 2.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 2.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. Замечания к СМР: 2.3 В нарушение табл. 8.2 СП 293.1325800.2017 тарельчатый диск анкера, термоголовка распорного элемента выступающие элементы тарельчатого анкера не размещены заподлицо в плоскости теплоизоляции, либо утоплены относительно плоскости более 2 мм. 2.4 В нарушение требований п. 7.35.1, Рис. 7,9* СП 293.1325800.2017 при выполнении работ по устройству минераловатного утепления фасадов, допущено нарушение схемы крепления тарельчатыми дюбелями плит утеплителя. Механическое крепление дюбелями отсутствует, либо их количество менее допустимого. 2.5 В нарушение требований п. 8.2.4.1 СП 293.1325800.2017 нарушена схема крепления и количество тарельчатых анкеров, в том числе, отсутствует дополнительная анкеровка угловых зон. 2.6 В нарушение требований табл. 8.2, п. 8.2.3.7 СП 293.1325800.2017 ширина швов между плитами утеплителя более 2 мм. 2.7 В нарушение требований п. 7.22, Рис.7, 6 СП 293.1325800.2017 при выполнении работ по устройству минераловатного утепления фасадов, не выполнено усиление угловым усиливающим элементом и "косынкой 200*400". 2.8 В нарушение требований п. 8.2.3.1 СП 293.1325800.2017 отсутствует цокольный профиль.	Представлена документация: Не представлена документация: • проектная документация; • проектная документация.
3	Кровля		
	СМР не завершены	Замечания к проектным решениям: 3.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 3.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. Замечания к СМР: 3.3 В нарушение требований пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.14 СП 70.13330.2012 в кирпичной кладке вентилях горизонтальные и вертикальные швы выполнены более 16 мм и 10 мм соответственно, в швах отсутствует раствор, отсутствует перевязка кладки. 3.4 В нарушение требований п. 4.4 в СП 17.13330.2017 пароизоляционный слой на вертикальных конструкциях кровли не выполнен на всю высоту поверхностей, требующих утепления. 3.5 В нарушение требований п. 5.1.25 СП 17.13330.2017 в местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока в радиусе 0,5-1,0 м не выполнено понижение от уровня водоизоляционного ковра на 15-20 мм. 3.6 В нарушение требований п. 5.1.9 СП 17.13330.2017 в цементно-песчаной стяжке отсутствуют деформационные швы. 3.7 В нарушение требований п. 5.1.25 СП 17.13330.2017 расстояние от оси воронки внутреннего водостока до выступающей над кровлей части здания (вентшахты, парапеты) выполнено менее 600 мм (кровля учебного корпуса). 3.8 При выполнении стяжки армирующая сетка лежит на основании, и не выполняет своей функции (отсутствуют дистанционные подкладки).	Представлена документация: Не представлена документация: • проектная документация; • проектная документация.
4	Общестроительные работы		
	СМР не завершены	Замечания к проектным решениям: 4.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 4.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. Замечания к СМР: 4.3 В нарушение требований п. 9.3 СП 28.13330.2017, п. 6.8 СП 70 13330.2012 защита поверхности стальных конструкций выполнена с нарушением (отсутствует антикоррозионное покрытие, имеются места непрокрасов). 4.4 В нарушение требований пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.14 СП 70.13330.2012 в кирпичной кладке перегородок горизонтальные и вертикальные швы выполнены более 16 мм и 10 мм соответственно, в швах отсутствует раствор, отсутствует перевязка кладки. 4.5 В нарушение требований п. 10.3.1 СП 63.13330.2018 срезана, оголена несущая арматура плит перекрытий, колонн, ригелей, балок. 4.6 В нарушение требований п. 9.41 СП 15.13330.2020 лотсутствует крепление вновь возводимых перегородок к плитам перекрытия. 4.7 В нарушение проектного решения 16-25//Г-Р-КР при устройстве усиления стен отсутствуют фрагменты стен подлежащих усилению, отсутствует зачеканка беззасадочным раствором пустот между металлом и стеной, шпильки анкеров не срезаны, гайки не затянуты, перемычка не воспринимает нагрузку от несущей стены. 4.8 В нарушение требований пп. 16.2, 16.5 СП 72.13330.2016 не выполнены мероприятия по устранению плесени, грибка, высолов на существующих конструкциях. 4.9 В нарушение проектного решения 16-25//Г-Р-КР локально отсутствует деформационный зазор между перегородкой и плитой перекрытия, заполнение зазора происходит монтажной пеной, цементным раствором вместо минеральной ваты. 4.10 В нарушение проектного решения 16-25//Г-Р-КР не проведены мероприятия по восстановлению несущей способности плит перекрытий, несущих стен, имеющие поперечные трещины с раскрытием более 1 мм. 4.11 В нарушение требований п. 7.2.6 (таб. 7.3) СП 17.13330.2017 штукатурные работы ведутся без армирующей сетки при толщине штукатурного слоя выше 30 мм, либо с сеткой на толщину штукатурного слоя свыше 50 мм, зазор между основанием и сеткой не выполнен, нарушена технология устройства армирующей сетки.	Представлена документация: Не представлена документация: • проектная документация; • проектная документация.

5	Электроснабжение		
	СМР не ведутся	Замечания к проектным решениям: 5.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 5.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. Замечания к СМР: 5.3 СМР не ведутся	Представлена документация: Не представлена документация: • проектная документация; • проектная документация.
6	Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование		
	СМР не ведутся	Замечания к проектным решениям: 6.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 6.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. Замечания к СМР: 6.3 СМР не ведутся	Представлена документация: Не представлена документация: • проектная документация; • проектная документация.
7	Вертикальный транспорт		
	СМР не ведутся	Замечания к проектным решениям: 7.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 7.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. Замечания к СМР: 7.3 СМР не ведутся	Представлена документация: Не представлена документация: • проектная документация; • проектная документация.
8	Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС)		
	СМР не ведутся	Замечания к проектным решениям: 8.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 8.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. Замечания к СМР: 8.3 СМР не ведутся.	Представлена документация: Не представлена документация: • проектная документация; • проектная документация.
9	Наружное освещение		
	СМР не ведутся	Замечания к проектным решениям: 9.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 9.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. Замечания к СМР: 9.3 СМР не ведутся.	Представлена документация: Не представлена документация: • проектная документация; • проектная документация.
10	Водомерный узел		
	СМР не ведутся	Замечания к проектным решениям: 10.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 10.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. Замечания к СМР: 10.3 СМР не ведутся.	Представлена документация: Не представлена документация: • проектная документация; • рабочая документация.
11	Система горячего и холодного водоснабжения (ГВС, ХВС)		
	СМР не ведутся	Замечания к проектным решениям: 11.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 11.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. Замечания к СМР: 11.3 СМР не ведутся.	Представлена документация: Не представлена документация: • проектная документация; • рабочая документация.
12	Система противопожарного водоснабжения		
		Не требуется.	
13	Система оборотного водоснабжения		
		Не требуется.	
14	Система хозяйственно-бытовой канализации К1		
	СМР не ведутся	Замечания к проектным решениям: 14.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 14.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. Замечания к СМР: 14.3 СМР не ведутся.	Представлена документация: Не представлена документация: • проектная документация; • рабочая документация.
15	Система ливневой канализации К2		
	СМР не ведутся	Замечания к проектным решениям: 15.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 15.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. Замечания к СМР: 15.3 СМР не ведутся.	Представлена документация: Не представлена документация: • проектная документация; • рабочая документация.
16	Система производственной канализации К3		
	СМР не ведутся	Замечания к проектным решениям: 16.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 16.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена.	Представлена документация: Не представлена документация: • проектная документация;

		<i>Замечания к СМР:</i> 16.3 СМР не ведутся.	• рабочая документация.
17	Система напорной канализации внутреннего дренажа (дренаж аварийных стоков) К2н		
	СМР не ведутся	<i>Замечания к проектным решениям:</i> 17.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 17.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. <i>Замечания к СМР:</i> 17.3 СМР не ведутся.	<i>Представлена документация:</i> Не представлена документация: • проектная документация; • рабочая документация.
18	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)		
	СМР не ведутся	<i>Замечания к проектным решениям:</i> 18.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 18.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. <i>Замечания к СМР:</i> 18.3 СМР не ведутся.	<i>Представлена документация:</i> Не представлена документация: • проектная документация; • рабочая документация.
19	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ)		
	СМР не ведутся	<i>Замечания к проектным решениям:</i> 19.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 19.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. <i>Замечания к СМР:</i> 19.3 СМР не ведутся.	<i>Представлена документация:</i> Не представлена документация: • проектная документация; • рабочая документация.
20	Теплоснабжение		
	СМР не ведутся	<i>Замечания к проектным решениям:</i> 20.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 20.2 В нарушение требований п. 6.2.12 СП 60.13330.2020 на теплоснабжении приточных установок не предусмотрены балансировочные клапана для обеспечения гидравлической устойчивости системы. 20.3 В нарушение требований п. 4.3 ГОСТ 21.602-2016 отсутствует схемы смесительного узла, аксонометрические схемы системы теплоснабжения. <i>Замечания к СМР:</i> 20.4 СМР не ведутся.	<i>Представлена документация:</i> • рабочая документация: "Система отопления", шифр 16-25/Г-Р-ОВ1. Не представлена документация: • проектная документация.
21	Система отопления		
	СМР не ведутся	<i>Замечания к проектным решениям:</i> 21.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 21.2 В нарушение требований п. 5.8 СП 48.13330.2019 в представленной РД отсутствует штамп «В производство работ» с датой и подписью ответственного лица на каждом листе. 21.3 В нарушение требований п. 15 ПП РФ № 85 от 30.12.2021 и ПП РФ № 861 от 27.12.2004 отсутствует ТУ на присоединение от ресурсоснабжающей организации. 21.4 В нарушение ТхЗ для отопления помещений предусмотрены только обычные панельные радиаторы EVRA. Не учтены декоративные в санузлах, гардеробах, лесничных маршах и санитарно-гигиенического исполнения в помещениях медблока и пищеблока. 21.5 В нарушение инструкции по монтажу на распределительной гребенке (лист 10) ручные балансировочные клапана предусмотрены на подающих ветках, перенести на обратные и добавить запорные краны. 21.6 В нарушение требований п. 6.1.9 ГОСТ 21.602-2016 на поэтажных планах отсутствует экспликация помещений. 21.7 В разделе "Спецификация" учтены только отопительные приборы. 21.8 В нарушение ТхЗ в 5-ти этажном корпусе выполнена верхняя разводка магистральных трубопроводов под потолком 5-го этажа. <i>Замечания к СМР:</i> 21.9 СМР не ведутся.	<i>Представлена документация:</i> • рабочая документация: "Система отопления", шифр 16-25/Г-Р-ОВ1. Не представлена документация: • проектная документация.
22	Общеобменная вентиляция		
	СМР не ведутся	<i>Замечания к проектным решениям:</i> 22.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 22.2 В нарушение требований п. 5.8 СП 48.13330.2019 в представленной РД отсутствует штамп «В производство работ» с датой и подписью ответственного лица на каждом листе. 22.3 В нарушение требований п. 4.2.1 ГОСТ Р 21.101-2020 основной комплект рабочих чертежей не содержит достаточную информацию в виде чертежей и схем, предназначенных для производства строительных и монтажных работ (отсутствуют необходимые разрезы и схемы обвязки оборудования, не отражены узлы креплений воздуховодов). 22.4 В нарушение требований п. 4.3.5 ГОСТ Р 21.101-2020 в общих указаниях не приведены сведения о документах, на основании которых принято решение о разработке рабочей документации (задание на проектирование, утвержденная проектная документация). 22.5 В нарушение требований п. 4.2 СП 60.13330.2020 и ТхЗ, не предусмотрены турборефлекторы на системах естественной вентиляции (ВЕ) для исключения "опрокидывания" тяги на системах естественной вытяжной вентиляции на третьем этаже. 22.6 В нарушение требований п. 6.2.8 ГОСТ 21.602-2016 на аксонометрических схемах систем вентиляции не указаны пределы огнестойкости воздуховодов систем с механическим и естественным побуждением. 22.7 В нарушение требований п. 14.14 СП 60.13330.2020 и ТхЗ воздуховоды предназначенные для удаления воздуха с коррозионно-активной средой, не предусмотрены из антикоррозионных материалов или с защитными покрытиями от коррозии (воздуховоды местных вытяжных систем шкафов в помещении лаборантской кабинета химии и учебном кабинете химии).	<i>Представлена документация:</i> • рабочая документация: "Система вентиляции и кондиционирования", шифр 16-25/Г-Р-ОВ2. Не представлена документация: • проектная документация.

		Замечания к СМР: 22.8 СМР не ведутся.	
23	Противодымная вентиляция		
	СМР не ведутся	Замечания к проектным решениям: 23.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 23.2 В нарушение требований п. 5.8 СП 48.13330.2019 в представленной РД отсутствует штамп «В производство работ» с датой и подписью ответственного лица на каждом листе. 23.3 В нарушение требований п. 4.2.1 ГОСТ Р 21.101-2020 основной комплект рабочих чертежей не содержит достаточную информацию в виде чертежей и схем, предназначенных для производства строительно-монтажных работ (отсутствуют необходимые разрезы и схемы обвязки оборудования, не отражены узлы креплений воздуховодов). 23.4 В нарушение требований п. 5.6 ГОСТ 21.602-2016 в общих данных не приведены ссылки на нормативные документы, по которым выполнены расчеты систем противодымной вентиляции (ВНИИПО). Замечания к СМР: 23.5 СМР не ведутся.	Представлена документация: • рабочая документация: "Система вентиляции и кондиционирования", шифр 16-25/Г-Р-ОВ2. Не представлена документация: • проектная документация.
24	Кондиционирование воздуха		
	СМР не ведутся	Замечания к проектным решениям: 24.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 24.2 В нарушение требований п. 5.8 СП 48.13330.2019 в представленной РД отсутствует штамп «В производство работ» с датой и подписью ответственного лица на каждом листе. 24.3 В нарушение требований п. 4.2.1 ГОСТ Р 21.101-2020 основной комплект рабочих чертежей не содержит достаточную информацию в виде чертежей и схем, предназначенных для производства строительно-монтажных работ (отсутствуют необходимые разрезы и схемы обвязки оборудования, опорных конструкций внешних блоков на кровле). 24.4 В нарушение требований п. 3.2 ГОСТ 21.206-2012 на схемах систем кондиционирования воздуха не в полном объеме показаны условные обозначения трубопроводов и их элементов (диаметры трубопроводов, переходы, разветвители, маслоподъемные петли и т.д.). 24.5 В нарушение требований п. 6.3.7 СП 73.13330.2016 при открытой прокладке стояков дренажной системы из полимерных материалов в местах прохода перекрытия и строительных конструкций с пределом огнестойкости не предусмотрены противопожарные муфты. 24.6 В нарушение требований п. 6.5.1 ГОСТ 34058-2017 не предусмотрена дополнительная теплоизоляция для исключения возможности появления конденсата на поверхности трубопровода системы удаления конденсата. Замечания к СМР: 24.7 СМР не ведутся.	Представлена документация: • рабочая документация: "Система вентиляции и кондиционирования", шифр 16-25/Г-Р-ОВ2. Не представлена документация: • проектная документация.
25	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)		
	СМР не ведутся	Замечания к проектным решениям: 25.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 25.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. Замечания к СМР: 25.3 СМР не ведутся.	Представлена документация: Не представлена документация: • проектная документация; • рабочая документация.
26	Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)		
	СМР не ведутся	Замечания к проектным решениям: 26.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 26.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. Замечания к СМР: 26.3 СМР не ведутся.	Представлена документация: Не представлена документация: • проектная документация; • рабочая документация.
27	Подключение комплекса пожарной сигнализации к ПАК «Стрелец-Мониторинг»		
	СМР не ведутся	Замечания к проектным решениям: 27.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 27.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. Замечания к СМР: 27.3 СМР не ведутся.	Представлена документация: Не представлена документация: • проектная документация; • рабочая документация.
28	Сопряжение объектовой системы оповещения (ОСО) к региональной системе оповещения о чрезвычайных ситуациях (РСО)		
	СМР не ведутся	Замечания к проектным решениям: 28.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 28.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. Замечания к СМР: 28.3 СМР не ведутся.	Представлена документация: Не представлена документация: • проектная документация; • рабочая документация.
29	Система часофикации		
	СМР не ведутся	Замечания к проектным решениям: 29.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 29.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. Замечания к СМР: 29.3 СМР не ведутся.	Представлена документация: Не представлена документация: • проектная документация; • рабочая документация.

30	Система звонковой сигнализации		
	СМР не ведутся	<i>Замечания к проектным решениям:</i> 30.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 30.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. <i>Замечания к СМР:</i> 30.3 СМР не ведутся.	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i> • проектная документация; • рабочая документация.
31	Локально вычислительная сеть		
	СМР не ведутся	<i>Замечания к проектным решениям:</i> 31.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 31.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. <i>Замечания к СМР:</i> 31.3 СМР не ведутся.	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i> • проектная документация; • рабочая документация.
32	Телефония		
	СМР не ведутся	<i>Замечания к проектным решениям:</i> 32.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 32.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. <i>Замечания к СМР:</i> 32.3 СМР не ведутся.	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i> • проектная документация; • рабочая документация.
33	Телевидение		
	СМР не ведутся	<i>Замечания к проектным решениям:</i> 33.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 33.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. <i>Замечания к СМР:</i> 33.3 СМР не ведутся.	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i> • проектная документация; • рабочая документация.
34	Радиофикация		
	СМР не ведутся	<i>Замечания к проектным решениям:</i> 34.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 34.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. <i>Замечания к СМР:</i> 34.3 СМР не ведутся.	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i> • проектная документация; • рабочая документация.
35	Система двухсторонней связи и тревожной сигнализации МГН		
	СМР не ведутся	<i>Замечания к проектным решениям:</i> 35.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 35.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. <i>Замечания к СМР:</i> 35.3 СМР не ведутся.	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i> • проектная документация; • рабочая документация.
36	Система экстренной связи		
	СМР не ведутся	<i>Замечания к проектным решениям:</i> 36.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 36.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. <i>Замечания к СМР:</i> 36.3 СМР не ведутся.	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i> • проектная документация; • рабочая документация.
37	Система охранного телевидения		
	СМР не ведутся	<i>Замечания к проектным решениям:</i> 37.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 37.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. <i>Замечания к СМР:</i> 37.3 СМР не ведутся.	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i> • проектная документация; • рабочая документация.
38	Система контроля и управления доступом		
	СМР не ведутся	<i>Замечания к проектным решениям:</i> 38.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 38.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. <i>Замечания к СМР:</i> 38.3 СМР не ведутся.	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i> • проектная документация; • рабочая документация.
39	Система охранной сигнализации		
	СМР не ведутся	<i>Замечания к проектным решениям:</i> 39.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 39.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена.	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i> • проектная документация;

		<i>Замечания к СМР:</i> 39.3 СМР не ведутся.	• рабочая документация.
40	Система охранной тревожной сигнализации		
	СМР не ведутся	<i>Замечания к проектным решениям:</i> 40.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 40.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. <i>Замечания к СМР:</i> 40.3 СМР не ведутся.	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i> • проектная документация; • рабочая документация.
41	Антитеррористические мероприятия		
	СМР не ведутся	<i>Замечания к проектным решениям:</i> 41.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 41.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. <i>Замечания к СМР:</i> 41.3 СМР не ведутся.	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i> • проектная документация; • рабочая документация.
42	Автоматизация общеобменной вентиляции		
		<i>Замечания к проектным решениям:</i> <i>Замечания к СМР:</i>	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i>
43	Автоматизация противодымной вентиляции		
		<i>Замечания к проектным решениям:</i> <i>Замечания к СМР:</i>	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i>
44	Автоматизация водопровода и канализации		
		<i>Замечания к проектным решениям:</i> <i>Замечания к СМР:</i>	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i>
45	Автоматизация холодоснабжения		
		<i>Замечания к проектным решениям:</i> <i>Замечания к СМР:</i>	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i>
46	Автоматизация пожарного водопровода		
		<i>Не требуется.</i>	
47	Диспетчеризация инженерного оборудования		
		<i>Замечания к проектным решениям:</i> <i>Замечания к СМР:</i>	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i>
48	Диспетчеризация лифтового оборудования		
		<i>Не требуется.</i>	
49	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности		
		<i>Замечания к проектным решениям:</i> <i>Замечания к СМР:</i>	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i>
50	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов		
	СМР не ведутся	<i>Замечания к проектным решениям:</i> 50.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена. 50.2 РД, оформленная в установленном порядке, не представлена. <i>Замечания к СМР:</i> 50.3 СМР не ведутся.	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i> • проектная документация; • рабочая документация.
51	Технологические решения (в том числе: пищеблок, медицинский блок, спортивный и актовый залы)		
		<i>Замечания к проектным решениям:</i> <i>Замечания к СМР:</i>	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i>
52	Архитектурно-художественные решения		
		<i>Замечания к проектным решениям:</i> <i>Замечания к СМР (В части дизайнерских решений):</i>	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i>
53	Центр цифровизации образования		
		<i>Замечания к проектным решениям:</i> <i>Замечания к СМР:</i>	<i>Представлена документация:</i> <i>Не представлена документация:</i>

Председатель комиссии



И.Е. Гермашов

