



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г.Москва, ул. Живописная д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Этап 1

**Раздел 8. Мероприятия по охране
окружающей среды**

**Часть 2 Технологический регламент
обращения отходов**

708/П-24-АНО-ООС2

Том 8.2



АРТИС

Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Этап 1

**Раздел 8. Мероприятия по охране
окружающей среды**

**Часть 2 Технологический регламент
обращения отходов**

708/П-24-АНО-ООС2

Том 8.2

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
708/П-24-АНО-ООС2.С	Содержание тома	
708/П-24-АНО-ООС2.СТЧ	Содержание текстовой части	
708/П-24-АНО-ООС2.ТЧ	Текстовая часть	

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Гаврилов			11.25
ГИП		Зыкин			11.25
Н.контр		Лукашова			11.25

708/П-24-АНО-ООС2.С

Мероприятия по обращению
с отходами

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

ООО «АРТИС»

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1.	ВВЕДЕНИЕ	3
2.	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	4
3.	РАСЧЕТ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ЭТАПЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	5
4.	ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ (МАССА) ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ НА ЭТАПЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	28
5.	ХАРАКТЕРИСТИКА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ В ПЕРИОД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	30
6.	ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДАЧЕ ОТХОДОВ И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИНИМАЮЩИМ ОТХОДЫ	31
7.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ НА ПЕРИОД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	32
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	34

ПРИЛОЖЕНИЕ А ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ И ПИСЬМО О СООТВЕТСТВИИ..... 35

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

708/П-24-АНО-ООС2.СТЧ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Гаврилов			11.25
ГИП		Зыкин			11.25
Н.контр		Лукашова			11.25

Мероприятия по обращению
с отходами

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

ООО «АРТИС»

Текстовая часть

1. Введение

Отходы, образующиеся в процессе производства и потребления, потенциально могут оказывать отрицательное воздействие на компоненты окружающей среды. Выполнение требований природоохранных нормативных документов, таких как, Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ и других, позволит снизить возможный ущерб в сфере обращения с отходами.

Наименование видов, коды отходов, класс опасности отходов определены согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».

Основными критериями при определении возможного размещения, утилизации, обезвреживания отходов являются:

1. Максимально возможное направление отходов на утилизацию.
2. Минимально возможное «плечо» перевозки от объекта до места возможного размещения, утилизации, обезвреживания.
3. Выбор организации по обращению с отходами, имеющей соответствующую лицензию.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

708/П-24-АНО-ООС2.ТЧ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Гаврилов			11.25
ГИП		Зыкин			11.25
Н.контр		Лукашова			11.25

Мероприятия по обращению
с отходами

Стадия	Лист	Листов
П	1	32
ООО «АРТИС»		

2. Краткое описание объекта капитального ремонта

В проектной документации рассматриваются решения по капитальному ремонту здания ГБОУ Школа № 1210, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32. Здание построено в 1966 г. по типовому проекту серии 65-426/І «Самолетик», редакция 1965 года, трехэтажное с подвалом под всем зданием. Не является объектом культурного наследия.

Объект капитального ремонта представляет собой здание сложной формы в плане, общими размерами в осях 47,00 х 67,60 м. Здание состоит из двух трехэтажных корпусов – учебного и зального, соединяемых одноэтажной галереей.

Настоящим проектом, проводимым в рамках капитального ремонта, не предусматривается изменение существующего функционального назначения здания и помещений, конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации, и иных решений здания, а также не предусматривается изменение планировочных и технологических решений помещений и технико-экономических показателей.

Подробное описание видов выполняемых работ в рамках капитального ремонта здания, описание решений по отделке помещений представлено в томе 3 «Архитектурные решения» (708-П-24-АНО-АР) и в томе 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (708-П-24-АНО-КР).

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-ООС2-ТЧ	Лист
										2
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

3. Расчет отходов, образующихся на этапе капитального ремонта

При установке конструкций и производстве строительно-монтажных работ образуются отходы, называемые как трудноустраняемые потери. Потери – это та часть материалов, которая не может быть использована в производстве: затвердевшая бетонная смесь или раствор, схватившийся или теряемый в результате распыления цемент, осколки кирпича, мелких блоков и других стеновых материалов и т.п.

Для расчета количественных характеристик отходов по различным видам материалов за основу взяты данные «Методики по разработке и применению нормативов трудноустраняемых потерь и отходов материалов в строительстве» (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 января 2020 года N 15/ПР).

Класс опасности отходов определен согласно ФККО, утв. Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (ред. от 20.07.2017) «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».

В состав строительного мусора входят мелкие составляющие строительных материалов используемых при проведении работ на данном объекте, а также смет, образовавшийся при уборке и благоустройстве строительной площадки по окончанию строительных работ.

Количество строительных отходов при демонтаже и СМР в соответствии с ведомостями объемов работ разделов 708/П-24-АНО-АР.ВОР и 708/П-24-АНО-КР.С.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ООС2-ТЧ		Лист
								3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		Таблица 1 Расчет строительных отходов, образующихся в период демонтажных работ										
Кол.у		№	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка	Наименование отхода	Код по ФККО	Ед. изм.	количе-ство в ед.	вес за еди-ницу	Кол-во отхо-дов, т
Лист		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№доку.		1	Очистка межпанельных швов от штукатурки и герметика	м2	475,84	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 1	мусор от сноса и разборки зданий несортированный	81290101724	м3	2,3792	1,420	3,378
Подп.		2	Демонтаж плитки с цоколя здания,600х600мм, зачистка плиточного клея	м2	269,13	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 1	бой керамики	34310002205	м2	269,13	0,022	5,921
Дата		3	Металлическая вентиляционная решетка 1200х 1760(н) мм, 10 кг/м2	шт	2	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 1	лом и отходы стальных изделий незагрязненные	46120001515	шт	2	0,021	0,042
708/П-24-АНО-ООС2-ТЧ		4	Демонтаж цокольного отлива	п.м.	316,19	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 2	лом и отходы стальных изделий незагрязненные	46120001515	м2	94,857	0,005	0,474
		5	Демонтаж облицовки горизонтальных поверхностей входных площадок, керамогранитная плитка 600х600х30мм. Плотность 0,022 т/м2	м2	67,29	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 2	бой керамики	34310002205	м2	67,29	0,022	1,480
		6	Демонтаж облицовки подступенков входной площадки (главной), керамогранитная плитка 600х600х20 мм. Плотность 0,022 т/м2	м2	6,74	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 2	бой керамики	34310002205	м2	6,74	0,022	0,148
		7	Металлическая грязезащитная решетка - 1770х700мм. Масса 0,025 т/шт	шт	4	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 2	лом и отходы стальных изделий незагрязненные	46120001515	шт	4	0,025	0,100
		8	Демонтаж отделки фриза главной входной группы и дебаркадера из металлических кассет	м2	57,97	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 2	лом и отходы стальных изделий незагрязненные	46120001515	м2	57,97	0,002	0,116
		9	Демонтаж подшивки нижней поверхности козырька главной входной группы и дебаркадера	м2	66,73	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 2	лом и отходы стальных изделий незагрязненные	46120001515	м2	66,73	0,002	0,133
		10	Демонтаж покрытия ступеней и площадок второстепенных входных групп, спусков в подвал и дебаркадера Плотность 0,022 т/м2	м2	96,51	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 2	бой керамики	34310002205	м2	96,51	0,022	2,123
		11	Демонтаж покрытия вертикальных поверхностей второстепенных входных групп, спусков в подвал и дебаркадера Плотность 0,022 т/м2	м2	166,09	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 2	бой керамики	34310002205	м2	166,09	0,022	3,654
		12	Демонтаж покрытия кровли, в составе: рубероид на битумной мастике 4 слоя - 20 мм;	м2	1719,97	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 2	отходы рубероида	82621001514	м2	1719,97	0,004	6,880
		13	Демонтаж покрытия кровли, в составе: стяжка цементно-песчанная М 150, арм. металлической сеткой 100х100 - 50 мм;	м2	1719,97	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 2	отходы цемента в кусковой форме	82210101215	м3	85,9985	1,800	154,797
	14	Демонтаж покрытия кровли, в составе: керамзит по уклону -40-400 мм	м2	1719,97	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 2	керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязнённого	45720102205	м3	378,3934	0,450	170,277	
	15	Демонтаж покрытия кровли над одноэтажным переходом, в составе: тротуарная плитка 300х300 мм - 40 мм;	м2	62,76	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 3	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	м2	62,76	0,100	6,276	
4	Лист	16	Демонтаж покрытия кровли над одноэтажным переходом, в составе: стяжка	м2	62,76	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 3	отходы цемента в кусковой форме	82210101215	м3	3,138	1,800	5,648

[illegible]

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	№	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка	Наименование отхода	Код по ФККО	Ед. изм.	количество в ед.	вес за единицу	Кол-во отходов, т
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						105	Разборка цем.-песч. стяжки М150, арм. сеткой 5Br-I 100x100 - 97 мм	м2	806,3	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 14	отходы цемента в кусковой форме	82210101215	м3	78,2111	1,800	140,780
						106	Разборка цем.- песч. стяжки М150, арм. сеткой 5Br-I 100x100 - 100 мм	м2	2470,14	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 14	отходы цемента в кусковой форме	82210101215	м3	247,014	1,800	444,625
						107	Разборка цем.- песч. стяжки М150, арм. сеткой 5Br-I 100x100 - 117 мм	м2	22,88	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 14	отходы цемента в кусковой форме	82210101215	м3	2,67696	1,800	4,819
						108	Разборка цем.- песч. стяжки М150, арм. сеткой 5Br-I 100x100 - 100-150 мм	м2	198,45	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 14	отходы цемента в кусковой форме	82210101215	м3	24,80625	1,800	44,651
						109	Демонтаж фанеры на каучуковых амортизаторах, 1525мм * 1525мм * 12мм, 2 слоя - 24 мм	м2	338,1	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 14	отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные	40429099514	м2	338,100	0,010	3,381
						110	Демонтаж керамогранита крупноформатного, 1196x600x9мм	м2	694,25	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 16	бой керамики	34310002205	м2	694,25	0,022	15,274
						111	Демонтаж керамогранита крупноформатного, 600x600x9мм	м2	921,05	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 16	бой керамики	34310002205	м2	921,05	0,022	20,263
						112	Демонтаж линолеума, толщина 2 мм	м2	31,3	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 16	отходы линолеума незагрязненные	82710001514	м2	31,3	0,003	0,078
						113	Демонтаж дизайн-плитки ПВХ, 500x500x2,55мм	м2	2324,6	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 16	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	43510003514	м2	2324,6	0,0064	14,877
						114	Демонтаж лизайн-плитки ПВХ, 1000x200x2,55мм	м2	50,27	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 16	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	43510003514	м2	50,27	0,0064	0,322
						115	Демонтаж паркета, 2266x188x14мм	м2	338,1	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 16	отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные	40429099514	м2	338,100	0,010	3,381
						116	Демонтаж флокированного напольного покрытия, 1000x250x5мм	м2	95,26	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 16	мусор от сноса и разборки зданий несортированный	81290101724	м2	95,26	0,0050	0,476
						117	Демонтаж ковролина, толщина 11 мм	м2	35,27	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 17	мусор от сноса и разборки зданий несортированный	81290101724	м2	35,27	0,0050	0,176
						118	Демонтаж керамогранита с подступенков внутренних лестниц, 600x145x9мм	м2	54,34	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 17	бой керамики	34310002205	м2	54,34	0,022	1,195
						119	Демонтаж керамогранита со ступеней внутренних лестниц, 600x300x9мм	м2	86,71	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 17	бой керамики	34310002205	м2	86,71	0,022	1,908
						120	Демонтаж плинтуса керамогранитного: 95x600x9 мм	п.м.	715,7	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 18	бой керамики	34310002205	м2	67,9915	0,022	1,496
						121	Демонтаж плинтуса коннелюрного, высота 25 мм	п.м.	31,4	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 18	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	43510003514	м.п.	31,4	0,0002	0,005
						122	Демонтаж плинтуса ПВХ, высота 65 мм	п.м.	1318,32	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 18	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	43510003514	м.п.	1318,32	0,0002	0,206
						123	Демонтаж плинтуса деревянного: высота 22 мм, толщина 80мм	п.м.	101,57	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 18	отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные	40429099514	п.м.	101,57	0,001	0,102
						124	Демонтаж плинтуса для ковролина: высота 54 мм, толщина до 7 мм	п.м.	66,63	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 18	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	43510003514	м.п.	66,63	0,0002	0,010
						125	Демонтаж акустических панелей подвесных (треугольник со скругленными углами) - 1100*953*40 мм	шт	442	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 18	мусор от сноса и разборки зданий несортированный	81290101724	м2	442	0,003	1,326
						126	Демонтаж акустических панелей подвесных (квадрат со скругленными углами) - 1192x1192*40 мм	шт	37	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 18	мусор от сноса и разборки зданий несортированный	81290101724	м2	37	0,003	0,111

708/П-24-АНО-ООС2-ТЧ

Формат А4

11

Лист

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	№	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка	Наименование отхода	Код по ФККО	Ед. изм.	количество в ед.	вес за единицу	Кол-во отходов, т
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						127	Демонтаж подвесного потолка из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе	м2	24,74	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 18	мусор от сноса и разборки зданий несортированный	81290101724	м2	24,74	0,003	0,074
						128	Демонтаж подвесного кассетного акустического потолка, размер панели 1200*600х20 мм	м2	1520,36	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 18	мусор от сноса и разборки зданий несортированный	81290101724	м2	1520,36	0,003	4,561
						129	Демонтаж подвесной системы потолка "Грильято", размер ячейки 50х50 мм	м2	169,11	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 18	лом и отходы заготовок и изделий из алюминия незагрязненные (кроме лома электротехнических изделий)	46220001515	м2	169,11	0,0003	0,043
						130	Демонтаж подвесной системы потолка "Грильято", размер ячейки 100х100 мм	м2	137,48	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 18	лом и отходы заготовок и изделий из алюминия незагрязненные (кроме лома электротехнических изделий)	46220001515	м2	137,48	0,0003	0,035
						131	Демонтаж подвесного алюминиевого кассетного потолка системы типа CLIP-IN, размер кассеты 600*600мм	м2	165,42	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 18	лом и отходы заготовок и изделий из алюминия незагрязненные (кроме лома электротехнических изделий)	46220001515	м2	165,42	0,0003	0,042
						132	Демонтаж внутреннего двухуровневого ограждения из нержавеющей стали, Н=1200 мм, поручни на высоте 900 и 500 мм	п.м.	69,4	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 21	лом и отходы стальных изделий незагрязненные	46120001515	м.п.	69,4	0,015	1,041
						133	Демонтаж внутреннего двухуровневого поручня из нержавеющей стали, труба Ø 50, поручни на высоте 900 и 500 мм	п.м.	49,14	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 21	лом и отходы стальных изделий незагрязненные	46120001515	м.п.	49,14	0,015	0,737
						134	Демонтаж внутреннего ограждения из нержавеющей стали, Н=1200 мм (без поручней)	п.м.	29,34	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 21	лом и отходы стальных изделий незагрязненные	46120001515	м.п.	29,34	0,015	0,440
						135	Демонтаж внутреннего ограждения из нержавеющей стали, Н=3550 мм (без поручней)	п.м.	3,86	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 21	лом и отходы стальных изделий незагрязненные	46120001515	м.п.	3,86	0,015	0,058
						136	Демонтаж внутреннего ограждения из нержавеющей стали, Н=2850 мм (без поручней)	п.м.	5,04	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 21	лом и отходы стальных изделий незагрязненные	46120001515	м.п.	5,04	0,015	0,076
						137	Демонтаж внутреннего ограждения из нержавеющей стали, Н=3600 мм (без поручней)	п.м.	1,38	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 21	лом и отходы стальных изделий незагрязненные	46120001515	м.п.	1,38	0,015	0,021
						138	Демонтаж внутреннего ограждения подъемной платформы с двусторонней калиткой длиной 1400 мм, Н=1200 мм (без дополнительных поручней)	п.м.	2,6	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 21	лом и отходы стальных изделий незагрязненные	46120001515	м.п.	2,6	0,015	0,039
						139	Демонтаж внутреннего ограждения из нержавеющей стали, Н=1200 мм, поручень на высоте 900 мм	п.м.	7,35	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 22	лом и отходы стальных изделий незагрязненные	46120001515	м.п.	7,35	0,015	0,110
						140	Демонтаж дверных блоков из ПВХ-профилей, распашные односторонние, глухие, размер: 1050х2200(г) мм - 3 шт, 1150х2200(г) мм - 3 шт, 1250х1940(г) мм - 1 шт, 1250х2200(г) мм - 4 шт, 950х2200(г) мм - 1 шт	м2	30,04	708/П-24-АНО-АР.ВОР лист 22	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	43510003514	м2	30,04	0,0150	0,451

708/П-24-АНО-ООС2-ТЧ

Формат А4

12

Лист

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Кол.у		
Лист		
№доку.		
Подп.		
Дата		
708/П-24-АНО-ОСС2-ТЧ		
Лист		
16		

№	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка	Наименование отхода	Код по ФККО	Ед. изм.	количе-ство в ед.	вес за еди-ницу	Кол-во отхо-дов, т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	Бетон, В7,5	м3	12,8	708/П-24-АНО-КР.С лист 17	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	м3	12,8	2,400	30,720
219	Бетон, В7,5	м3	21,2	708/П-24-АНО-КР.С лист 17	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	м3	21,2	2,400	50,880
220	Цементный раствор	м3	1,55	708/П-24-АНО-КР.С лист 23	отходы цемента в кусковой форме	82210101215	м3	1,55	2,400	3,720

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.													
Кол.у													
Лист													
№ док.													
Подп.													
Дата													
708/П-24-АНО-ООС2-ТЧ													
							</						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.												
Кол.у												
Лист												
№доку												
Подп.												
Дата												
708/П-24-АНО-ООС2-ТЧ												

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№доку.	Подп.	Дата
708/П-24-АНО-ООС2-ТЧ					
Лист	24				

№	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка	Наименование отхода	Код по ФККО	% по- тери	Ед. изм.	Кол-во	Вес за еди- ницу	Кол-во отходов, т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Бетон, В25	м3	19,26	708/П-24-АНО-КР.С лист 17	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	19,26	2,4	0,69336
128	Бетон, В25	м3	31,8	708/П-24-АНО-КР.С лист 17	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	31,8	2,4	1,1448
129	Бетон, В25	м3	0,6	708/П-24-АНО-КР.С лист 17	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	0,6	2,4	0,0216
130	Бетон, В25	м3	1,8	708/П-24-АНО-КР.С лист 17	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	1,8	2,4	0,0648
131	Бетон, В25	м3	1,48	708/П-24-АНО-КР.С лист 18	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	1,48	2,4	0,05328
132	Бетон, В25	м3	4,5	708/П-24-АНО-КР.С лист 18	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	4,5	2,4	0,162
133	Бетон, В25	м3	0,8	708/П-24-АНО-КР.С лист 18	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	0,8	2,4	0,0288
134	Бетон, В25	м3	0,32	708/П-24-АНО-КР.С лист 18	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	0,32	2,4	0,01152
135	Бетон, В25	м3	0,45	708/П-24-АНО-КР.С лист 18	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	0,45	2,4	0,0162
136	Бетон, В25	м3	0,65	708/П-24-АНО-КР.С лист 18	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	0,65	2,4	0,0234
137	Бетон, В25	м3	0,6	708/П-24-АНО-КР.С лист 18	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	0,6	2,4	0,0216
138	Бетон, В25	м3	0,9	708/П-24-АНО-КР.С лист 19	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	0,9	2,4	0,0324
139	Бетон, В25	м3	9,4	708/П-24-АНО-КР.С лист 19	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	9,4	2,4	0,3384
140	Бетон, В25	м3	10,9	708/П-24-АНО-КР.С лист 19	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	10,9	2,4	0,3924
141	Бетон, В25	м3	12,4	708/П-24-АНО-КР.С лист 20	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	12,4	2,4	0,4464

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№доку.	Подп.	Дата
708/П-24-АНО-ООС2-ТЧ					
Лист	25				

№	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка	Наименование отхода	Код по ФККО	% по- тери	Ед. изм.	Кол-во	Вес за еди- ницу	Кол-во отходов, т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Бетон, В25	м3	1,43	708/П-24-АНО-КР.С лист 20	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	1,43	2,4	0,05148
143	Бетон, В7,5	м3	0,5	708/П-24-АНО-КР.С лист 13	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	0,5	2,4	0,018
144	Бетон, В7,5	м3	1,46	708/П-24-АНО-КР.С лист 13	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	1,46	2,4	0,05256
145	Бетон, В7,5	м3	0,35	708/П-24-АНО-КР.С лист 14	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	0,35	2,4	0,0126
146	Бетон, В7,5	м3	0,4	708/П-24-АНО-КР.С лист 14	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	0,4	2,4	0,0144
147	Бетон, В7,5	м3	2,1	708/П-24-АНО-КР.С лист 14	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	2,1	2,4	0,0756
148	Бетон, В7,5	м3	0,25	708/П-24-АНО-КР.С лист 15	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	0,25	2,4	0,009
149	Бетон, В7,5	м3	0,35	708/П-24-АНО-КР.С лист 15	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	0,35	2,4	0,0126
150	Бетон, В7,5	м3	0,63	708/П-24-АНО-КР.С лист 16	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	0,63	2,4	0,02268
151	Бетон, В7,5	м3	0,5	708/П-24-АНО-КР.С лист 16	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	0,5	2,4	0,018
152	Бетон, В7,5	м3	1,34	708/П-24-АНО-КР.С лист 16	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	1,34	2,4	0,04824
153	Бетон, В7,5	м3	12,8	708/П-24-АНО-КР.С лист 17	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	12,8	2,4	0,4608
154	Бетон, В7,5	м3	21,2	708/П-24-АНО-КР.С лист 17	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	1,5	м3	21,2	2,4	0,7632
155	Цементный раствор	м3	1,55	708/П-24-АНО-КР.С лист 23	отходы цемента в куско- вой форме	82210101215	1,5	м3	1,55	2,4	0,0558
156	Кирпич	м3	3,24	708/П-24-АНО-КР.С лист 11	лом строительного кир- пича незагрязненный	82310101215	1	м3	3,24	1,7	0,05508

4. Перечень и объем (масса) образующихся отходов на этапе капитального ремонта

Общий перечень, количество и класс опасности образующихся отходов представлен в таблице 3,4,5

Таблица 3 Общий перечень отходов, образующихся при демонтажных работах

Вид отхода	Код ФККО	Объем образования (в тоннах)	Класс опасности
отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные	40429099514	15,413	IV
мусор от сноса и разборки зданий несортированный	81290101724	158,073	IV
обрезь и лом гипсокартонных листов	82411001204	16,647	IV
отходы рубероида	82621001514	7,000	IV
отходы линолеума незагрязненные	82710001514	0,078	IV
отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	43510003514	15,923	IV
Всего отходов IV класса		213,134	
бой керамики	34310002205	90,47943	V
отходы цемента в кусковой форме	82210101215	958,023	V
лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	894,441	V
Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме	82230101215	179,520	V
Отходы пенополиэтилена незагрязненные	43411001205	0,072	V
Лом изделий из стекла	45110100205	29,481	V
керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненного	45720102205	177,557	V
лом и отходы стальных изделий незагрязненные	46120001515	12,420	V
лом и отходы заготовок и изделий из алюминия незагрязненные (кроме лома электротехнических изделий)	46220001515	0,120	V
лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий	81220101205	86,478	V
Всего отходов V класса		2428,592	
Всего отходов		2641,726	

Таблица 4 Общий перечень отходов, образующихся при СМР

Вид отхода	Код ФККО	Объем образования (в тоннах)	Класс опасности
обрезь и лом гипсокартонных листов	82411001204	0,3019653	IV
отходы линолеума незагрязненные	82710001514	0,0013772	IV
отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	43510003514	0,237487	IV
Всего отходов IV класса		0,541	
бой керамики	34310002205	1,603091218	V
Лом изделий из стекла	45110100205	0,021186	V
отходы цемента в кусковой форме	82210101215	22,8604572	V
лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	12,89268	V
лом строительного кирпича незагрязненный	82310101215	7,551315	V
Всего отходов V класса		44,929	
Всего отходов		45,470	

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							Лист 26
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ООС2-ТЧ			

Таблица 5 Общий перечень отходов, образующихся при демонтажных работах и СМР

Вид отхода	Код ФККО	Объем образова- ния (в тоннах)	Класс опасно- сти
отходы изделий из древесины с пропиткой и покры- тиями несортированные	40429099514	15,412922	IV
обрезь и лом гипсокартонных листов	82411001204	16,9486753	IV
отходы рубероида	82621001514	7,00026	IV
отходы линолеума незагрязненные	82710001514	0,0796272	IV
отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	43510003514	16,1604056	IV
мусор от сноса и разборки зданий несортированный	81290101724	158,072666	IV
Всего отходов IV класса		213,675	
бой керамики	34310002205	92,08252422	V
Отходы пенополиэтилена незагрязнённые	43411001205	0,071544	V
Лом изделий из стекла	45110100205	29,50231	V
керамзит, утративший потребительские свойства, не- загрязнённого	45720102205	177,556995	V
лом и отходы стальных изделий незагрязненные	46120001515	12,420152	V
лом и отходы заготовок и изделий из алюминия неза- грязненные (кроме лома электротехнических изде- лий)	46220001515	0,11989054	V
лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий	81220101205	86,47832	V
отходы цемента в кусковой форме	82210101215	980,8836852	V
лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	907,33408	V
Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме	82230101215	179,52	V
лом строительного кирпича незагрязненный	82310101215	7,551315	V
Всего отходов V класса		2473,521	
Всего отходов		2687,195	

Согласно ст.1 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. Все образующиеся отходы подлежат передаче специализированным организациям с целью размещения и утилизации, обезвреживания.

Проектом предусмотрено максимальная передача отходов на утилизацию.

Возможность передавать отходы на определённую технологическую операцию (переработка, дробление бетона, асфальта, кирпича с целью вторичного использования и пр. виды утилизации) определяется непосредственно организацией, принимающей отходы со строительной площадки, транспортирующей и осуществляющей в дальнейшем деятельность на основании лицензии.

Договора на вывоз, размещение и утилизацию отходов со специализированными организациями, имеющими лицензии на деятельность по обращению с отходами, заключаются на стадии ППР.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							708/П-24-АНО-ООС2-ТЧ	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

5. Характеристика накопления отходов в период капитального ремонта

Площадка временного накопления отходов при производстве работ располагается непосредственно на территории объекта образования отходов в непосредственной близости от места производства работ. Отходы должны накапливаться в одном определенном месте и своевременно вывозиться на захоронение или на переработку, утилизацию или обезвреживание.

Сбор и временное накопления отходов определяется отдельно согласно их классам опасности.

Предельный срок накопления отходов определяется N 89-ФЗ от 24.06.1998 (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и потребления" и составляет не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Накопление отходов должно осуществляться с соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов на автотранспорт для их удаления (вывоза) с территории объекта образования отходов.

Предельное количество временного накопления отходов определяется с учетом их общей массы, емкостью контейнеров для каждого вида отходов и грузоподъемностью транспортных средств, используемых для транспортировки отходов на полигоны и предприятия для захоронения или на переработку, утилизацию или обезвреживание.

Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительной и автотехники на строительной площадке не предусмотрены, так как проводятся в специализированных организациях по ремонту автотранспорта.

Накопление отходов производится в стандартных бункере-накопителях и контейнерах, расположенных на площадке с твердым водонепроницаемым покрытием и имеющим навес либо контейнера должны быть оборудованы крышками.

Для сбора отходов предусмотрено устройство специально оборудованной площадки для накопления отходов с твердым покрытием. На данной площадке рекомендуется установка металлического контейнера объемом 8,0 м³, для бытовых отходов от жизнедеятельности строителей – контейнеров объемом 1,1 м³.

Бункер и контейнера для накопления отходов находится на строительной площадке все время капитального ремонта (либо привозится по мере необходимости) и располагаются с расчетом, что он не будет препятствовать проезду автотранспорта на объект.

Контейнеры регулярно вывозятся с территории строительной площадки специализированным автотранспортом на специализированные, лицензированные предприятия (полигоны) по захоронению, утилизации и переработке отходов.

Договор на поставку и обслуживание контейнеров заключается до начала производства работ (количество контейнеров уточняется в процессе работ).

Перечень строительных отходов потенциально пригодных для утилизации на спецпредприятиях, с целью использования в строительной индустрии: бетонные и ж/б отходы, строительного раствора затвердевшего, асфальт, металлолом. На полигоны на размещение должны вывозиться: строительный мусор, конструкции и детали, содержащие утеплитель и т.д.

При выборе цели передачи отходов также учтено Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается».

Вывоз всех отходов с территории строительства осуществляется с привлечением лицензированной организации по мере образования транспортной партии.

Учет образовавшихся и переданных отходов осуществляется в журнале учета временного накопления и удаления отходов.

Ответственность за сбор, временное накопление и учет отходов несет генподрядчик.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							Лист 28
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ООС2-ТЧ			

6. Требования к передаче отходов и организациям, принимающим отходы

Отходы, не подлежащие размещению, передаются специализированным предприятиям с целью утилизации на договорной основе.

Отходы на размещение (захоронение) вывозятся также с привлечением специализированной организации.

Договора на вывоз и утилизацию отходов со специализированными организациями, имеющими лицензии на деятельность по обращению с отходами заключаются на стадии ППР.

Обязательным условием при заключении договоров на вывоз отходов с территории строительства с целью их дальнейшего размещения (захоронения), утилизации, обезвреживания или переработки является:

1. наличие лицензии у спец.организации на деятельность обращению с отходами 1-4 класса опасности,
2. внесение организации в ГРОРО (государственный реестр объектов размещения отходов).

Внесение объектов размещения отходов в ГРОРО регламентируется приказами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования №592 от 25.09.2014, №479 от 01.08.2014, № 692 от 31.10.2014 и др. «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов».

Перечень всех организаций, внесенных в ГРОРО, можно найти в приложениях к приказам Росприроднадзора «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов». Информация находится в общем доступе интернет-ресурса: сайт Роспотребнадзора (<http://rpn.gov.ru/node/853>) и электронной информационной системы (на которую направляет сайт Роспотребнадзора по ссылке приказа) «Единая государственная информационная система учета отходов от использования товаров» (сайт <https://uoit.fsrpn.ru/>, вкладка «реестры» - ГРОРО (государственный реестр объектов размещения отходов).

Реестр лицензий на работу с отходами I-IV классов представлен на сайте «Единая государственная информационная система учета отходов от использования товаров» (сайт <https://uoit.fsrpn.ru/>, вкладка «реестры» - ГРОРО (государственный реестр объектов размещения отходов).

На данной стадии проектирования выбор определенной организации по обращению с отходами с дальнейшим их размещением или утилизацией не проводится.

Выбор конкретной организации и договора на вывоз и утилизацию отходов, образующихся в период проведения ремонтных работ, будут заключены подрядной организацией осуществляющей капитальный ремонт объекта на стадии ППР.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							708/П-24-АНО-ООС2-ТЧ	Лист	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			

7. Мероприятия по обращению с отходами на период капитального ремонта

При организации строительного производства необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- при производстве работ необходимо принимать меры по обращению с отходами, обеспечивающие охрану окружающей среды и сбережение природных ресурсов, соблюдать действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и технологические правила при обращении с отходами;
- запрещается захоронение на участке работ строительного мусора;
- все автотранспортные средства (самосвалы и контейнеровозы, перевозящие открытые бункеры-накопители с отходами) должны перед выездом с территории стройплощадки оснащаться брезентовым тентом;
- запрещается сжигание всех отходов;
- своевременно восстанавливать поврежденные участки дороги и территории;
- для обеспечения безопасного обращения с отходами на участке строительства оборудуются места для сбора образующихся отходов в соответствии с установленными правилами, нормативами и требованиями в области обращения с отходами;
- провести маркировку емкостей (контейнеров) и площадок, а именно: нанести несмываемой краской на наружные стенки емкостей, контейнеров наименование накапливаемых отходов;
- вести документацию (иметь договора, акты сдачи-приемки, накладные, справки, талоны и т.д.), отражающую обращение с отходами: учет их образования, поступления, использования на собственном предприятии, вывоз на вторичную переработку, утилизацию, обезвреживание или размещение отходов, а также расчетные платежи за размещение отходов;
- до начала работ необходимо заключить договор со специализированной организацией на вывоз, размещение, утилизацию строительных отходов, с указанием адресов вывозки в договоре. Перемещение строительного мусора за пределы строительной площадки производится на основании разрешения на перевозку.
- ответственность за безопасное обращение с отходами и порядком осуществления производственного контроля в области обращения с отходами возлагается на уполномоченных представителей строительных компаний, ответственных за вопросы охраны окружающей среды;
- лица, ответственные за безопасное обращение с отходами назначаются приказом руководителя строительной компании и получают профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами, и сертификатами на право работы с опасными отходами. Периодически должен производиться инструктаж персонала о правилах обращения с отходами;
- в целях безопасного обращения с отходами на участке строительства должны быть разработаны «Инструкции по обращению с отходами применительно к конкретным видам отходов», образующихся на участке строительства;
- по окончании строительства все образовавшиеся отходы необходимо вывезти с благоустраиваемой территории в недельный срок;
- при транспортировке промышленных отходов не допускается присутствие посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего груз работника;
- при выполнении работ по вывозу и утилизации отходов необходимо соблюдать и выполнять требования Федерального закона "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ.

В целях защиты земельных ресурсов от загрязнения отходами производства и потребления на территории площадки проектируемого объекта организованы условия временного накопления отходов, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Планируется, что сбор и временное накопление образующихся отходов при эксплуатации проектируемого объекта будет производиться на площадках временного сбора и складирования

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №							Лист 30
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ООС2-ТЧ			

отходов: на проектируемой специально бетонированной площадке, закрытого типа, с герметически закрывающимися пластиковыми контейнерами для мусора на 1100л, с колесами для сбора и временного хранения следующих отходов;

В целях рационального использования отходов из бумаги и картона рекомендуется складировать их на данной площадке отдельно, с последующей сдачей их на переработку в качестве вторсырья.

Таким образом, при своевременной утилизации образуемых при эксплуатации объекта отходов, загрязнения земельных ресурсов не ожидается.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №							708/П-24-АНО-ООС2-ТЧ	Лист
										31
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Список литературы

1. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002г.
2. Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.98 г.
3. Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 19.04.1991 г.
4. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (ред. от 20.07.2017) «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».
5. Методика по разработке и применению нормативов трудноустраняемых потерь и отходов материалов в строительстве» (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 января 2020 года N 15/ПР).
6. Критерии отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду (утв. Приказом МПР РФ от 4 декабря 2014 года N 536).
7. Справочник «Санитарная очистка и уборка населенных мест», М. 1997г.
8. Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается».
9. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №							708/П-24-АНО-ООС2-ТЧ	Лист
										32
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		