Дело №МГЭ/58761-1/5

Замечания
по проектной документации
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»). 1 Этап
по адресу: 5-я улица Соколиной Горы, д. 14 (ВАО, район Соколиная Гора)

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
1	1 Пояснительная записка	Кручинина Е.Н.	8-495-620-20-00, доб. 56405, 8-901-187-53-87	Kruchinina.EN@mge.mos.ru	раздел 1	Оформление проектной документации не соответствует нормативным требованиям: представленная документация в электронной форме не подписана усиленными квалифицированными электронными подписями (УКЭП) уполномоченных лиц, а также лиц, ответственных за разработку документации. Ссылка на нормативный документ: ч.3 ст.4, ч.5.3 ст.49 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; ч.2, ст.5 и ч.1, ст.15 Федерального закона от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ч.1 ст.6 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; п. 4.9 ГОСТ Р 21.301-2021	14.10.2026	Проектная документация требует доработки.
2					раздел 1	Задание на проектирование в машиночитаемом формате XML	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						не оформлено в установленном порядке, Ссылка на нормативный документ: п.2 Требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утв. приказом Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр. , ч.11 ст.48 Градостроительного кодекса РФ от 24.12.2004 № 190-ФЗ, подп. «б» п.10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.		
3					раздел 1	В разделе «Пояснительная записка» в формате XML состав проектной документации не приведен в соответствие проверенным и подлежащим передаче в ЕГРЗ файлам, в части наименования и контрольной суммы файлов. Ссылка на нормативный документ: п.2 Требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утв. приказом Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр.		
4					раздел 1	Не представлены сведения в полном объеме в разделе «Пояснительная записка» в машиночитаемом формата XML: Сведения о реквизитах задания на проектирование, документах ИРД представлены с разночтениями Ссылка на нормативный документ: подп. "б" п.10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	14.10.2026	
5					раздел 1	В файле машиночитаемого формата XML, не уточнены технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального строительства Ссылка на нормативный документ: подп."м" п.10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	14.10.2026	
6					раздел 1	Не уточнен Перечень документов, в результате	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						применения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов и иных требований, указанных в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, используемых при подготовке проектной документации Ссылка на нормативный документ: подп."у" п.10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.		
7					раздел 1	Содержание тома не дополнено копиями документов в соответствии с требованиями в полном объеме. Ссылка на нормативный документ: п.11 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	14.10.2026	
8					раздел 1	Не обеспечено взаимное соответствие проектных решений в разделах и исходных данных для их разработки. Ссылка на нормативный документ: п.11 ст.48 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ Градостроительный кодекс РФ, п.3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2020.		
9	3 Объемно-планировочные и архитектурные решения	Кручинина Е.Н.	8-495-620-20-00, доб. 56405, 8-901-187-53-87	Kruchinina.EN@mge.mos.ru	раздел 3	Оформление проектной документации не соответствует нормативным требованиям: представленная документация в электронной форме не подписана усиленными квалифицированными электронными подписями (УКЭП) уполномоченных лиц, а также лиц, ответственных за разработку документации. Ссылка на нормативный документ: ч.3 ст.4, ч.5.3 ст.49 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; ч.2, ст.5 и ч.1, ст.15 Федерального закона от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ч.1 ст.6 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; п. 4.9 ГОСТ Р 21.301-2021	14.10.2026	Проектная документация требует доработки.
10					раздел 3	Не указаны сведения о существующем объекте в полном объеме, с учетом организации выходов на кровлю, организации вертикального перемещения по этажам существующего здания. Ссылка на нормативный документ: подп. "а" п.13 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87		
11					раздел 3	Не обоснованы проектные решения (перечень работ по капитальному ремонту здания) с учетом исходных данных и задания на проектирование: не представлены и не обоснованы сведения о технических характеристиках выполняемой фасадной отделки; не обоснованы указания на решения, относящиеся к производству работ; не обосновано устройство гидроизоляции цоколя; не обосновано указаны в перечне работ цветовые решения, относящиеся к подп. "в" текстовой части; не обосновано указано армирование стяжек; не обосновано указаны конкретные марки и производители материалов; не обосновано указано использование «панцирной» защитной сеткой в графической части . Ссылка на нормативный документ: подп.«а» и «б» п.13 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, ч.2 ст.15 № 384-ФЗ, ч.11 ст.48 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс РФ"	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
12					раздел 3	Не представлено в полном объеме описание принятых решений в части отделки помещений, не обоснован выбор отделочных материалов, в том числе не обосновано указано использование антивандального лака Ссылка на нормативный документ: подп. "г" п.13 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	14.10.2026	
13					раздел 3	Не представлено обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения Ссылка на нормативный документ: подп."з_2" п.13 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	14.10.2026	
14					раздел 3	Не исключены из графической части раздела необоснованно включенные в него узлы и материалы, относящиеся к рабочей документации Ссылка на нормативный документ: подп."и"-"м" п.13 Положения о составе	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.		
15					раздел 3	Не обеспечено взаимное соответствие проектных решений в текстовой и графической частях раздела Ссылка на нормативный документ: п.6 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2020	14.10.2026	
16					раздел 3	Не обеспечено взаимное соответствие проектных решений другим разделам проектной документации с учетом решений, предусмотренных требованиями пожарной безопасности, санитарным и технологическим требованиями. Ссылка на нормативный документ: п.3 и п.6 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	14.10.2026	
17		Нестерова О.Л.	8(495)-620-20-00 доб. 56434, 8-977-274-02-03, nesterova_oiga_11@mail.ru	Nesterova.OL@mge.mos.ru	Раздел 3, АР.ЭЭ	Не обеспечено взаимное соответствие принятых решений в разделах проектной документации	14.10.2026	Проектная документация требует доработки.

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						в части состава наружных ограждающих конструкций Ссылка на нормативный документ: п.7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2026, п.3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87		
18		Швырева Н.А.	+7(977)557-85-97	Shvyreva.NA@mge.mos.ru	Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения. Ведомость объемов работ	Оформление Раздела 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения. Ведомость объемов работ не соответствует Приложению 1 и п.п.1; 3-6 Приложения 3 к Приказу - графа обоснование объема работ не заполнена ссылками на основной раздел, дефектную ведомость/выводы и рекомендации ТЗК (на актуальные листы по каждому виду работ) - Ведомость не должна делиться на демонтажную и монтажную, демонтаж материала следом сразу монтаж - Не прописаны номера помещений в отделке полов, стен, потолков. Отделка подвала не отделена от наземных этажей. Ссылка на нормативный документ: Приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 18.07.2024 №МКЭ-ОД/24-79	14.10.2026	Проектная документация требует доработки

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
19					Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения. Ведомость объемов работ	Оформление раздела не соответствует требованиям, в том числе: В разделе отсутствует содержание. Содержание раздела должно соответствовать листам и «шапкам» таблицы ВОР. Ссылка на нормативный документ: п.8.1.2 ГОСТ Р 21.101-2026. п.6 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.1 приказа Министерства регионального развития РФ от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».	14.10.2026	
20					Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения. Ведомость объемов работ	Количество и (или) объем материалов, указанные в ведомости объемов работ, не соответствуют принятым проектным решениям в части: утепления цоколя пеностеклом (толщина); применения высококачественной отделки фасадов (не обосновано); едениц измерений (объёмы представленные в м3 через/не прописаны в м2); Заложения наружных оконных проемов (материал); иОблицовка	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						вертикальных поверхностей термообработанным гранитом (толщина не обоснована); демонтажа сущ.выходов на кровлю (материал); устройства перемычек (технические решения не подтверждены в КР); отделки помещений (флокированное покрытие, антивандальный лак на стенах, кассетный потолок в пищеблоке - отступления от Стандарта не обоснованы) Ссылка на нормативный документ: п.3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, далее – Положение, п.7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2026		
21					Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения. Ведомость объемов работ	Не обеспечено взаимное соответствие проектных решений разделов "Объемно-планировочные и архитектурные решения" и "Ведомости объемов работ" - Материалы и работы не отражённые в перечне АР из раздела АР.ВОР исключаются. - Перечень производимых работ и заложенных материалов должен быть согласован экспертом АР и сведён с АР.ВОР. - Демонтируемые и заменяемые материалы, их толщины, должны соответствовать обследованию тома ТЗК	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						Ссылка на нормативный документ: абз.5 п.3; п. 6 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, абз.2 п.1 приказа Минрегиона РФ от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации», п.7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2026		
22	4 Конструктивные решения	Валиулин Д.И.	+7 906 707 30 68	Valiulin.DI@mge.mos.ru	Раздел 4. ТЗК.	Не представлены в полном объёме сведения по обследованию в соответствии с приложением Б ГОСТ 31937-2024, в том числе: фотографии объекта (в полном объеме); техническое задание на обследование здания; программа обследования; задание на проектирование мероприятий по восстановлению или усилению конструкций. Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»	14.10.2026	Выявленные недостатки не позволяют сделать выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий.
23					Раздел 4. ТЗК.	Не представлено свидетельство о допуске СРО на инженерные изыскания. Ссылка на нормативный документ: ч.2 ст.47 Федерального закона от 29.12.2004	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»		
24					Раздел 4.	Не выполнены основные требования по оформлению текстовых и графических материалов, в части основной надписи листов текстовой/ графической части. Ссылка на нормативный документ: абз.2 п.1 приказа Минрегиона РФ от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации»; п.6 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.5.2.2 ГОСТ Р 21.101-2026.	14.10.2026	
25		Валиулин Д.И.	+7 906 707 30 68	Valiulin.DI@mge.mos.ru	Раздел 4.	Предоставить расчеты в полном объеме, обосновывающие принятые конструктивные решения, в том числе: сбор нагрузок; расчеты на все заменяемые конструкции; сведения о сертифицированных расчетных программных комплексах, с использованием которых выполнены расчеты. Ссылка на нормативный документ: п.17 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145, ч.2 ст.6 № 384-ФЗ, п.11 ГОСТ 27751-2014.		
26					Раздел 4.	Не выполнены основные требования по оформлению текстовых и графических материалов, в части основной надписи листов текстовой части. Ссылка на нормативный документ: абз.2 п.1 приказа Минрегиона РФ от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации»; п.6 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.5.2.2 ГОСТ Р 21.101-2026.	14.10.2026	
27		Валиулин Д.И.	+7 906 707 30 68	Valiulin.DI@mge.mos.ru	Раздел 4.	Не соответствуют требованиям к составу и содержанию раздела, описание и обоснования принятых конструктивных решений в полном объеме не представлены, а именно: описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении	14.10.2026	Выявленные недостатки не позволяют сделать выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям технических регламентов и результатам

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						расчетов строительных конструкций; схемы каркасов и узлов строительных конструкций. Ссылка на нормативный документ: п.14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в том числе: не выполнены требования подп. «д», «т» в текстовой и графической частях проектной документации.		инженерных изысканий.
28					Раздел 4.	Проектная документация не соответствует требованиям, в том числе: перечень работ по капитальному ремонту, указанный в текстовой и графической части проектной документации, не приведен в соответствие с результатами технического обследования здания, в части ремонта кирпичной надстройки... Ссылка на нормативный документ: ч.2 ст.15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»	14.10.2026	
29					Раздел 4.	Графическая часть раздела проектной документации содержит сведения, не соответствующие требованиям к составу и содержанию раздела, в том числе:	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						схемы демонтажа. Ссылка на нормативный документ: п.3, п.14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.		
30		Симановская Т.Л.	+7(916) 997-15-08	cimtan2004@yandex.ru	Раздел 4. КР. ВОР.	Не дополнена представленная ведомость объемов работ в части обоснования объемов работ ссылками на текстовую часть раздела "Конструктивные решения". Ссылка на нормативный документ: Приложения 1,3 к Приказу Комитета г. Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 18.07.2024 № МКЭ-ОД/24-79.	14.10.2026	Выявленные недостатки не позволяют сделать выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям технических регламентов.
31					Раздел 4. КР. ВОР.	Не обеспечено взаимное соответствие сведений раздела «Конструктивные решения» и «Ведомости объемов работ», в том числе по: восстановлению защитного слоя арматуры плит перекрытия над подвалом, ремонту ступеней лестниц, замене конструкций металлических лестниц на кровле и конструкций приямков в подвале (отсутствуют в ВОРе); металлическим навесам входных групп.	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						Ссылка на нормативный документ: п.3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.		
32					Раздел 4. КР. ВОР.	Не обоснованы ведомости объемов работ, в том числе: расход бетона входных групп (бетон разделить на конструкции: стенки, площадка и т.д.) Ссылка на нормативный документ: п.17 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145 (ред. от 30.03.2024).	14.10.2026	
33					Раздел 4. КР. ВОР.	В составе раздела «Конструктивные решения» представлены работы, не предусмотренные техническим требованиям, а именно: земляные работы (выемка грунта). Ссылка на нормативный документ: Приложение 3 к Приказу МКЭ-ОД/24-79 от 18.07.2024г.	14.10.2026	
34	**5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень**	Кадкина О.В.	8-495-620-20-00, доб. 56417	Kadkina.OV@mge.mos.ru	5.1	В п.27.1.1 «Электроснабжение» Задания на проектирование дать ссылку на материалы обследования, в соответствии с которыми выполняется подключение существующего	14.10.2026	Проектная документация не соответствует требованиям нормативных документов.

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
	инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 5.1 Система электроснабжения					оборудования и исключить ссылку на раздел «Технологические решения», в связи с отсутствием в задании на проектирование требований к разделу «Технологические решения» (п. 12 Приложения № 1 к Приказу Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве от 02.02.2024 № МКЭ-ОД/24-16). Из п.27.1.1 «Электроснабжение» Задания на проектирование исключить требования по устройству дератизации и указать: предусмотреть электроснабжение системы охранно-дератизационной системы. (п. 12 Приложения № 1 к Приказу Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве от 02.02.2024 № МКЭ-ОД/24-16). В п.27.1.1 «Электроснабжение» Задания на проектирование исключить требование по установке защитных колпачков на фланцевые соединения опор (п. 12 Приложения № 1 к Приказу Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве от 02.02.2024 № МКЭ-ОД/24-16). В п.27.1.1 Задания на проектирование "Внутреннее		

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						электроосвещение" представить перечень нормативных документов, на основании которых разрабатывалась проектная документация (п. 12 Приложения № 1, подп. "г" п.1.6 Приложения № 2 к Приказу Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве от 02.02.2024 № МКЭ-ОД/24-16). Ссылка на нормативный документ: ч.11 ст.48 Градостроительного Кодекса РФ		
35					т.5.1	Материалы ТЗК не содержат сведений, позволяющих сделать выводы о физическом износе системы электроснабжения Ссылка на нормативный документ: ч.11 ст.48 Градостроительного Кодекса РФ	14.10.2026	
36					т.5.1	Отсутствуют сведения об источнике электроснабжения Ссылка на нормативный документ: подп. "а", "п" п.16 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, далее – Положения	14.10.2026	
37					т.5.1	Сведения о количестве электроприемников, их установленной, расчетной и максимальной мощности привести в соответствие с нагрузками смежных подразделов.	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						Исключить из расчета ИТП (разрабатывается 2-м этапом). Ссылка на нормативный документ: подп. "в" п.16 Положения		
38					т.5.1	Сведения об организации рабочего и аварийного освещения, способах управления освещением привести в соответствие с требованиями задания на проектирование. Светильники для освещения входов подключить от сети аварийного освещения. Ссылка на нормативный документ: подп. "м", "т" п.16 Положения	14.10.2026	
39					т.5.1	Обосновать принципиальные схемы электроснабжения в части: - пречня электроприемников СПЗ и I категории по надежности системы электроснабжения; - подключения ИТП (разрабатывается 2-м этапом); - сечения КЛ для подключения электрических плит; - установки УЗДП на 3-хфазные электроприемники. Ссылка на нормативный документ: подп. "п" п.16 Положения	14.10.2026	
40					т.5.1	Текстовую и графическую части, схему уравнивания потенциалов привести в соответствие в части устройства контура заземления.	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						Материалы ТЗК дополнить сведениями о наличии и работоспособности существующего контура заземления. Обосновать представленные решения по устройству контура заземления требованиями задания на проектирование и выводами по результатам обследования. Решения представить на действующем инженерно-топографическом плане, подтвержденном материалами инженерных изысканий. Ссылка на нормативный документ: ч.11 ст.48, п. 9, ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подп. "к", "у" п.16 Положения		
41					т.5.1	Текстовая и графическая части проектной документации не приведены во взаимное соответствие в части решений по устройству системы молниезащиты. Ссылка на нормативный документ: подп. "к", "у" п.16 Положения	14.10.2026	
42					т.5.1	Обсновать назначение пустых листов 90-94 Ссылка на нормативный документ: п.3, п.16 Положения	14.10.2026	
43					т.5.1	Обеспечить взаимное соответствие проектных решений в разделах проектной	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						документации и исходных данных Ссылка на нормативный документ: п.п.3, 6 Положения, абз.2 п.1 приказа Минрегиона РФ от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации», п.7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2020		
44					т.5.1	После устранения замечаний откорректировать спецификацию оборудования, изделий и материалов Ссылка на нормативный документ: подп. "д" п.29 Положения	14.10.2026	
45					т.5.1	Представить проектную документацию, подписанную с использованием электронной подписи всеми лицами, участвующими в ее разработке Ссылка на нормативный документ: ч. 5.3 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подп. «г» п. 13 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительством Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145	14.10.2026	
46	**5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-**	Михайлов М.Ю.	89660715466	Mikhaylov.MY@mge.com.ru	Том 5.2 "Система водоснабжения"	Контракт холодного водоснабжения и водоотведения и горячего водоснабжения	14.10.2026	Проектная документация не соответствует требованиям

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
	технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 5.2 Система водоснабжения					представить оформленными в установленном порядке. Ссылка на нормативный документ: ст.48 ч.6 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ		нормативных и технических документов.
47					Том 5.2 "Система водоснабжения"	Не представлены сведения о существующих расходах воды систем водоснабженя с подтверждением достаточности лимита указанных расходов для подключения к централизованной системе водоснабжения. Не подтверждено значение гарантированного напора наружной сети. Ссылка на нормативный документ: подп.«а» п.17 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (далее – Положения № 87)	14.10.2026	
48					Том 5.2 "Система водоснабжения"	Не подтверждены технологические нагрузки для предприятия общественного питания. Ссылка на нормативный документ: подп.«г», «т» п.17 Положения № 87	14.10.2026	
49					Том 5.2 "Система водоснабжения"	В задание на проектирование не внесены изменения по результату проверки экономической обоснованности технических решений, предусмотренных	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						заданием на проектирование п.1(3) постановления Правительства Москвы от 13.03.2012 № 88-ПП «О проведении государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости объектов, финансируемых с привлечением средств бюджета города Москвы, а также проверки экономической обоснованности технических решений, предусмотренных заданием на проектирование» (с изм. от 19.12.2023). Ссылка на нормативный документ: п.1.7 Приложения 2 к Приказу Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве от 02.02.2024 № МКЭ ОД/24-16 "Об утверждении Требований к составу и содержанию задания на проектирование, а также Порядка проведения проверки экономической обоснованности проектных решений, предусмотренных заданием на проектирование"		
50					Том 5.2 "Система водоснабжения"	Сведения об источнике горячего водоснабжения, представленные в томе, привести в соответствие с результатами обследования ТЗК.	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						Ссылка на нормативный документ: ст.47 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ		
51	**5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений** 5.3 Система водоотведения	Михайлов М.Ю.	89660715466	Mikhaylov.MY@mgetn.ru	Подраздел 5.3. Система водоотведения	Контракт холодного водоснабжения и водоотведения представить оформленными в установленном порядке. Ссылка на нормативный документ: ст.48 ч.6 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ	14.10.2026	Проектная документация не соответствует требованиям нормативных и технических документов.
52					Подраздел 5.3. Система водоотведения	Проектные решения в томе не соответствуют графической части ТЗК. Ссылка на нормативный документ: ст.47 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ	14.10.2026	
53					Подраздел 5.3. Система водоотведения	В задание на проектирование не внесены изменения по результату проверки экономической обоснованности технических решений, предусмотренных заданием на проектирование п.1(3) постановления Правительства Москвы от 13.03.2012 № 88-ПП «О проведении государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости объектов, финансируемых с привлечением средств бюджета города Москвы,	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						а также проверки экономической обоснованности технических решений, предусмотренных заданием на проектирование» (с изм. от 19.12.2023). Ссылка на нормативный документ: п.1.7 Приложения 2 к Приказу Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве от 02.02.2024 № МКЭ ОД/24-16 "Об утверждении Требований к составу и содержанию задания на проектирование, а также Порядка проведения проверки экономической обоснованности проектных решений, предусмотренных заданием на проектирование"		
54					Подраздел 5.3. Система водоотведения	Объемы работ в спецификации привести в соответствие графической части проекта. Ссылка на нормативный документ: п.3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (далее – Положения № 87)	14.10.2026	
55	**5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических**	Филатова О.В.	8-495-620-20-00, доб. 30925, +7 915 149 91 86	Filatova.OV@mge.mos.ru	Том 5.4.	Проектные решения привести в соответствие с Заданием на проектирование. Ссылка на нормативный документ: ч.11 ст.48 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».	14.10.2026	Проектная документация не соответствует требованиям технических регламентов.

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
56	**мероприятий, содержание технологических решений** 5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети				Том 5.4.	Отсутствуют результаты обследования и выводы для оценки технического состояния инженерных систем. Ссылка на нормативный документ: п.5.4.2, п.5.4.5 ГОСТ 31937-2024; ч.6 ст.15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".	14.10.2026	
57					Том 5.4.	Обосновать принятую схему системы отопления. Ссылка на нормативный документ: подп. "д", п. 19 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. Далее по тексту - Положение.	14.10.2026	
58					Том 5.4.	Выполнить расстановку противопожарных нормально открытых клапанов в соответствии с п. 6.22 СП 7.13130.2013. Ссылка на нормативный документ: ч.6 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	14.10.2026	
59					Том 5.4.	Принципиальные схемы системы вентиляции представить с указанием: категорий помещений по взрывопожароопасности, пределов огнестойкости	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						транзитных воздуховодов и противопожарных клапанов. Ссылка на нормативный документ: подп. «п» п.19 Положения.		
60					Том 5.4.	Исключить из спецификации материалы и оборудование импортного производства. Ссылка на нормативный документ: п.8 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».	14.10.2026	
61	**5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений** 5.5 Сети связи	Абросимов Л.А.	+7 925-580-45-27	Abrosimov.LA@mge.mos.ru	Общие	Представить в разделе «Пояснительная записка» действующие, оформленные в установленном порядке технические условия на подключения объекта к системам связи и сигнализации, а также задание на проектирование. Ссылка на нормативный документ: Ч.2 ст.52.1, Градостроительного кодекса РФ, подп. «б»; п.10 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (далее – Положения).	14.10.2026	Проектная документация подраздела не соответствует требованиям нормативных технических документов.
62					Общие	Оценка о состоянии инженерных слаботочных систем здания по результатам обследования инженерных систем представлена	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						не в полном объеме согласно п.5.1.18 ГОСТ 31937-2011. Ссылка на нормативный документ: п. 12.2 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ.		
63					Общие	Представленные требования Задания на проектирование не содержат корректировок по проведенной проверке экономической обоснованности технических решений согласно Приказа Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве от 02.02.2024 № МКЭ-ОД/24-16. Ссылка на нормативный документ: ч. 6 ст. 15 Техрегламента № 384-ФЗ.	14.10.2026	
64					Общие	Тома не подписаны с использованием электронной подписи всеми лицами, участвующими в их разработке, осуществлении нормоконтроля и согласовании. Ссылка на нормативный документ: ч. 5.3 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».	14.10.2026	
65					Общие	Примененный тип изоляции кабелей связи не соответствует требованиям табл. Г.1 СП 6.13130.2025.	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						Ссылка на нормативный документ: п.3 ст.4 Техрегламента № 123-ФЗ.		
66					Общие	Уточнить принятую нормативную базу. Ссылка на нормативный документ: п.1, ч.5 ст.49 Градостроительного кодекса РФ.	14.10.2026	
67					Общие	Проектные решения представленных томов проектной документации не соответствует требованиям Раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Ссылка на нормативный документ: п. 3 Положения.	14.10.2026	
68					Том 5.5.1. Часть 1. «Автоматическая пожарная сигнализация»	Предоставленная схема не соответствует требованиям п 5.2.2 ГОСТ Р 21.618-2023. Ссылка на нормативный документ: ч.6 ст.15 Техрегламента № 384-ФЗ, подп. «р» п. 20 Положения.	14.10.2026	
69					Том 5.5.1.	Проектные решения по защите запотолочного пространства пожарными извещателями не соответствуют данным Раздела 3 «Архитектурные решения» в части устройства подвесных потолков. Ссылка на нормативный документ: п. 3 Положения.	14.10.2026	
70					Том 5.5.1.	Проектные решения по выделению ИП скрыто не соответствуют требованиям п.	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						6.2.13. СП 484.1311500.2020 (с изменением № 1). Ссылка на нормативный документ: п. 10 статьи 83 Техрегламента № 123-ФЗ.		
71					Том 5.5.1.	Не соблюдено минимальное расстояние между пожарными извещателями согласно п. 6.5.1 СП 484.1311500.2020 (с изменением № 1). Ссылка на нормативный документ: п. 10 статьи 83 Техрегламента № 123-ФЗ.	14.10.2026	
72					Том 5.5.1.	Не обоснована установка пожарных извещателей в помещениях ИТП, венткамер. Ссылка на нормативный документ: п. 4.4 СП 486.1311500.2020; п.10 статьи 83 Техрегламента № 123-ФЗ.	14.10.2026	
73					Том 5.5.1.	Содержание решений графической части проектной документации не соответствует объемам, представленным в спецификации оборудования изделий и материалов. Ссылка на нормативный документ: п. 3 Положения.	14.10.2026	
74					Том 5.5.1.	Исключить из спецификации оборудования материалы, номенклатура и количество которых определяется действующими технологическими и производственными нормами.	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						Ссылка на нормативный документ: подп. «д» п. 29 Положения.		
75					Том 5.5.2. Часть 2. «Система оповещения и управления эвакуацией»	Проектные решения СОУЭ не соответствуют требованиям СП 3.13130.2026. Ссылка на нормативный документ: п. 4 статьи 81 Техрегламента № 123-ФЗ.	14.10.2026	
76					Том 5.5.2.	Не обоснованы места установки эвакуационных знаков согласно п.9 СП 3.13130.2026. Ссылка на нормативный документ: п. 4 статьи 81 Техрегламента № 123-ФЗ.	14.10.2026	
77					Том 5.5.2.	Не представлены решения по устройству световых оповещателей, подключенных к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях и зонах, посещаемых маломобильными группами населения согласно п.6.5.5 СП 59.13330.2020. Ссылка на нормативный документ: ч. 6 ст. 15 Техрегламента № 384-ФЗ.	14.10.2026	
78					Том 5.5.2.	Содержание решений графической части проектной документации не соответствует объемам, представленным в спецификации оборудования изделий и материалов. Ссылка на нормативный документ: п. 3 Положения.	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
79					Том 5.5.2.	Исключить из спецификации оборудования материалы, номенклатура и количество которых определяется действующими технологическими и производственными нормами. Ссылка на нормативный документ: подп. «д» п. 29 Положения.	14.10.2026	
80					Том 5.5.3. Часть 3. «Радиофикация. Оповещение о чрезвычайных ситуациях»	Не обоснованы проектные решения (места установки радиорозеток) с учетом Задания на проектирование. Ссылка на нормативный документ: ч. 11 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ.	14.10.2026	
81					Том 5.5.3.	Состав и содержание решений графической части тома не соответствует п. 5.2 ГОСТ Р 21.618-2023 (исключить схемы коммутации оборудования, схемы компоновки шкафов, узлы крепления оборудования). Ссылка на нормативный документ: ч. 6 ст. 15 Техрегламента № 384-ФЗ.	14.10.2026	
82					Том 5.5.3.	Исключить из спецификации оборудования материалы, номенклатура и количество которых определяется действующими технологическими и производственными нормами. Ссылка на нормативный документ: подп. «д» п. 29 Положения.	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
83					Том 5.5.4. Часть 4 «Система кабельного телевидения»	Состав и содержание решений графической части тома не соответствует п. 5.2 ГОСТ Р 21.618-2023 (исключить схему электрических соединений, схему шкафа). Ссылка на нормативный документ: ч. 6 ст. 15 Техрегламента № 384-ФЗ.	14.10.2026	
84					Том 5.5.4.	Исключить из спецификации оборудования материалы, номенклатура и количество которых определяется действующими технологическими и производственными нормами. Ссылка на нормативный документ: подп. «д» п. 29 Положения.	14.10.2026	
85					Том 5.5.5. Часть 5. «Структурированная кабельная система. Телефонизация»	Не представлены проектные решения согласно п. 2.1, 2.2 технических условий ПАО «МГТС» от 26.11.2024 №1280-Ю-2024. Ссылка на нормативный документ: ч. 11 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ.	14.10.2026	
86					Том 5.5.5.	Место ввода и техническое состояние существующего волоконно-оптического кабеля оператора связи не подтверждено (отсутствуют сведения) техническим заключением по результатам обследования инженерных систем.	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						Ссылка на нормативный документ: п. 3 Положения.		
87					Том 5.5.5.	Предоставленная схема не соответствуют требованиям п 5.2.2 ГОСТ Р 21.618-2023. Ссылка на нормативный документ: ч.6 ст.15 Техрегламента № 384-ФЗ, подп. «р» п. 20 Положения.	14.10.2026	
88					Том 5.5.5.	Не обоснованы проектные решения (места установки и количество информационных розеток, HDMI и USB розеток, телефонных розеток) с учетом Задания на проектирование. Ссылка на нормативный документ: ч. 11 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ.	14.10.2026	
89					Том 5.5.5.	Проектные решения представленные в данном томе не соответствуют сведениям представленным в томах 5.5.7 и 5.5.8. Ссылка на нормативный документ: п. 3 Положения.	14.10.2026	
90					Том 5.5.5.	Не обосновано завышение портовой емкости и количества проектируемых патч-панелей и коммутаторов уровня доступа относительно проектируемого количества подключаемого оборудования. Не обосновано завышение портовой емкости проектируемых коммутаторов	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						уровня доступа с поддержкой технологии PoE относительно проектируемого количества подключаемого оборудования. Не обоснована емкость ИБП. Ссылка на нормативный документ: подп. «д» п. 29 Положения.		
91					Том 5.5.5.	Исключить из спецификации оборудования материалы, номенклатура и количество которых определяется действующими технологическими и производственными нормами. Ссылка на нормативный документ: подп. «д» п. 29 Положения.	14.10.2026	
92					Том 5.5.5.	Содержание решений графической части проектной документации не соответствует объемам, представленным в спецификации оборудования изделий и материалов. Ссылка на нормативный документ: п. 3 Положения.	14.10.2026	
93					Том 5.5.6. Часть 6. «Электрочасофикация»	Предоставленная схема не соответствует требованиям п 5.2.2 ГОСТ Р 21.618-2023. Ссылка на нормативный документ: ч.6 ст.15 Техрегламента № 384-ФЗ, подп. «р» п. 20 Положения.	14.10.2026	
94					Том 5.5.6.	Не обоснованы проектные решения (места установки	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						вторичных электрочасов) с учетом Задания на проектирование. Ссылка на нормативный документ: ч. 11 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ.		
95					Том 5.5.6.	Не обоснована звонковая световая сигнализация. Ссылка на нормативный документ: ч. 11 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ.	14.10.2026	
96					Том 5.5.7. Часть 7. «Система охранного теленаблюдения»	Не обоснованы ИБП, не обоснована емкость и количество видеосерверов, количество АРМ. Ссылка на нормативный документ: подп. «д» п. 29 Положения.	14.10.2026	
97					Том 5.5.7.	Не обоснованы представленные позиции в спецификации оборудования, изделий и материалов, отсутствующие в проекте. Ссылка на нормативный документ: подп. «д» п. 29 Положения.	14.10.2026	
98					Том 5.5.7.	Содержание решений графической части проектной документации не соответствует объемам, представленным в спецификации оборудования изделий и материалов. Ссылка на нормативный документ: п. 3 Положения.	14.10.2026	
99					Том 5.5.8. Часть 8. «Система контроля	Не обоснованы проектные решения (места установки точек доступа СКУД, видеодомофонов)	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
					управления доступом»	с учетом Задания на проектирование. Ссылка на нормативный документ: ч. 11 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ.		
100					Том 5.5.8.	Не обосновано завышение количества IP контроллеров относительно количества защищаемых точек доступа и их типа. Ссылка на нормативный документ: подп. «д» п. 29 Положения.	14.10.2026	
101					Том 5.5.8.	Содержание решений графической части проектной документации не соответствует объемам, представленным в спецификации оборудования изделий и материалов. Ссылка на нормативный документ: п. 3 Положения.	14.10.2026	
102					Том 5.5.9. Часть 9 «Система охранной сигнализации»	Не обоснованы проектные решения (места установки и тип охранных извещателей, тревожных кнопок, радиорасширителей) с учетом Задания на проектирование. Ссылка на нормативный документ: ч. 11 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ.	14.10.2026	
103					Том 5.5.9.	Предоставленная схема охранной сигнализации не соответствуют требованиям п 5.2.2 ГОСТ Р 21.618-2023.	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						Ссылка на нормативный документ: ч.6 ст.15 Техрегламента № 384-ФЗ, подп. «р» п. 20 Положения.		
104					Том 5.5.9.	Не обосновано количество блоков индикации. Ссылка на нормативный документ: подп. «д» п. 29 Положения.	14.10.2026	
105					Том 5.5.9.	Содержание решений графической части проектной документации не соответствует объемам, представленным в спецификации оборудования изделий и материалов. Ссылка на нормативный документ: п. 3 Положения.	14.10.2026	
106					Том 5.5.10. Часть 10. «Система двухсторонней связи»	Проектные решения по установке панелей экстренной связи не соответствуют Тому 10.2. “Мероприятия по противодействию террористическим актам” и требованиям Задания на проектирование. Ссылка на нормативный документ: п. 3 Положения; ч. 11 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ.	14.10.2026	
107					Том 5.5.10.	Проектные решения по системам информатизации и сигнализации для маломобильных граждан в проектируемом здании не соответствуют требованиям в разделе 11 «Мероприятия по	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						обеспечению доступа инвалидов» и требованиям Задания на проектирование. Ссылка на нормативный документ: п. 3 Положения; ч. 11 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ.		
108					Том 5.5.13. Часть 13. «Информационная система «Проход и питание по электронной карте»	Состав и содержание решений графической части тома не соответствует п. 5.2 ГОСТ Р 21.618-2023 (исключить фасады шкафов, схему соединения розетки, разрез турникетов). Ссылка на нормативный документ: ч. 6 ст. 15 Техрегламента № 384-ФЗ.	14.10.2026	
109					Том 5.5.13.	Содержание решений текстовой части тома не соответствует п. 5.1 ГОСТ Р 21.618-2023. Ссылка на нормативный документ: ч.6 ст.15 Техрегламента № 384-ФЗ; п. 20 «Положения.	14.10.2026	
110					Том 5.5.13.	Представить проектные решения по оборудованию электроснабжения в соответствующем подразделе. Ссылка на нормативный документ: п. 16, п.20 Положения.	14.10.2026	
111					Том 5.5.13.	Не обоснованы представленные позиции в спецификации оборудования, изделий и материалов, отсутствующие в проекте.	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						Ссылка на нормативный документ: подп. «д» п. 29 Положения.		
112		Давыдов А.В.	8-495-620-20-00, доб. 58853, 8-499-251-69-15, 8-903-578-56-75, dawydov@yandex.ru	Davidov.AV@mge.mos.ru	том 5.5.11	Не представлены ТУ ГБУ «ИМЦ» на разработку проектных решений в чясти АСУПР. Ссылка на нормативный документ: подп. "б" п.10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (далее по тексту - Положения).	14.10.2026	Устройство сбора и передачи данных Доработать проектную документацию по указанным замечаниям.
113					том 5.5.11	Не обоснованы проектные решения в части расхода кабельной продукции. Ссылка на нормативный документ: п.3 Положения.	14.10.2026	
114					том 5.5.11	Привести в соответствие текстовую и графическую части проектной документации. Ссылка на нормативный документ: п.3 Положения	14.10.2026	
115		Жула А.Г.	8-925-191-73-59	Zhula.AG@mge.mos.ru	Том 5.5.11	Проектные решения по автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования не соответствуют требованиям задания на проектирование Ссылка на нормативный документ: ч. 11 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»	14.10.2026	Принятые проектные решения не соответствуют действующей нормативной документации. МГЭ оставляет за собой право выдачи дополнительных замечаний по вновь
116					Том 5.5.11	Список нормативной документации содержит ссылки на	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						устаревшие редакции нормативных документов Ссылка на нормативный документ: п. 3 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (далее по тексту – Положение)		представленным материалам.
117					Том 5.5.11	Проектные решения по автоматизации систем общеобменной вентиляции приведены с разночтениями и не соответствуют технологическим решениям Ссылка на нормативный документ: п. 3, подп. «л» п. 19 Положения	14.10.2026	
118					Том 5.5.11	Отсутствуют проектные решения по защите электрических воздушно-тепловых завес от перегрева в нарушение требований п. 11.2.20 СП 60.13330.2020 Ссылка на нормативный документ: п. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту 123-ФЗ)	14.10.2026	
119					Том 5.5.11	Проектные решения по автоматизации систем отвода условно чистых вод приведены с разночтениями и не соответствуют архитектурным и технологическим решениям	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						Ссылка на нормативный документ: п. 3, подп. «м» п. 17 Положения		
120					Том 5.5.11	Отсутствуют проектные решения по блокировке пуска дренажных насосов при превышении максимально допустимой температуры воды в приямке Ссылка на нормативный документ: прил. 5 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»	14.10.2026	
121					Том 5.5.11	Принятая кабельная продукция не соответствует требованиям прил. Г (Таблица Г.1) СП 6.13130.2025 Ссылка на нормативный документ: п. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	14.10.2026	
122					Том 5.5.11	Представленная спецификация оборудования, изделий и материалов не соответствует принятым решениям Ссылка на нормативный документ: подп. «д» п. 29 Положения	14.10.2026	
123		Жула А.Г.	8-925-191-73-59	Zhula.AG@mge.mos.ru	Том 5.5.12	Список нормативной документации содержит ссылки на устаревшие редакции нормативных документов	14.10.2026	Принятые проектные решения не соответствуют действующей

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						Ссылка на нормативный документ: п. 3 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (далее по тексту – Положение)		нормативной документации. МГЭ оставляет за собой право выдачи дополнительных замечаний по вновь представленным материалам.
124					Том 5.5.12	Проектные решения по отключению систем кондиционирования воздуха и воздушно тепловых завес приведены с разночтениями в текстовой и графической частях Ссылка на нормативный документ: п. 3 Положения	14.10.2026	
125					Том 5.5.12	Принятая кабельная продукция не соответствует требованиям прил. Г (Таблица Г.1) СП 6.13130.2025 Ссылка на нормативный документ: п. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	14.10.2026	
126					Том 5.5.12	Представить действующие сертификаты соответствия Ссылка на нормативный документ: ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"	14.10.2026	
127					Том 5.5.12	Представленная спецификация оборудования, изделий и материалов не соответствует принятым решениям	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						Ссылка на нормативный документ: подп. «д» п. 29 Положения		
128	7 Проект организации строительства, содержащий в том числе проект организации работ по сносу ОКС, их частей	Каробанов В.В.	+79091619106	karobanov.mge@mail.ru	Том 7	Обосновать характеристику земельного участка. Ссылка на нормативный документ: подп. «д» п.23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 (далее - Положение).	14.10.2026	Раздел «Проект организации строительства» по составу и содержанию не соответствует требованиям действующих технических регламентов и нормативных документов.
129					Том 7	Обосновать принятую организационно-технологическую схему, технологическую последовательность, методы выполнения работ. Ссылка на нормативный документ: подп. «з», «к» п. 23 Положения.	14.10.2026	
130					Том 7	Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством конструкций выполнить согласно представленным проектным решениям. Ссылка на нормативный документ: подп. «и» п.23 Положения.	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
131					Том 7	Обосновать потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а также в электрической энергии. Ссылка на нормативный документ: подп. «л» п.23 Положения.	14.10.2026	
132					Том 7	Обосновать продолжительность выполнения основных строительно-монтажных работ, представленных в календарном плане. Ссылка на нормативный документ: подп. «х» п.23 Положения.	14.10.2026	
133					Том 7	Стройгенплан выполнен без учета требований подп. «ц» п.23 Положения. На стройгенплане обосновать места размещения временных объектов. Ссылка на нормативный документ: подп. «ц» п.23 Положения.	14.10.2026	
134					Том 7	Обеспечить взаимное соответствие проектных решений заданию на проектирование и в разделах проектной документации. Ссылка на нормативный документ: п.3, 6 Положения, п.1 приказа Минрегиона РФ от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации», п.7.1.4 ГОСТ Р 21.101-	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».		
135	8 Мероприятия по охране окружающей среды	Инчин А.В.	8 926 406-80-86	Inchin.AV@mge.mos.ru	Том 8.1, 1 6-25/Г-П – ООС1	Не обосновано соблюдение гигиенических нормативов шумового воздействия в нормируемых помещениях на период эксплуатации объекта, а именно: не представлен расчёт проникающего шума от источников в помещениях, расположенных смежно с помещениями, в которых нормируются уровни шумового воздействия; не обоснована необходимость и достаточность звукоизоляции оконных блоков в режиме естественного проветривания не менее 20 дБА. Ссылка на нормативный документ: п.100 таблица 5.35 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	14.10.2026	
136		Шатланова Я.И.	+79804984678	Shatlanova.YA@mge.mos.ru	8.2 Часть 2. Мероприятия по обращению со строительными отходами	Мероприятия по обращению со строительными отходами не обоснованы официальными сведениями о ведомостях объемов работ в соответствии с принятыми техническими решениями. Ссылка на нормативный документ: п. 1 ст. 10 Федерального закона от 24.06.1998	14.10.2026	Проектная документация возвращается на доработку.

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; подп. «б» п. 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; п. 17 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.		
137	9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Вергелес А.В.	8-495-620-20-00 доб. 56334, 8-915-384-51-36, job.1978@yandex.ru		Раздел 9	Проектные решения, проводимые в рамках капитального ремонта объекта защиты и влияющие на обеспечение пожарной безопасности объекта, не обоснованы в соответствии с заданием на проектирование, а также с учетом исходных данных, в том числе результатов обследования технического состояния объекта в части объемов и видов работ по капитальному ремонту. Ссылка на нормативный документ: ч.12 ст.48 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	14.10.2026	Проектные решения раздела не соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						требованиях пожарной безопасности» (далее – №123-ФЗ)		
138					Раздел 9	Не обеспечено взаимное соответствие проектных решений в разделах проектной документации «Архитектурные решения», «Конструктивные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» и «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», в том числе с учетом сведений, описанных в задании на проектирование (например, количество учащихся, планы этажей, перечень работ, проводимых в рамках капитального ремонта, противодымной вентиляции и т.д.). Ссылка на нормативный документ: п.3 и п.6 Положения, приказ Министерства регионального развития РФ от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации»; п.7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2026	14.10.2026	
139					Раздел 9	Обоснование принятых проектных решений в части	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						обеспечения пожарной безопасности объекта защиты выполнено без учета действующих нормативных документов по пожарной безопасности, указанных в Перечне документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденном приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.11.2025 № 2594 Ссылка на нормативный документ: ч.5.2 ст.49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - № 190-ФЗ), ч.5.1, ч.6 ст.15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - № 384-ФЗ)		
140					Раздел 9	Не обоснованы пределы огнестойкости несущих строительных конструкций здания, противопожарных преград (стен, перегородок, перекрытий), в том числе:	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						несущих конструкций и конструкций, отвечающих за геометрическую неизменяемость здания при пожаре (включая укрепляемые и восстанавливаемые существующие конструкции здания, заменяемые конструкции из металла); заменяемых стен, перегородок (в том числе светопрозрачных), отделяющих общие пути эвакуации; заменяемых или восстанавливаемых противопожарных преград или ограждающих конструкций с нормируемым пределом огнестойкости, отделяющих кладовые, технические помещения, эвакуационные лестничные клетки и т.д., определении пределов огнестойкости дверей, устанавливаемых в указанных преградах и ограждающих конструкциях; заменяемых несущих металлических конструкций, используемых в перекрытиях и покрытиях (балки, связи и т.д.) Пределы огнестойкости несущих		

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						строительных конструкций с огнезащитой не определены одним из следующих методов: испытаниями строительных конструкций с нанесенной огнезащитой, при воздействии нагрузки, в соответствии с ГОСТ 30247.1; расчетно-аналитическим методом, включающим совместное решение прочностной задачи, с учетом заданных условий нагружения и опирания конструкции, и теплотехнической задачи с использованием экспериментальных данных по огнезащитной эффективности средства огнезащиты Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6, ст.88, ст.87, ст.137 табл.21 № 123-ФЗ, п.5.2.1, п.5.2.2, п.5.2.5, п.5.3.2, п.5.3.6, п.5.4.18 СП 2.13130.2020		
141					Раздел 9	Не подтверждены фактические пределы огнестойкости заменяемых в объеме капитального ремонта железобетонных плит по профилированному листу перекрытий и покрытия и других конструкций здания Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6, ч.9, ч.10 ст.87 № 123-ФЗ, п.14.8 СП 468.1325800.2019	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
142					Раздел 9	Не обоснованы показатели горючести материалов козырьков и навесов, расположенных над выходами из здания, а также кровли тамбуров над выходами из здания класса функциональной пожарной опасности Ф4.1. Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6 № 123-ФЗ, п.5.2.3, раздел 5.5 СП 2.13130.2020	14.10.2026	
143					Раздел 9	Не обоснованы решения по устройству максимально допустимых площадей кровли с водоизоляционным ковром из рулонных и мастичных материалов, не имеющей защиты из слоя гравия, а также площадь участков, разделенных противопожарными поясами. Не подтверждена группа пожарной опасности кровли КП0 (по ГОСТ Р 56026-2014) действующими сертификатами соответствия требованиям пожарной безопасности Ссылка на нормативный документ: ч. 1 ст. 6 № 123-ФЗ; п. 5.5.1, таблица 5.1 СП 2.13130.2020	14.10.2026	
144					Раздел 9	Не обоснованы категории по взрывопожарной и пожарной опасности всех помещений (подлежащих категорированию)	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						на этажах здания с учетом технологических и объемно-планировочных решений проекта, размещения в помещениях пожарной нагрузки. Не обоснованы категории помещений не являющихся складскими или производственными (например, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания). Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6, ст.26, ст.27, ст. 88 № 123-ФЗ, СП 12.13130.2009, п.5.6.4, п.5.1.2 СП 4.13130.2013, п.7.12.10 СП 1.13130.2020		
145					Раздел 9	Каждый этаж здания школы не разделен на зоны площадью не более 1300 м^2 противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6 № 123-ФЗ; п.7.12.6 СП 1.13130.2020	14.10.2026	
146					Раздел 9	Не обосновано размещение противопожарных преград в местах примыкания одной части здания к другой под углом менее 135° Ссылка на нормативный документ: ч.1 ч.6 № 123-ФЗ, п.5.4.14 СП 2.13130.2020	14.10.2026	
147					Раздел 9	Не обоснована ширина глухих участков наружных стен в местах	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						примыкания противопожарных перегородок Ссылка на нормативный документ: ч.1 ч.6 № 123-ФЗ, п.5.3.6 СП 2.13130.2020		
148					Раздел 9	Простенки в местах примыкания заменяемых нормируемых по огнестойкости внутренних стен и перегородок выполнены шириной менее 0,8 м. Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6 № 123-ФЗ, п. 5.3.6 СП 2.13130.2020	14.10.2026	
149					Раздел 9	Оконные проемы, расположенные на расстоянии менее 15,0 м по вертикали (от края до края) и менее 5,0 м (от края до края) по горизонтали от приемного устройства наружного воздуха систем приточной противодымной вентиляции, не заполнены противопожарными элементами Ссылка на нормативный документ: ч.1 ч.6 № 123-ФЗ, п.7.5.6 СП 60.13330.2020	14.10.2026	
150					Раздел 9	Заменяемые наружные ненесущие стены входной группы предусмотрены с пределом огнестойкости менее Е30 Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6, ч.9 и ч.10 ст.87, табл.21 №123-ФЗ	14.10.2026	
151					Раздел 9	Не определены и не описаны решения по размещаемым на объекте типам существующих	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						ремонтируемых лестничных клеток, предназначенных для эвакуации Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6, ст.40 № 123-ФЗ; п.4.4.15 СП 1.13130.2020		
152					Раздел 9	Лестничные клетки предусмотрены с маршами шириной менее 1,35 м Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6 № 123-ФЗ, п.4.4.1 СП 1.13130.2020	14.10.2026	
153					Раздел 9	Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания (ширина простенка) предусмотрено менее 1,2 м при примыкании к стене лестничной клетки общественных помещений. Не представлены решения по размещению по размещению существующих лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой под углом менее 135°, в том числе размещение дверных и оконных проемов на расстоянии менее 4 м от угла примыкания. Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6 № 123-ФЗ; п.5.4.16г СП 2.13130.2020	14.10.2026	
154					Раздел 9	Не обоснованно размещение на путях эвакуации посадочных мест с повышенным уровнем пола	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						(подиумы) в уровне 1-го, 2-го и 4-го этажей Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6, ч.2 ст.78 № 123-ФЗ		
155					Раздел 9	Коридоры длинной более 60 м в здании не разделены на участки длиной не более 60 м противопожарными перегородками 2-го типа Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6 № 123-ФЗ, п.4.3.7 СП 1.13130.2020	14.10.2026	
156					Раздел 9	Не подтверждена рассредоточенность эвакуационных выходов из помещений (в том числе и зальных), обеспеченных двумя и более эвакуационными выходами Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6 № 123-ФЗ; п.4.2.16 СП 1.13130.2020	14.10.2026	
157					Раздел 9	Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей до ближайшего эвакуационного выхода не обосновано. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов (например, см. обеденный зал столовой с учетом размещаемых столов и оборудования). Не	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						обоснована ширина эвакуационного выхода залов без мест для зрителей (обеденные залы и т.п.) по числу эвакуирующихся через этот выход людей согласно таблице 7, но не менее 1,2 м в залах вместимостью 50 и более человек Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6, ст.89 № 123-ФЗ; п.7.1.4, п.7.1.6, п.7.12 СП 1.13130.2020		
158					Раздел 9	Не обосновано время эвакуации из зрительного зала и из здания в целом Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6 № 123-ФЗ; п.7.3.4 СП 1.13130.2020	14.10.2026	
159					Раздел 9	Двери эвакуационных выходов из актового зала, двери на путях эвакуации из актового зала (двери на выходе, в лестничные клетки) не оборудованы замками "Антипаника" Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6 № 123-ФЗ, п.7.3.15 СП 1.13130.2020	14.10.2026	
160					Раздел 9	Отделка заменяемой конструкции наклонного пола в актовом зале предусмотрена горючими материалами (фанера) Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6, табл.29 № 123-ФЗ	14.10.2026	
161					Раздел 9	Не обоснована ширина эвакуационных выходов из	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						вестибюля, с учетом размещения в вестибюле гардеробов Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6 № 123-ФЗ, п.7.1.10 СП 1.13130.2020		
162					Раздел 9	Устройство турникетов в вестибюле 1-го этажа выполнено в нарушение требований норм пожарной безопасности (при количестве эвакуирующихся через турникеты более 50 человек перед эвакуационными выходами ширина распашных калиток принята менее ширины выходов наружу, направление открывания указанных калиток выполнено не по ходу эвакуации из здания) Ссылка на нормативный документ: ч. 1 ст. 6 № 123-ФЗ; п. 4.2.22, п. 4.2.28 СП 1.13130.2020	14.10.2026	
163					Раздел 9	Не обосновано предусмотрены незадымляемые лестничные клетки типа Н2 в здании высотой менее 28 м Ссылка на нормативный документ: ч. 1 ст.6 № 123-ФЗ; п.4.4.15 СП 1.13130.2020	14.10.2026	
164					Раздел 9	Эвакуационные выходы из лестничных клеток надземной части предусмотрены шириной менее требуемой ширины маршей Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6 № 123-ФЗ, п.4.2.20 СП 1.13130.2020	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
165					Раздел 9	Двери, выходящие на лестничные клетки, в максимально открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок и маршей Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6 № 123-ФЗ, п.4.4.2, п.4.2.2 СП 1.13130.2020	14.10.2026	
166					Раздел 9	Не обоснованы решения по устройству и количеству выходов на кровлю. Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6 № 123-ФЗ, п.7.3 СП 4.13130.2013	14.10.2026	
167					Раздел 9	Не обоснованы решения по устройству вытяжной противодымной вентиляции из всех участков коридоров или помещений, при сообщении с незадымляемыми лестничными клетками, из всех участков коридоров наземных этажей без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м, из помещений с высокой плотностью пребывания людей, из помещений производственного или складского назначения с постоянными рабочими местами, из общественных помещений площадью более 50 м^2 с постоянным пребыванием людей	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						без естественного проветривания при пожаре Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6, ч.3 ст.65 № 123-ФЗ, п. 7.1, п.7.2 СП 7.13130.2013		
168					Раздел 9	Не определены места установки дымоприемных устройств в коридорах, их количество и расстояния между ними Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6 № 123-ФЗ, п.7.8, прил.Е СП 7.13130.2013	14.10.2026	
169					Раздел 9	Не обоснованы решения по установке дымовых пожарных извещателей в венткамерах, в шахтах (нишах) инженерных систем. Не обоснована установка тепловых извещателей пожарных в помещениях школы. Размещение точечных дымовых извещателей пожарных в помещениях школы предусмотрено без учета высоты помещений, радиуса зоны контроля точечных извещателей пожарных и контроля каждой точки помещения не менее чем двумя извещателей пожарных для реализации алгоритма С принятия решения о возникновении пожара в ЗКПС	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6 № 123-ФЗ, п.4.4, табл.3 СП 484.1311500.2020, п.6.5.2, п.6.4.1, п.6.4.4, п.6.6.2, п.6.6.16 СП 486.1311500.2020		
170					Раздел 9	Система автономного пожаротушения электрощитов и электрошкафов (в том числе распределительных устройств) объемом 0,03 м3 и более запроектирована без учета требований раздела 13 СП 485.1311500.202 Ссылка на нормативный документ: ч. 1 ст. 6 № 123-ФЗ	14.10.2026	
171					Раздел 9	Не обоснованы характеристики системы оповещения и управления эвакуации Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6, ч.5 ст.84 № 123-ФЗ, СП 3.13130.2026	14.10.2026	
172					Раздел 9	Не обоснованы проектные решения по питанию электроприемников, электропроводкам, линиям связи и электрооборудованию систем противопожарной защиты здания, а также к обеспечение пожарной безопасности низковольтных электроустановок здания Ссылка на нормативный документ: ч.1 ст.6, ч.13 ст.82 № 123-ФЗ, СП 6.13130.2025	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
173		Филатова О.В.	8-495-620-20-00, доб. 30925, +7 915 149 91 86	Filatova.OV@mge.mos.ru	Том 5.4.	Принципиальную схему системы вентиляции представить с указанием пределов огнестойкости транзитных воздуховодов и противопожарных клапанов. Ссылка на нормативный документ: подп. «п» п.19 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.	14.10.2026	Проектная документация не соответствует требованиям технических регламентов.
174					Том 5.4.	Исключить из спецификации материалы и оборудование импортного производства. Ссылка на нормативный документ: п.8 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».	14.10.2026	
175					Том 5.4.	Обосновать противодымную вентиляцию для помещения 342. Предусмотреть противодымную вентиляцию для помещений 335, 331, 167, 154, 132. Ссылка на нормативный документ: ч.6 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	14.10.2026	
176	10 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации	Валиулин Д.И.	+7 906 707 30 68	Valiulin.DI@mge.mos.ru	Раздел 10.	Указать значения эксплуатационных нагрузок на сети инженерно-технического обеспечения и системы	14.10.2026	Выявленные недостатки не позволяют сделать выводы о

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
	объектов капитального строительства					инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания, строения или сооружения. Ссылка на нормативный документ: ч.9 ст.15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»		соответствии или несоответствии проектной документации требованиям технических регламентов.
177		Давыдов А.В.	8-495-620-20-00, доб. 58853, 8-499-251-69-15, 8-903-578-56-75, dawydov@yandex.ru	Davidov.AV@mge.mos.ru	том 10.2	Привести в соответствие текстовую и графическую части проектной документации. Ссылка на нормативный документ: подп. "л","м" п.26(1) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (далее по тексту - Положения).	14.10.2026	Доработать проектную документацию по указанным замечаниям.
178					том 10.2	Не представлены проектные решения по поддержанию постоянного взаимодействия с правоохранительными органами. Не представлены проектные по обеспечению информационной безопасности. Ссылка на нормативный документ: подп.«е» п.17 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации,	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006.		
179					том 10.2	Не представлены проектные решения по организации контроля техническими системами безопасности всех входов и помещений с возможностью одновременного пребывания более 50 человек в соответствии с п.7.4 СП 132.13330.2011. Ссылка на нормативный документ: п.32.1 Задания на проектирование, п.13 ст.30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".	14.10.2026	
180					том 10.1	Представить требования к эксплуатации технических средств безопасности и антитеррористической защищенности. Ссылка на нормативный документ: ст.36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".	14.10.2026	
181	11 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства	Кручинина Е.Н.	8-495-620-20-00, доб. 56405, 8-901-187-53-87	Kruchinina.EN@mge.mos.ru	раздел 11	Оформление проектной документации не соответствует нормативным требованиям: представленная документация в электронной форме не подписана усиленными квалифицированными электронными подписями (УКЭП)	14.10.2026	Проектная документация требует доработки.

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						уполномоченных лиц, а также лиц, ответственных за разработку документации. Ссылка на нормативный документ: ч.3 ст.4, ч.5.3 ст.49 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; ч.2, ст.5 и ч.1, ст.15 Федерального закона от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ч.1 ст.6 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; п. 4.9 ГОСТ Р 21.301-2021		
182					раздел 11	Не представлены сведения о местах доступа инвалидов с обоснованием принятых решений в полном объеме. Ссылка на нормативный документ: подп.«б» п.27 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	14.10.2026	
183					раздел 11	Не уточнены решения по организации перемещения МГН по территории, не обосновано представлены решения в графической части. Ссылка на нормативный документ: подп. "а" п.27 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.		
184					раздел 11	Не уточнены на поэтажных планах пути перемещения инвалидов по объекту капитального строительства, а также путей их эвакуации отдельно для М1-М3 и М4, в соответствие с представленными планировками. Ссылка на нормативный документ: подп.«д» п.27 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	14.10.2026	
185					раздел 11	В текстовой и графической частях раздела не уточнены габариты пандусов, лестниц, помещений и пространств, доступных для МГН, не указаны отметки на перепаде полов. Ссылка на нормативный документ: подп.«б» п.27 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	14.10.2026	
186					раздел 11	Не обеспечено взаимное соответствие проектных решений в текстовой и графической частях раздела	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						Ссылка на нормативный документ: п.6 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2020		
187					раздел 11	Не обеспечено взаимное соответствие проектных решений в разделах проектной документации, в том числе с учетом решений, предусмотренных требованиями пожарной безопасности, санитарным и технологическим требованиями. Ссылка на нормативный документ: п.3 и п.6 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2020.	14.10.2026	
188		Швырева Н.А.	+7(977)557-85-97	Shvyreva.NA@mge.mos.ru	Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства. Ведомость объемов работ	Оформление раздела не соответствует требованиям, в том числе: - оформление основной надписи, наименований, шифров проектной документации Ссылка на нормативный документ: п.6 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от	14.10.2026	Проектная документация требует доработки

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						16.02.2008 № 87, абз.2 п.1 приказа Минрегиона РФ от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации», п.4.1, п.5.2 ГОСТ Р 21.101-2026		
189					Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства. Ведомость объемов работ	Количество и (или) объем материалов, указанные в ведомости объемов работ, не соответствуют принятым проектным решениям в части: контрастной маркировки ступеней (ширина полосы не обоснована); контрастной маркировки дверных блоков (количество не обосновано) Ссылка на нормативный документ: п.3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, далее – Положение, п.7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2026	14.10.2026	
190					Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства. Ведомость объемов работ	В разделе представлены объемы работ, не относящиеся к разделу " Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства" в том числе объемы оборудования СС,ЭОМ Ссылка на нормативный документ: п.27 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их	14.10.2026	

№ пп	Раздел ПД	Эксперт	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адресная ссылка	Содержание замечаний государственного эксперта	Дата первичного включения в сводное замечание	Выводы
						содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2026		
191					Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства. Ведомость объемов работ	Не обеспечено взаимное соответствие проектных решений разделов "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства" и "Ведомости объемов работ" в части: навигации Ссылка на нормативный документ: абз.5 п.3; п. 6 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, абз.2 п.1 приказа Минрегиона РФ от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации», п.7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2026	14.10.2026	

Государственный эксперт-архитектор Кручинина Е.Н.

Начальник управления Яшина М.Ю.

Сведения о документе

Место хранения оригинала документа, подписанного электронной подписью:

Центральное хранилище электронных документов Правительства Москвы

Ссылка для скачивания оригинала документа

Сведения об ЭП № 1

Организация:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА"

Должность подписанта:

Государственный эксперт - архитектор

Подписант:

Кручинина Елена Николаевна

Дата и время подписания документа:

14.10.2026 17:19:14

Ссылка для скачивания электронной подписи оригинала документа

Сведения об ЭП № 2

Организация:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА"

Должность подписанта:

Начальник отдела

Подписант:

Брусникина Оксана Валерьевна

Дата и время подписания документа:

14.10.2026 17:46:51

Ссылка для скачивания электронной подписи оригинала документа

Сведения об ЭП № 3

Организация:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА"

Должность подписанта:

Старший специалист по сопровождению проектной документации

Подписант:

Биктимерова Ирина Юрьевна

Дата и время подписания документа:

14.10.2026 18:25:04

Ссылка для скачивания электронной подписи оригинала документа

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: e7188a2ed16b8fc65b1c31fcddfbe7c5
Владелец: **Кручинина Елена Николаевна**
Действителен: с 04.09.2025 по 28.11.2026
ПРОВЕРКА: ЭП подтверждена

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 53fc3c3cd4feb46247e02680675ad1ba
Владелец: **Брусникина Оксана Валерьевна**
Действителен: с 30.07.2025 по 23.10.2026
ПРОВЕРКА: ЭП подтверждена

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7cda206ff80f3d059bd3924ae97d7586
Владелец: **Биктимерова Ирина Юрьевна**
Действителен: с 09.12.2025 по 04.03.2027
ПРОВЕРКА: ЭП подтверждена