Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды. Подраздел 2. Мероприятия по обращению с отходами

2024-00272-01-0-ООС2

Том 8.2

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды. Подраздел 2. Мероприятия по обращению с отходами

2024-00272-01-0-ООС2

Том 8.2

1 этап

Заместитель директора Н.Р. Нигматулин 11.12.24

Главный инженер проекта Н.Р. Нигматулин 11.12.24

2025

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
2024-00272-01-0-ООС2.С	Содержание тома	с.2
2024-00272-01-0-СП	Состав проектной документации	с.3
2024-00272-01-0-ООС2	Оглавление текстовой части	с.4
2024-00272-01-0-ООС2	Текстовая часть	с.5
б/н	Приложение 1. Письмо о подтверждении объемов работ	с.37

Примечание:
Состав проектной документации комплектуется отдельным томом: 2024-00272-01-0-СП.

Текстовая часть

Оглавление текстовой части

1. Введение 2
2. Краткое описание объекта капитального ремонта 3
3. Расчет отходов, образующихся на этапе капитального ремонта 4
4. Перечень и объем (масса) образующихся отходов на этапе капитального ремонта 26
5. Характеристика накопления отходов в период капитального ремонта 29
6. Требования к передаче отходов и организациям, принимающим отходы 31
7. Мероприятия по обращению с отходами на период капитального ремонта 32
Список литературы 34
Приложение 1. Письмо о подтверждении объемов работ .....

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	2024-00272-01-0-ООС2		
Разработал		Лебедева Т.М			08.2025	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Нигматулин Н.Р.			08.2025		П	1	34
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			08.2025		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

1. Введение

Отходы, образующиеся в процессе производства и потребления, потенциально могут оказывать отрицательное воздействие на компоненты окружающей среды. Выполнение требований природоохранных нормативных документов, таких как, Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ и других, позволит снизить возможный ущерб в сфере обращения с отходами.

Наименование видов, коды отходов, класс опасности отходов определены согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».

Основными критериями при определении возможного размещения, утилизации, обезвреживания отходов являются:

1. Максимально возможное направление отходов на утилизацию.
2. Минимально возможное «плечо» перевозки от объекта до места возможного размещения, утилизации, обезвреживания.
3. Выбор организации по обращению с отходами, имеющей соответствующую лицензию.

2. Краткое описание объекта капитального ремонта

Проектом предусмотрен Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4.

Здание школы построено в 1982 году по типовому проекту серии V-76. Здание представляет собой 3-х этажный объем в виде каре с размерами сторон 70,8х62,4м и внутренним двориком 36,0х36,0м. Функциональное назначение здания: Согласно ОК 013-2014 Общероссийский классификатор ОКОФ, 210.00.12.10.470 здания школ. Объемно-планировочные решения здания – коридорно-кольцевого.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Согласно заданию на проектирование, Стандарту «МОСКОВСКАЯ ШКОЛА. Модернизация объектов образования» (единые требования к зонированию, наружной и внутренне отделке школ Москвы), настоящими проектными решениями, проводимым в рамках капитального ремонта, не предусматривается изменение существующего функционального назначения здания и помещений, конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также не предусматривается изменение технологических решений помещений (этажей) и технико-экономических показателей. Проектные решения соответствуют существующему состоянию здания и, ранее разработанной и утвержденной проектной документации и остаются без изменений.

В объеме капитального ремонта выполняется восстановление существующих отдельных элементов строительных конструкций и других элементов здания и (или) замена на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций и элементов с учетом требований и параметров, установленных в действующих нормативных документах.

Подробное описание видов выполняемых работ в рамках капитального ремонта здания, описание решений по отделке помещений представлено в томе 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения» (2024-00272-01-0-АР) и в томе 4 «Конструктивные решения» (2024-00272-01-0-КР).

3. Расчет отходов, образующихся на этапе капитального ремонта

При установке конструкций и производстве строительно-монтажных работ образуются отходы, называемые как трудноустранимые потери. Потери – это та часть материалов, которая не может быть использована в производстве: затвердевшая бетонная смесь или раствор, схватившийся или теряемый в результате распыления цемент, осколки кирпича, мелких блоков и других стеновых материалов и т.п.

Для расчета количественных характеристик отходов по различным видам материалов за основу взяты данные «Методики по разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 января 2020 года N 15/ПР).

Класс опасности отходов определен согласно ФККО, утв.Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (ред. от 20.07.2017) «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».

В состав строительного мусора входят мелкие составляющие строительных материалов используемых при проведении работ на данном объекте, а также смет, образовавшийся при уборке и благоустройстве строительной площадки по окончанию строительных работ.

Расчет образования отходов для объекта осуществлен на основании Письма о подтверждении объемов работ (Приложение 1) с использованием разработанных материалов проектной документации:

- Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения (том 5.1, шифр 2024-00272-01-0-ИОС1);
- Раздел 5. Подраздел 2. Система водоснабжения (том 5.2, шифр 2024-00272-01-0-ИОС2);
- Раздел 5. Подраздел 3. Система водоотведения (том 5.3, шифр 2024-00272-01-0-ИОС3);
- Раздел 6. Технологические решения. Часть 1. Вертикальный транспорт (шифр 2024-00272-01-0-ВТ).

В таблице 1 представлены расчеты отходов, образующихся от демонтажных и монтажных работ в период капитального ремонта здания.

Таблица 1

Расчет отходов строительных и демонтажа

Наименование видов работ и материалов	Ед. изм.	Кол-во	Величина веса, объема	Уд.вес, кг/м3, кг/м2, кг/шт, кг/п.м.	Масса, т	Нормы потерь и отходов, %	Наименование образующегося отхода и код по ФККО	Кол-во отхода, т
Спецификации АР (2024-00272-01-0-АР-С)								
Ведомость демонтажных работ по фасаду								
Фасад								
Демонтаж окрасочного слоя с фасада здания	м2	3018,6	0,2	кг/м2	0,60372	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,6037
Очистка межпанельных швов от штукатурки и герметика	пм	3062,8	1	кг/м2	3,0628	100%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	3,0628
Просушка наружных стен фасада на участках замачивания	м2	153,1	отход не образуется					
Локальная обработка (5%) фасада антисептическими составами типа Картоцид-компаунд	м2	153,1	отход не образуется					
Демонтаж окрасочного слоя с наружных оконных и дверных откосов, шириной 150 мм	пм	199,3	0,2	кг/м2	0,00598	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0060
	м2	29,895						
Демонтаж подоконных отливов из оцинкованной стали, шириной 150мм	пм	726,8	4,31	кг/м2	0,46988	100%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,4699
	м2	109,02						
Демонтаж оконных блоков в ПВХ профиле	м2	1333,7	25	кг/м2	33,3425	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	33,3425
Демонтаж витражных блоков в алюминиевом профиле	м2	90,2	45	кг/м2	4,059	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	4,0590
Демонтаж дверных блоков наружных металлических утепленных	м2	14,8	55	кг/м2	0,814	100%	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205	0,8140
Демонтаж остекленных дверных блоков в алюминиевом профиле	м2	26,3	45	кг/м2	1,1835	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	1,1835
Демонтаж домового знака	шт	2	1	кг/шт	0,002	100%	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205	0,0020
Решетки металлические фасадные (форкамера)	шт	4	10	кг/шт	0,04	100%	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205	0,0400

Демонтаж флагодержателя	шт	3	1	кг/шт	0,003	100%	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205	0,0030
Цоколь								
Демонтаж штукатурного слоя и облицовки керамической плиткой с цоколя здания	м2	173,7	10	кг/м2	1,737	100%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	1,7370
			15	кг/м2	2,6055	100%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	2,6055
Просушка наружных стен цоколя на участках замачивания	м2	115,8	отход не образуется					
Обработка цоколя антисептическими составами типа Картоцид-компаунд	м2	115,8	отход не образуется					
Ведомость демонтажных работ по входным группам								
Демонтаж гранитной плитки с горизонтальных поверхностей: входных площадок, ступеней, пандусов	м2	152,6	30	кг/м2	4,578	100%	Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня 82110101215	4,5780
Демонтаж облицовки из керамической плитки и отбивка штукатурного слоя с боковых поверхностей входных площадок	м2	79,1	15	кг/м2	1,1865	100%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	1,1865
			10	кг/м2	0,791	100%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,7910
Демонтаж металлического ограждения на входных площадках и пандусе высотой 900 мм	пм	39,5	4,35	кг/пм	0,17183	100%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,1718
Демонтаж подшивки горизонтальных поверхностей козырьков входных групп из алюминиевой рейки	м2	264,6	3	кг/м2	0,7938	100%	Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные 46220003215	0,7938
Приямки выходов из подвала								
Демонтаж облицовки боковых поверхностей приямков из керамической плитки и отбивка штукатурного слоя	м2	188,8	15	кг/м2	2,832	100%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	2,8320
			10	кг/м2	1,888	100%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	1,8880
Демонтаж бетонного пола в приямках толщ. 50 мм	м2	20,73	2000	кг/м3	2,073	100%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	2,0730
	м3	1,0365						
Демонтаж покрытия над приямками из металлических кровельных листов	м2	32,4	7,4	кг/м2	0,23976	100%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,2398
Спецификация на демонтаж кровли								
Демонтаж существующего покрытия кровли:								
Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 60 мм с 2 слоями гидроизоляции	м2	2550	1800	кг/м3	275,4	100%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	275,4000
	м3	153						

Демонтаж керамзитового гравия, 300 кг/м2, толщиной 350 мм	м2	2550	300	кг/м3	267,75	100%	Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный 45720102205	267,7500
	м3	892,5						
Демонтаж керамзитового гравия, 300 кг/м2, толщиной 180 мм (засыпка керамзита в плитах корытного типа)	м2	941	300	кг/м3	50,814	100%	Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный 45720102205	50,8140
	м3	169,38						
Демонтаж покрытия парапетов (отливов) из оцинкованной стали на парапете кровли шириной 600 мм	пм	460	4,31	кг/м2	1,18956	100%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	1,1896
	м2	276						
Демонтаж кирпичной кладки вентиляционных шахт на кровле, толщиной 120 мм	м3	52	1800	кг/м3	93,6	100%	Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 81220101205	93,6000
Демонтаж металлического ограждения на кровле высотой 600 мм	пм	130,1	2,9	кг/пм	0,37729	100%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,3773
Спецификация на устройство кровли								
Филизол В ТКП 5.0 один слой	м2	2642	5	кг/м2 /слой	13,21	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,2642
Филизол Н ТПП 4.0 два слоя	м2	2642	4	кг/м2 /слой	21,136	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,4227
Праймер битумный Технониколь №01 (расход 0,3 кг/м2)	м2	2550	отход не образуется					
Армированная цементно-песчаная стяжка М150 с молниеприемной сеткой Ø6Вр1 шаг 50х50, 1800 кг/м3 -50мм	м2	2550	1800	кг/м3	229,5	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	4,5900
	м3	127,5						
Керамзитовый гравий по уклону с проливку цементным молочком, 400 кг/м3	м2	2550	отход не образуется					
Пленка ПВХ (разделительный слой)	м2	2550	отход не образуется					
Минераловатные плиты Rockwool Руф БАТТС В, толщиной 50 мм	м2	2550	160	кг/м3	20,4	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,6120
	м3	127,5						
Минераловатные плиты Rockwool Руф БАТТС Н, толщиной 150 мм	м2	2550	100	кг/м3	38,25	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	1,1475
	м3	382,5						
Пароизоляция Филизол Н ТПП 4.0 один слой	м2	2550	отход не образуется					
Выравнивающая цементно-песчаная стяжка толщиной 20 мм	м2	2550	1800	кг/м3	91,8	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	1,8360
	м3	51						

Устройство примыкания к вертикальным поверхностям (парапет) - рейка краевая Технониколь	пм	460	2,1	кг/пм	0,966	2%	Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные 46220003215	0,0193
Устройство утеплителя кровли (парапет) - Минераловатные плиты - 50 мм	м2	276	100	кг/м3	1,38	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,0414
	м3	13,8						
Грунтовка, Окраска внутренней бетонной поверхности парапета высококачественной фасадной краской	м2	276	отход не образуется					
Устройство металлического ограждения на кровле высотой 600 мм заводского изготовления	пм	460	отход не образуется, готовые изделия					
Устройство покрытия парапетов (отливов) из оцинкованной стали на парапете кровли шириной 600 мм	пм	460	отход не образуется, готовые изделия					
Устройство вентиляционных шахт на кровле:								
Устройство кирпичной кладки толщиной 120 мм	м2	143,2	1800	кг/м3	30,9312	1%	Лом строительного кирпича незагрязненный 82310101215	0,3093
	м3	17,184						
Пароизоляция 1 слой филизола	м2	143,2	отход не образуется					
Rockwool Фасад Баттс Оптима толщиной 50мм	м2	143,2	160	кг/м3	1,1456	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,0344
	м3	7,16						
Ц.п. штукатурка толщиной 30 мм	м2	143,2	1600	кг/м3	6,8736	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,1375
	м3	4,296						
Зонт для вентиляционной шахты из оцинкованной стали 6900х1200 мм,	шт	10	отход не образуется, готовые изделия					
Зонт для вентиляционной шахты из оцинкованной стали 6800х1550 мм	шт	2	отход не образуется, готовые изделия					
Зонт для вентиляционной шахты из оцинкованной стали 2100х1100 мм	шт	8	отход не образуется, готовые изделия					
Отлив из оцинкованной стали шириной 250 мм на вентшахтах	пм	179	отход не образуется, готовые изделия					
Аэратор кровельный Технониколь, 160х460 мм	шт	30	отход не образуется					
Отделка существующих надстроек на кровле (выходы на кровлю с лестничных клеток)								
Отбивка существующего штукатурного слоя с окраской	м2	52,8	10	кг/м2	0,528	100%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,5280

Устройство утепления стен минераловатными плитами толщиной 150 мм	м2 м3	52,8 7,92	100	кг/м3	0,792	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,0238
Оштукатуривание по металлической сетке	м2	52,8	10	кг/м2	0,528	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0106
ВЕДОМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАСАДАМ								
Подготовка основания:								
Универсальная грунтовка Baumit MultiPrimer (расход 0,05 кг/м2)	м2	3018,6	отход не образуется					
Монтаж теплоизоляции:								
Цокольный профиль алюминиевый 150 мм (расход 1,15 м/м)	пм	353,49	2,5	кг/пм	0,88373	2%	Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные 46220003215	0,0177
Утепление фасада минераловатными плитами Фасад Баттс, толщ.100-200 мм (расход 128 кг/м3)	м2 м3	2798,2 419,73	128	кг/м3	53,7254	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	1,6118
Утепление фасада минераловатными плитами Фасад Баттс, толщ.150 мм (в два слоя, расход 128 кг/м3)	м2 м3	220,32 33,048	128	кг/м3	8,46029	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,2538
Утепление фасада минераловатными плитами Фасад Баттс, (в два слоя, расход 128 кг/м3)	м2 м3	260,6 39,09	128	кг/м3	10,007	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,3002
Устройство армирующего слоя (основной фасад, воздухозаборные шахты, козырьки входных групп):								
Фасадная стеклосетка ФСР 2000 ГОСТ Р 55225-2017 (1,2 м2/м2)	м2	3018,6	отход не образуется					
Устройство защитно-декоративного слоя (основной фасад, воздухозаборные шахты, козырьки входных групп):								
Грунт Baumit UniPrimer (Energy Primer) (0,3гк/м2)	м2	3018,6	отход не образуется					
Минеральная штукатурка	м2	3018,6	отход не образуется					
Фасадная силиконовая краска	м2	2086,2	отход не образуется					
Фасадная силиконовая краска с микроволокном	м2	711,8	отход не образуется					
Фасадная силиконовая краска с микроволокном	м2	575	отход не образуется					
Оштукатуривание по металлической сетке	м2	220,6	10	кг/м2	2,206	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0441
Оштукатуривание по металлической сетке	м2	220,6	10	кг/м2	2,206	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0441
Устройство домового знака	шт	2	отход не образуется, готовые изделия					
Цоколь:								
Керамогранитная плитка	м2	174,7	23	кг/м2	4,0181	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0804

Штукатурка по тканной металлической сетке 14х14 мм	м2	174,7	10	кг/м2	1,747	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0349
Утеплитель - плиты из пеностекла, 120 кг/м3 (надземная часть на высоту цоколя и в толще отмостки)	м2	80,4	120	кг/м3	0,9648	3%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0289
	м3	8,04						
Утеплитель фасадный, 120 кг/м3	м2	93,3	120	кг/м3	3,3588	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,1008
	м3	13,995						
Гидроизоляция Техноэласт ЭПП в два слоя (надземная часть на высоту цоколя и в толще отмостки)	м2	173,7	4	кг/м2	0,6948	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0139
Праймер битумный Технониколь №01 в один слой	м2	173,7	отход не образуется					
Устройство цокольного отлива из оцинкованной стали с заводской окраской шириной 50 мм	пм	353,5	отход не образуется, готовые изделия					
ВЕДОМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИЯМКОВ ВЫХОДА ИЗ ПОДВАЛА								
Устройство остекленного покрытия козырьков над приямками по металлическому каркасу из ударопрочного триплекса толщиной не менее 10 мм	м2	43	27	кг/м2	1,161	2%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0232
Оштукатуривание наружных поверхностей стен приямков цементно-песчаным раствором	м2	188,8	10	кг/м2	1,888	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0378
Облицовка горизонтальных площадок керамогранитной плиткой	м2	15,7	23	кг/м2	0,3611	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0072
Облицовка ступеней приямков керамогранитной плиткой	м2	20,8	23	кг/м2	0,4784	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0096
Облицовка вертикальных поверхностей ступеней приямков керамогранитной плиткой	м2	10,4	23	кг/м2	0,2392	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0048
Ведомость объемов демонтажных работ								
Демонтаж перегородок из пеноблока оштукатуренных толщиной 100 мм	м3	438,1	500	кг/м3	219,05	100%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	219,0500
Демонтаж перегородок из кирпича оштукатуренных толщиной 120 мм	м3	52	1800	кг/м3	93,6	100%	Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 81220101205	93,6000

Очистка несущих стен помещений от штукатурного слоя	м2	9664,8	10	кг/м2	96,648	100%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	96,6480
Демонтаж керамической плитки с существующих несущих стен	м2	1932,9	15	кг/м2	28,9935	100%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	28,9935
Демонтаж напольного плинтуса ПВХ	пм	1250	0,23	кг/мп	0,2875	100%	Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 43510003514	0,2875
Демонтаж напольного плинтуса деревянного	пм	989,5	0,43	кг/мп	0,42549	100%	Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40419000515	0,4255
Демонтаж напольного плинтуса керамогранитного h=100 мм	пм	2053,2	1,5	кг/мп	3,0798	100%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	3,0798
Демонтаж напольного покрытия - линолеум	м2	1290,5	2,7	кг/м2	3,4844	100%	Отходы линолеума незагрязненные 82710001514	3,4844
Демонтаж напольного покрытия - керамогранитная плитка	м2	4600	23	кг/м2	105,8	100%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	105,8000
Демонтаж напольного покрытия - ламинат	м2	2108	4,45	кг/м2	9,3806	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	9,3806
Демонтаж цем.-песч. стяжки пола толщиной 80 мм	м2	8765	1800	кг/м3	1262,16	100%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	1262,1600
	м3	701,2						
Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг	м2	5223,8	2	кг/м2	10,4476	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	10,4476
Демонтаж реечного металлического потолка	м2	303,9	1,5	кг/м2	0,45585	100%	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205	0,4559
Очистка потолков от штукатурного слоя	м2	8765	10	кг/м2	87,65	100%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	87,6500
Демонтаж деревянных дверных блоков	м2	56,2	25	кг/м2	1,405	100%	Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40419000515	1,4050
Демонтаж противопожарных металлических дверных блоков	м2	152,7	55	кг/м2	8,3985	100%	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205	8,3985
Демонтаж остекленных дверных блоков в алюминиевом профиле	м2	281,1	35	кг/м2	9,8385	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	9,8385
Демонтаж дверных блоков ПВХ	м2	48	30	кг/м2	1,44	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	1,4400

Демонтаж металлических противопожарных люков выхода на кровлю	м2	2,9	50	кг/м2	0,145	100%	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205	0,1450
Демонтаж металлических ограждений лестниц высотой 1200 мм	пм	69,18	5,8	кг/пм	0,40124	100%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,4012
Демонтаж подоконных досок ПВХ 250 мм	пм	620,3	1,95	кг/пм	1,20959	100%	Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 43510003514	1,2096
Расчистка оконных откосов от штукатурного и окрасочного слоя, шириной 200 мм	пм	271,76	10	кг/м2	0,54352	100%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,5435
	м2	54,352						
Ведомость объемов монтажных работ								
Монтаж перегородок из пеноблока толщиной 100 мм, D250	м3	520,5	500	кг/м3	260,25	2%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	5,2050
Монтаж перегородок из керамического пустотелого кирпича (с плотностью не выше 1,4тс/м3)	м3	323,5	1400	кг/м3	452,9	1%	Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 81220101205	4,5290
Монтаж звукоизоляции потолков технических помещений (венткамер минераловатными плитами Rockwool Акустик Баттс (или аналог) толщиной 100 мм	м2	279,7	45	кг/м3	1,25865	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,0378
	м3	27,97						
Монтаж тепло-звукоизоляции потолка тамбуров из минераловатных плит Rockwool Акустик Баттс или аналог толщиной 100 мм	м2	36	45	кг/м3	0,162	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,0049
	м3	3,6						
Обработка ж/б плит потолка подвала противогрибковым средством	м2	671,7	отход не образуется					
Обработка сущ. стен подвала противогрибковым средством	м2	847,8	отход не образуется					
Монтаж ограждения ОГ-3 на внутренних лестничных клетках из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм	пм	69,18	отход не образуется, готовые изделия					
Монтаж пристенных поручней для внутренних лестниц с двойным поручнем на высоте 900 и 500 мм	пм	64,4	отход не образуется, готовые изделия					
Монтаж ограждения лестницы в пороеме окна (высота 1200)	пм	34,8	отход не образуется, готовые изделия					

Поручни на высоте 1200 мм	пм	34,8	отход не образуется, готовые изделия					
Зашивка инсталляции в санузлах листами ГКЛВ в 2 слоя по металлическому каркасу толщиной 75 мм	м2	196,3	7,5	кг/м2	1,47225	2%	Обрезь и лом гипсокартонных листов 82411001204	0,0294
Зашивка верха проема в зоне витражных заполнений на высоту 750 мм от уровня перекрытия конструкция - ГКЛ 125 мм на стальном профиле 100 мм с двухслойной обшивкой с двух сторон плитами КНАУФ-Фаейерборд и минеральным заполнением	м2	40	7,5	кг/м2	0,3	2%	Обрезь и лом гипсокартонных листов 82411001204	0,0060
Т-образный профиль из нержавеющей стали со скругленными углами	пм	192	отход не образуется, готовые изделия					
Оштукатуривание внутренних оконных откосов цементно-песчаным раствором по металлической сетке	пм	271,76	10	кг/м2	2,7176	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0544
Замена деревянной обшивки конструкции подиума на обшивку из фанеры толщиной 14мм	м2	140	9,6	кг/м2	1,344	2%	Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 40421001514	0,0269
			5,5	кг/м2	0,77	100%	Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40419000515	0,7700
Замена оконных отливов 350мм	пм	753,15	отход не образуется, готовые изделия					
ВЕДОМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ВХОДНЫМ ГРУППАМ								
Входная группа по оси "Д-Ж" м.о. "8-15" (главный вход)								
Подшивка низа козырька алюминиевым сайдингом шириной 200 мм	м2	37,48	6	кг/м2	0,22488	2%	Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные 46220003215	0,0045
Устройство отливов из оцинкованной стали с заводской окраской парапетных стенок Ж.б. козырька шириной 300 мм	пм	60,34	отход не образуется, готовые изделия					
Зашивка водосточных труб на главном входе в осях «8-15/Д-Ж» аквапанелью	м2	15,6	15	кг/м2	0,234	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0047
Оштукатуривание ж/б колонн «BAUMITMineral» и окраска	м2	104,36	10	кг/м2	1,0436	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0209
Пандус, входная площадка:								
Оштукатуривание вертикальных поверхностей входных площадок цементно-	м2	63,21	10	кг/м2	0,6321	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0126

песчаным раствором толщиной 30 мм								
Устройство металлического ограждения пандуса из нержавеющей полированной стали высотой 900 мм	пм	56,16	отход не образуется, готовые изделия					
Облицовка горизонтальных поверхностей главного входа, пандуса термообработанным гранитом	м2	53,32	30	кг/м2	1,5996	2%	Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня 82110101215	0,0320
Облицовка горизонтальных поверхностей ступеней главного входа, термообработанным гранитом	м2	30,15	30	кг/м2	0,9045	2%	Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня 82110101215	0,0181
Облицовка вертикальных поверхностей главного входа обрезным матовым керамогранитом	м2	18	23	кг/м2	0,414	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0083
Устройство металлического ограждения площадки и ступеней из нержавеющей полированной стали высотой 900 мм	пм	21,35	отход не образуется, готовые изделия					
Устройство металлических грязезащитных решеток	шт	2	отход не образуется, готовые изделия					
Входная группа по оси "Н" м.о. "20-17"								
Козырьки, колонны, водосток:								
Подшивка низа козырька алюминиевым сайдингом шириной 200 мм	м2	26,25	6	кг/м2	0,1575	2%	Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные 46220003215	0,0032
Устройство отливов из оцинкованной стали с заводской окраской парапетных стенок Ж.б. козырька шириной 300 мм	пм	20,9	отход не образуется, готовые изделия					
Восстановление металлических колонн козырька: отделка - окраска по металлу	м2	13	отход не образуется					
Устройство наружного водостока с козырьков - труба водосточная из оцинкованной стали	пм	4,1	отход не образуется, готовые изделия					
Входная площадка:								
Оштукатуривание вертикальных поверхностей входных площадок цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм	м2	17,29	10	кг/м2	0,1729	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0035

Облицовка горизонтальных поверхностей входных площадок, обрезным матовым керамогранитом	м2	19,52	23	кг/м2	0,44896	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0090
Облицовка горизонтальных поверхностей ступеней обрезным матовым керамогранитом	м2	3,78	23	кг/м2	0,08694	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0017
Облицовка вертикальных поверхностей ступеней (подступенков) обрезным матовым керамогранитом	м2	2,08	23	кг/м2	0,04784	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0010
Устройство металлического ограждения площадки и ступеней из нержавеющей полированной стали высотой 1200мм	пм	6,66	отход не образуется, готовые изделия					
Спецификация на покрытие козырька входной группы в осях 8-15/Д-Ж								
Филизол Н ТПП 4,0 (2 слоя)	м2	26,25	3,8	кг/м2	0,09975	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0020
Армированная цементно-песчаная стяжка 1800 кг/м3 -50мм	м2	20,9	1800	кг/м3	1,881	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,0376
	м3	1,045						
Керамзитовый гравий по уклону с проливку цементным молочком, 400 кг/м3	м2	13	отход не образуется					
Минераловатные плиты В, 190 кг/м3 - 50мм	м2	17,29	190	кг/м3	0,16426	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,0049
	м3	0,8645						
Минераловатные плиты Н, 115 кг/м3 - 150мм	м2	19,52	115	кг/м3	0,33672	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,0101
	м3	2,928						
Пароизоляция Филизол Н ТПП 4.0 1 слой	м2	3,78	отход не образуется					
Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, 1800 кг/м3	м2	2,08	отход не образуется					
Спецификация на покрытие козырька входной группы по оси "К" м.о. "6-3"								
Филизол В ТКП 5,0 (1 слой)	м2	14	4,5	кг/м2	0,063	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0013
Филизол Н ТПП 4,0 (2 слоя)	м2	14	3,8	кг/м2	0,0532	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0011
Битумная мастика 1 слой	м2	14	отход не образуется					
Цементно-песчаная стяжка 40-100мм	м2	14	1800	кг/м3	1,764	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,0353
	м3	0,98						

Пароизоляция	м2	14	отход не образуется					
Плинтуса								
керамогранит, пепельный светлый обрезной	пм	1043,6	1,5	кг/мп	1,5654	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0313
керамогранит, серый светлый натуральный	пм	42,14	1,5	кг/мп	0,06321	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0013
профиль для завода покрытия на стену на 100 мм - двухсоставной коннелюрный профиль	пм	59,37	0,31	кг/мп	0,0184	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0004
плинтус гибкий ПВХ	пм	2588,4	0,23	кг/пм	0,59533	2%	Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 43510003514	0,0119
вентилируемый под спортивный паркет.	пм	116,7	0,4	кг/мп	0,04668	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0009
Устройство покрытия стен								
Простая ц.п. штукатурка, Окраска стен	м2	662,48	10	кг/м2	6,6248	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,1325
Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска стен	м2	8731,6	10	кг/м2	87,3159	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	1,7463
Улучшенная ц.п. штукатурка	м2	171,06	10	кг/м2	1,7106	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0342
Плитка керамическая 200х200 мм белый матовый	м2	129,94	15	кг/м2	1,9491	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0390
Плитка керамическая 200х200 мм голубой светлый матовый	м2	41,82	15	кг/м2	0,6273	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0125
Улучшенная ц.п. штукатурка; Керамогранит крупноформатный	м2	579,63	23	кг/м2	13,3316	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,2666
			10	кг/м2	5,79634	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,1159
мозаика стеклянная	м2	89,31	15	кг/м2	1,33965	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0268
Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска	м2	139,71	10	кг/м2	1,3971	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0279
Плитка керамическая 200х500 мм бежевый	м2	12	15	кг/м2	0,18	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0036
литка керамическая 285х85 мм белый глянцевый	м2	33,6	15	кг/м2	0,504	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0101
итка керамическая 400 х 1200 мм белый матовый	м2	77,07	15	кг/м2	1,15605	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0231
Панель стеновая кубообразная 80х80 мм, с шагом 80 мм	м2	17,04	отход не образуется, готовые изделия					
	м2	534,34	15	кг/м2	8,0151	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,1603

Улучшенная ц.п. штукатурка; Плитка керамическая			10	кг/м2	5,3434	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,1069
Улучшенная ц.п. штукатурка; Плитка керамическая	м2	58,72	15	кг/м2	0,8808	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0176
			10	кг/м2	0,5872	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0117
Улучшенная ц.п. штукатурка; Плитка керамическая	м2	28,86	15	кг/м2	0,4329	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0087
			10	кг/м2	0,2886	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0058
Устройство покрытия полов								
керамогранит крупноформатный	м2	985,63	23	кг/м2	22,6695	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,4534
дизайн-плитка ПВХ	м2	2919,5	3,7	кг/м2	10,8022	2%	Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 43510003514	0,2160
керамогранит крупноформатный	м2	182,2	23	кг/м2	4,1906	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0838
керамогранит крупноформатный	м2	14,7	23	кг/м2	0,3381	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0068
спортивный паркет	м2	386,2	7,3	кг/м2	2,81926	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0564
керамогранит крупноформатный	м2	211,6	23	кг/м2	4,8668	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0973
керамогранит крупноформатный	м2	172,9	23	кг/м2	3,9767	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0795
керамогранит крупноформатный	м2	455	23	кг/м2	10,465	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,2093
керамогранит крупноформатный	м2	211,2	23	кг/м2	4,8576	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0972
дизайн-плитка ПВХ	м2	201,2	3,7	кг/м2	0,74444	2%	Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 43510003514	0,0149
керамогранит крупноформатный	м2	8,5	23	кг/м2	0,1955	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0039
дизайн-плитка ПВХ	м2	169,8	3,7	кг/м2	0,62826	2%	Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 43510003514	0,0126
линолеум	м2	56,8	2,7	кг/м2	0,15336	2%	Отходы линолеума незагрязненные 82710001514	0,0031
Устройство покрытия потолков								
Простая ц.п. штукатурка Водоэмульсионная краска	м2	421,2	10	кг/м2	4,212	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0842
учшенная ц.п. штукатурка, Водоэмульсионная краска	м2	536,9	10	кг/м2	5,369	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,1074

Акустические панели подвесные, 1100х953х40мм	м2	116,36	отход не образуется, готовые изделия					
Акустические панели подвесные, 1192х1192мм	м2	51,15	отход не образуется, готовые изделия					
Кассетный акустический потолок 1200х600 мм	м2	2751,9	отход не образуется, готовые изделия					
Алюминиевый кассетный потолок 600х600 мм	м2	65,3	3	кг/м2	0,1959	2%	Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные 46220003215	0,0039
Улучшенная ц.п. штукатурка, Силикатная краска НГ	м2	340,63	10	кг/м2	3,4063	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0681
Простая ц.п. штукатурка, Силикатная краска НГ	м2	206,7	10	кг/м2	2,067	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0413
Простая ц.п. штукатурка, окраска потолка и комуникаций Грильято	м2	196,9	10	кг/м2	1,969	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0394
			3	кг/м2	0,5907	2%	Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные 46220003215	0,0118
Ведомость объемов работ КР (шифр 2024-00272-01-0-КР.ВОР)								
Усиление внутренних и наружных стен в зоне расширяемых проемов в подвале и в наземной части здания								
Рама РС-1 - Рама РС-9	отход не образуется, готовые изделия							
Устройство рамы Рс-1. Арматура	кг	20638	-	-	20,638	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,2064
Устройство рамы Рс-2. Арматура	кг	3656,7	-	-	3,6567	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0366
Устройство рамы Рс-3. Арматура	кг	883,8	-	-	0,8838	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0088
Устройство рамы Рс-4. Арматура	кг	2159,4	-	-	2,1594	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0216
Устройство рамы Рс-6. Арматура	кг	1351,6	-	-	1,3516	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0135
Устройство рамы Рс-7. Арматура	кг	986,7	-	-	0,9867	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0099
Устройство рамы Рс-9. Арматура	кг	347,7	-	-	0,3477	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0035
Локальный ремонт межпанельных стыков в наружных (со стороны помещений) и внутренних стенах								
Ремонтный состав, Защитное покрытие	отход не образуется							
Цементно-песчаный раствор	м3	36,53	1800	кг/м3	65,754	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	1,3151
Замена металлического ограждения по периметру кровли								
Устройство металлического ограждения	п.м.	372	отход не образуется, готовые изделия					

Замена отдельных плит перекрытий								
Арматура, сетка, профлист	кг	937,3 +3267,3 +1666,5 +5037,4 = 10908,5	-	-	10,9085	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,1091
Бетон	м3	79,5	2000	кг/м3	159	2%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	3,1800
Керамзит	м3	54,1	отход не образуется					
Устройство металлических балок (швеллеры), уголки, полоса	отход не образуется, готовые изделия							
Арматура	кг	631 +1363,3 = 1994,3	-	-	1,9943	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0199
Замена лестницы спуска в подвал между осями "3-5/Ж-Е" (при замене монтаж=демонтаж)								
Арматура (отход монтаж+демонтаж)	кг	350	-	-	0,35	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,3535
Арматурные изделия	кг	105,8	отход не образуется, готовые изделия					
Бетон (отход монтаж+демонтаж)	м3	3,4	2000	кг/м3	6,8	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	6,9360
Кладка из кирпича (отход монтаж+демонтаж)	м3	7,9	1800	кг/м3	14,22	101%	Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 81220101205	14,3622
Ремонт сколов и защитного слоя бетона ,плит перекрытий, покрытия и внутренних лестничных маршей								
Ремонтный состав, Защитное покрытие, Прокладка	отход не образуется							
Цементно-песчаный раствор	м3	6,56	1800	кг/м3	11,808	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,2362
Замена подиума на 2-м этаже в осях "2-6/Е-И"								
Рама РМ-1 - Рама РМ-3	отход не образуется, готовые изделия							
Устройство рамы Рм-1. Арматура	кг	883,2	-	-	0,8832	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0088
Устройство рамы Рм-2. Арматура	кг	1415,4	-	-	1,4154	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0142
Устройство рамы Рм-3. Арматура	кг	236	-	-	0,236	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0024
Устройство рамы Рм-3*. Арматура	кг	488,8	-	-	0,4888	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0049
Замена бетонных оснований полов подвала с одновременным устройством гидроизоляции (при замене монтаж=демонтаж)								
Устройство бетонных полов								
Сетка (отход монтаж+демонтаж)	кг	268,3	-	-	0,2683	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,2710

Бетон (отход монтаж+демонтаж)	м3	26,83	2000	кг/м3	53,66	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	54,7332
Мембрана planter standard	м2	268,3	отход не образуется					
Пенополистирол (отход монтаж)	м3	10,1	35	кг/м3	0,3535	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0071
Устройство плавающих полов								
Сетка (отход монтаж+демонтаж)	кг	1976,9	-	-	1,9769	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	1,9967
Бетон (отход монтаж+демонтаж)	м3	48,14	2000	кг/м3	96,28	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	98,2056
Минераловатная плита Rockwool Флор Баттс Н оптима, тол. 40 мм (отход монтаж)	м2	366	115	кг/м3	1,6836	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,0505
	м3	14,64						
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции в подвале								
Техноэласт ЭПП-4	м2	2319,3	4	кг/м2	9,27728	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,1855
Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции наружных стен подвала								
Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции наружных стен подвала	м2	2187,5	отход не образуется					
Устройство фахверка и стальных каркасов								
Арматура	кг	6117,5	-	-	6,1175	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0612
Замена входной группы со ступенями и пандусом в осях "9-15/В-Г" (при замене монтаж=демонтаж)								
Устройство плиты на отм.-0,150, h=200 мм								
Арматура (отход монтаж+демонтаж)	кг	3676,3	-	-	3,67632	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	3,7131
Скобы	отход не образуется, готовые изделия							
Каркасы (отход демонтаж)	кг	60,6 +64,5 = 125,1	-	-	0,1251	100%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,1251
Пенополистирол (отход монтаж)	м3	0,32	35	кг/м3	0,0112	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0002
planter standard	м2	147	отход не образуется					
Бетон (отход монтаж+демонтаж)	м3	36,5	2000	кг/м3	73	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	74,4600
Устройство колонн								
Хомуты, Скобы	отход не образуется, готовые изделия							
Арматура (отход монтаж+демонтаж)	кг	886,8	-	-	0,8868	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,8957
Бетон (отход монтаж+демонтаж)	м3	7,2	2000	кг/м3	14,4	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	14,6880

Устройство плиты пандуса								
Арматура (отход монтаж+демонтаж)	кг	152,08 +341,88 = 493,96	-	-	0,49396	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,4989
Скобы	отход не образуется, готовые изделия							
Бетон (отход монтаж+демонтаж)	м3	5,3	2000	кг/м3	10,6	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	10,8120
planter standard	м2	24	отход не образуется					
Пенополистирол 50 мм(отход монтаж)	м3	0,1	35	кг/м3	0,0035	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0001
Пенополистирол 250 мм(отход монтаж)	м3	4,6	35	кг/м3	0,161	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0032
Устройство балок плиты покрытия								
Арматура (отход монтаж+демонтаж)	кг	276,15 +1081,92 = 1358,07	-	-	1,35807	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	1,3717
Скобы, хомуты	отход не образуется, готовые изделия							
Бетон (отход монтаж+демонтаж)	м3	8	2000	кг/м3	16	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	16,3200
Плита на отм.+3.000, h=200 мм								
Арматура (отход монтаж+демонтаж)	кг	4555,44 +1341,3 = 5896,74	-	-	5,89674	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	5,9557
Скобы, шпильки, хомуты	отход не образуется, готовые изделия							
Жесткая мин.вата	м3	1,64 +0,76 +0,55 = 2,95	160	кг/м3	0,472	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,0142
Бетон (отход монтаж+демонтаж)	м3	39,4 +4,6 = 44	2000	кг/м3	88	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	89,7600
Замена конструкций входа в осях "К" м/о "3-6" (при замене монтаж=демонтаж)								
Устройство плиты на отм.-0,070, h=200 мм								
Арматура (отход монтаж+демонтаж)	кг	390,72	-	-	0,39072	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,3946
Скобы	отход не образуется, готовые изделия							
Пенополистирол (отход монтаж)	м3	0,39	35	кг/м3	0,01365	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0003
planter standard	м2	13	отход не образуется					
Бетон (отход монтаж+демонтаж)	м3	4	2000	кг/м3	8	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	8,1600
Монтаж стоек С1	отход не образуется, готовые изделия							
Монтаж деталей Д1	отход не образуется, готовые изделия							
Устройство плиты покрытия и парапета								

Арматура (отход монтаж+демонтаж)	кг	21,73 +568,32 +173,58 = 763,63	-	-	0,76363	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,7713
Скобы	отход не образуется, готовые изделия							
Каркас (отход демонтаж)	кг	40,4	-	-	0,0404	100%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0404
Бетон (отход монтаж+демонтаж)	м3	7,5	2000	кг/м3	15	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	15,3000
Пенополистирол (отход монтаж)	м3	1	35	кг/м3	0,035	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0007
Замена конструкций крылец по осям "23" м/о "Б-В", "К" м/о "18-19" (при замене монтаж=демонтаж)								
Вход по оси "К" м/о "18-19"								
Устройство плиты на отм.-0,070, h=200 мм								
Арматура (отход монтаж+демонтаж)	кг	115,44	-	-	0,11544	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,1166
Скобы	отход не образуется, готовые изделия							
Пенополистирол (отход монтаж)	м3	0,22	35	кг/м3	0,0077	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0002
planter standard	м2	5	отход не образуется					
Бетон (отход монтаж+демонтаж)	м3	1,7	2000	кг/м3	3,4	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	3,4680
Вход по оси "23" м/о "Б-В"								
Арматура (отход монтаж+демонтаж)	кг	159,84	-	-	0,15984	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,1614
Скобы	отход не образуется, готовые изделия							
Пенополистирол (отход монтаж)	м3	0,03	35	кг/м3	0,00105	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,00002
planter standard	м2	5,8	отход не образуется					
Бетон (отход монтаж+демонтаж)	м3	1,665	2000	кг/м3	3,33	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	3,3966
Устройство дополнительных входных площадок в осях "1" м/о "Б-В", "1" м/о "Г-Д", "23" м/о "Г-Д"								
Устройство плит на отм.-0,820, h=200 мм								
Арматура	кг	65,18 +146,52 = 211,7	-	-	0,2117	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0021
Скобы	отход не образуется, готовые изделия							
Бетон	м3	3,3	2000	кг/м3	6,6	2%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	0,1320
Пенополистирол	м3	0,99	35	кг/м3	0,03465	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0007
planter standard	м2	18	отход не образуется					

Замена конструкций приямков спуска в подвал по осям "А-Б" м/о "2-3" И "21-22", "3" И "21" м/о "Е-Ж" (при замене монтаж=демонтаж)								
Лестничные марши								
Арматура (отход монтаж+демонтаж)	кг	683,76	-	-	0,68376	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,6906
Скобы	отход не образуется, готовые изделия							
Бетон (отход монтаж+демонтаж)	м3	7	2000	кг/м3	14	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	14,2800
planter standard	м2	22	отход не образуется					
Закладные детали	отход не образуется, готовые изделия							
Замена вентиляционных шахт по осям "Б" м/о "1-2" и "22-23" (при замене монтаж=демонтаж)								
Вентшахта по оси Б м/о 1-2								
Арматура (отход монтаж+демонтаж)	кг	799,2	-	-	0,7992	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,8072
Скобы, шпильки	отход не образуется, готовые изделия							
Бетон (отход монтаж+демонтаж)	м3	5	2000	кг/м3	10	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	10,2000
Пенополистирол	м3	0,2	35	кг/м3	0,007	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0001
Устройство плиты на отм.+2,35								
Арматура	кг	97,8 +78,9 = 176,7	-	-	0,1767	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0018
Скобы	отход не образуется, готовые изделия							
Пенополистирол	м3	0,07	35	кг/м3	0,00245	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,00005
Бетон (отход монтаж+демонтаж)	м3	1,3	2000	кг/м3	2,6	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	2,6520
Вентшахта по оси Б м/о 22-23								
Арматура (отход монтаж+демонтаж)	кг	861,36	-	-	0,86136	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,8700
Скобы, шпильки	отход не образуется, готовые изделия							
Бетон (отход монтаж+демонтаж)	м3	5,4	2000	кг/м3	10,8	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	11,0160
Пенополистирол	м3	0,3	35	кг/м3	0,0105	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0002
Устройство плиты на отм.+2,35								
Арматура	кг	97,68 +78,9 = 176,58	-	-	0,17658	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0018
Скобы	отход не образуется, готовые изделия							
Пенополистирол	м3	0,07	35	кг/м3	0,00245	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,00005

Бетон (отход монтаж+демонтаж)	м3	1,3	2000	кг/м3	2,6	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	2,6520
Крепление обрудования в спортивном зале								
Уголоки, Листы, Двутавры, Анкера, Трубы	отход не образуется, готовые изделия							
Спецификация оборудования (2024-00283-01-0-ИОС1)								
Щиты распр., ящики силовые	шт	68	20	кг/шт	1,36	100%	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205	1,3600
Светильники	шт	1632	0,4	кг/шт	0,6528	100%	Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства 48242711524	0,6528
Выключатели и розетки	шт	2240	50	г/шт	0,112	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,1120
Кабели и провода	м	23600	150	кг/км	3,54	102%	Отходы изолированных проводов и кабелей 48230201525	3,6108
Трубы ПВХ	м	16550	0,125	кг/м	2,06875	103%	Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 43510003514	2,1205
Спецификация оборудования и материалов. (том 5.2 (2024-00283-01-0-ИОС2), том 5.3(2024-00283-01-0-ИОС3) *Монтаж трубопроводов и сантехнических изделий принимаем равными демонтажу*								
Трубы стальные	м	1960	1,8	кг/м	3,528	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	3,5633
Трубы полипропиленовая	м	1827	0,9	кг/м	1,6443	102,5%	Лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) 43412003515	1,6854
Трубы чугунные	м	115	1,8	кг/м	0,207	101%	Лом и отходы чугунных изделий незагрязненные 46110001515	0,2091
Теплоизоляция	м	1960	0,5	кг/м	0,98	102%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,9996
Краны металлические, задвижки	шт	421	1,1	кг/шт	0,4631	100%	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205	0,4631
Смесители, полотенцесушители, поддоны, мойки	шт	187	3	кг/шт	0,561	100%	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205	0,5610
Раковины, умывальники, унитазы, душевые системы	шт	171	15	кг/шт	2,565	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	2,5650

Раздел 6. Технологические решения. Часть 1. Вертикальный транспорт (шифр 2024-00272-01-0-ВТ)								
Проектом предусматривается замена одного грузового подъёмника в зоне пищеблока в существующей шахте и в существующих габаритных размерах грузоподъемностью 100 кг								
Демонтаж Лифта грузоподъемностью 100 кг. Вес лифта принят согласно ФЕРм 03-05-005-01 как "Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг"								
Демонтаж Лифта грузоподъемностью 100 кг	кг	1500,00	-	-	1,5	100%	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205	1,5000
Итого отходов								**3219,898**

Наименование образующегося отхода	Код отхода по ФККО	Кол-во, т
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	89000001724	74,973
Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме	82240101214	1545,610
Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	82491111204	195,770
Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные	45711901204	4,248
Обрезь и лом гипсокартонных листов	82411001204	0,035
Отходы линолеума незагрязненные	82710001514	3,487
Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные	40421001514	0,027
Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства	48242711524	0,653
Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	43510003514	3,873
Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	666,679
Лом черепицы, керамики незагрязненный	82320101215	146,251
Лом строительного кирпича незагрязненный	82310101215	0,309
Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий	81220101205	206,091
Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	82110101215	4,628
Отходы изолированных проводов и кабелей	48230201525	3,611
Лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары)	43412003515	1,685
Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	40419000515	2,600
Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный	45720102205	318,564
Лом и отходы стальные несортированные	46120099205	25,996
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	46101001205	13,742
Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные	46220003215	0,854
Лом и отходы чугунных изделий незагрязненные	46110001515	0,209

Примечание: Поштучные материалы/изделия/конструкции, используемы при капитальном ремонте используются полностью (отходов не образуется. Вес проводов и кабелей принят на основании сайта КПС (https://k-ps.ru/spravochnik/provoda-izolirovannyie).

4. Перечень и объем (масса) образующихся отходов на этапе капитального ремонта

Общий перечень, количество и класс опасности образующихся отходов представлен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень отходов, образующихся на этапе капитального ремонта

№ пп	Наименование отхода	Код отхода по ФККО	Класс опасности по ФККО	Цель передачи	Способ накопления отхода. Срок временного накопления	Количество отхода, т
1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	89000001724	4	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	74,973
2	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме	82240101214	4	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	1545,610
3	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	82491111204	4	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	195,770
4	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные	45711901204	4	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	4,248
5	Обрезь и лом гипсокартонных листов	82411001204	4	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	0,035
6	Отходы линолеума незагрязненные	82710001514	4	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	3,487
7	Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные	40421001514	4	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	0,027
8	Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства	48242711524	4	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	0,653

№ пп	Наименование отхода	Код отхода по ФККО	Класс опасности по ФККО	Цель передачи	Способ накопления отхода. Срок временного накопления	Количество отхода, т
9	Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	43510003514	4	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	3,873
Итого отходов IV класса опасности, в том числе:						**1828,677**
на размещение						*0,000*
на утилизацию/обезвреживание/переработку						*1828,677*
10	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	5	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	666,679
11	Лом черепицы, керамики незагрязненный	82320101215	5	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	146,251
12	Лом строительного кирпича незагрязненный	82310101215	5	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	0,309
13	Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий	81220101205	5	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	206,091
14	Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	82110101215	5	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	4,628
15	Отходы изолированных проводов и кабелей	48230201525	5	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	3,611
16	Лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары)	43412003515	5	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	1,685
17	Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	40419000515	5	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	2,600

№ пп	Наименование отхода	Код отхода по ФККО	Класс опасности по ФККО	Цель передачи	Способ накопления отхода. Срок временного накопления	Количество отхода, т
18	Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный	45720102205	5	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	318,564
19	Лом и отходы стальные несортированные	46120099205	5	Передается лицензированному на переработку (металлолом)	Площадка навалом или металлический бункер. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	25,996
20	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	46101001205	5	Передается лицензированному на переработку (металлолом)	Площадка навалом или металлический бункер. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	13,742
21	Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные	46220003215	5	Передается лицензированному на переработку (металлолом)	Площадка навалом или металлический бункер. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	0,854
22	Лом и отходы чугунных изделий незагрязненные	46110001515	5	Передается лицензированному на переработку (металлолом)	Площадка навалом или металлический бункер. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	0,209
Итого отходов V класса опасности, в том числе:						**1391,221**
на размещение						*0,000*
на утилизацию/обезвреживание/переработку						*1391,221*
Итого отходов						**3219,898**

Согласно ст.1 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. Все образующиеся отходы подлежат передаче специализированным организациям с целью размещения и утилизации, обезвреживания.

Проектом предусмотрено максимальная передача отводов на утилизацию.

Возможность передавать отходы на определённую технологическую операцию (переработка, дробление бетона, асфальта, кирпича с целью вторичного использования и пр. виды утилизации) определяется непосредственно организацией, принимающей отходы со строительной площадки, транспортирующей и осуществляющей в дальнейшем деятельность на основании лицензии.

Договора на вывоз, размещение и утилизацию отходов со специализированными организациями, имеющими лицензии на деятельность по обращению с отходами, заключаются на стадии ППР.

5. Характеристика накопления отходов в период капитального ремонта

Площадка временного накопления отходов при производстве работ располагается непосредственно на территории объекта образования отходов в непосредственной близости от места производства работ. Отходы должны накапливаются в одном определенном месте и своевременно вывозится на захоронение или на переработку, утилизацию или обезвреживание.

Сбор и временное накопление отходов определяется раздельно согласно их классам опасности.

Предельный срок накопление отходов определяется N 89-ФЗ от 24.06.1998 (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и потребления" и составляет не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Накопление отходов должно осуществляться с соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов на автотранспорт для их удаления (вывоза) с территории объекта образования отходов.

Предельное количество временного накопления отходов определяется с учетом их общей массы, емкостью контейнеров для каждого вида отходов и грузоподъемностью транспортных средств, используемых для транспортировки отходов на полигоны и предприятия для захоронения или на переработку, утилизацию или обезвреживание.

Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительной и автотехники на строительной площадке не предусмотрены, так как проводятся в специализированных организациях по ремонту автотранспорта.

Накопление отходов производится в стандартных бункере-накопителях и контейнерах, расположенных на площадке с твердым водонепроницаемым покрытием и имеющим навес либо контейнера должны быть оборудованы крышками.

Для сбора отходов предусмотрено устройство специально оборудованной площадки для накопления отходов с твердым покрытием. На данной площадке рекомендуется установка металлического контейнера объемом 8,0 м3, для бытовых отходов от жизнедеятельности строителей – контейнеров объемом 1,1 м3.

Бункер и контейнера для накопления отходов находится на строительной площадке все время капитального ремонта (либо привозится по мере необходимости) и располагаются с расчетом, что он не будет препятствовать проезду автотранспорта на объект.

Контейнеры регулярно вывозятся с территории строительной площадки специализированным автотранспортом на специализированные, лицензированные предприятия (полигоны) по захоронению, утилизации и переработке отходов.

Договор на поставку и обслуживание контейнеров заключается до начала производства работ (количество контейнеров уточняется в процессе работ).

Перечень строительных отходов потенциально пригодных для утилизации на спецпредприятиях, с целью использования в строительной индустрии: бетонные и ж/б отходы, строительного раствора затвердевшего, асфальт, металлолом. На полигоны на размещение должны вывозиться: строительный мусор, конструкции и детали, содержащие утеплитель и т.д.

При выборе цели передачи отходов также учтено Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается».

Вывоз всех отходов с территории строительства осуществляется с привлечением лицензированной организации по мере образования транспортной партии.

Учет образовавшихся и переданных отходов осуществляется в журнале учета временного накопления и удаления отходов.

Ответственность за сбор, временное накопление и учет отходов несет генподрядчик.

6. Требования к передаче отходов и организациям, принимающим отходы

Отходы, не подлежащие размещению, передаются специализированным предприятиям с целью утилизации на договорной основе.

Отходы на размещение (захоронение) вывозятся также с привлечением специализированной организации.

Договора на вывоз и утилизацию отходов со специализированными организациями, имеющими лицензии на деятельность по обращению с отходами заключаются на стадии ППР.

Обязательным условием при заключении договоров на вывоз отходов с территории строительства с целью их дальнейшего размещения (захоронения), утилизации, обезвреживания или переработки является:

- наличие лицензии у спец.организации на деятельность обращению с отходами 1-4 класса опасности,

- внесение организации в ГРОРО (государственный реестр объектов размещения отходов.

Внесение объектов размещения отходов в ГРОРО регламентируется приказами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования №592 от 25.09.2014, №479 от 01.08.2014, № 692 от 31.10.2014 и др. «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов».

Перечень всех организаций, внесенных в ГРОРО, можно найти в приложениях к приказам Росприроднадзора «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов». Информация находится в общем доступе интернет-ресурса: сайт Роспотребнадзора (http://rpn.gov.ru/node/853) и электронной информационной системы (на которую направляет сайт Роспотребнадзора по ссылке приказа) «Единая государственная информационная система учета отходов от использования товаров» (сайт https://uoit.fsrpn.ru/, вкладка «реестры» - ГРОРО (государственный реестр объектов размещения отходов).

Реестр лицензий на работу с отходами I-IV классов представлен на сайте «Единая государственная информационная система учета отходов от использования товаров» (сайт https://uoit.fsrpn.ru/, вкладка «реестры» - ГРОРО (государственный реестр объектов размещения отходов).

На данной стадии проектирования выбор определенной организации по обращению с отходами с дальнейшим их размещением или утилизацией не проводится.

Выбор конкретной организации и договора на вывоз и утилизацию отходов, образующихся в период проведения ремонтных работ, будут заключены подрядной организацией осуществляющей капитальный ремонт объекта на стадии ППР.

7. Мероприятия по обращению с отходами на период капитального ремонта

При организации строительного производства необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- при производстве работ необходимо принимать меры по обращению с отходами, обеспечивающие охрану окружающей среды и сбережение природных ресурсов, соблюдать действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и технологические правила при обращении с отходами;

- запрещается захоронение на участке работ строительного мусора;

- все автотранспортные средства (самосвалы и контейнеровозы, перевозящие открытые бункеры-накопители с отходами) должны перед выездом с территории стройплощадки оснащаться брезентовым тентом;

- запрещается сжигание всех отходов;

- своевременно восстанавливать поврежденные участки дороги и территории;

- для обеспечения безопасного обращения с отходами на участке строительства оборудуются места для сбора образующихся отходов в соответствии с установленными правилами, нормативами и требованиями в области обращения с отходами;

- провести маркировку емкостей (контейнеров) и площадок, а именно: нанести несмывающейся краской на наружные стенки емкостей, контейнеров наименование накапливаемых отходов;

- вести документацию (иметь договора, акты сдачи-приемки, накладные, справки, талоны и т.д.), отражающую обращение с отходами: учет их образования, поступления, использования на собственном предприятии, вывоз на вторичную переработку, утилизацию, обезвреживание или размещение отходов, а также расчетные платежи за размещение отходов;

- до начала работ необходимо заключить договор со специализированной организацией на вывоз, размещение, утилизацию строительных отходов, с указанием адресов вывозки в договоре. Перемещение строительного мусора за пределы строительной площадки производится на основании разрешения на перевозку;

- ответственность за безопасное обращение с отходами и порядком осуществления производственного контроля в области обращения с отходами возлагается на уполномоченных представителей строительных кампаний, ответственных за вопросы охраны окружающей среды;

- лица, ответственные за безопасное обращение с отходами назначаются приказом руководителя строительной компании и получают профессиональную подготовку,

подтвержденную свидетельствами, и сертификатами на право работы с опасными отходами. Периодически должен производится инструктаж персонала о правилах обращения с отходами;

- в целях безопасного обращения с отходами на участке строительства должны быть разработаны «Инструкции по обращению с отходами применительно к конкретным видам отходов», образующихся на участке строительства;

- по окончании строительства все образовавшиеся отходы необходимо вывезти с благоустраиваемой территории в недельный срок;

- при транспортировке промышленных отходов не допускается присутствие посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего груз работника;

- при выполнении работ по вывозу и утилизации отходов необходимо соблюдать и выполнять требования Федерального закона "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ.

Список литературы

1. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002г.

2. Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.98 г.

3. Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 19.04.1991 г.

4. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (ред. от 20.07.2017) «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».

5. Методика по разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 января 2020 года N 15/ПР).

7. Критерии отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду (утв. Приказом МПР РФ от 4 декабря 2014 года N 536).

10. Справочник «Санитарная очистка и уборка населенных мест», М. 1997г.

11. Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается».

12. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Приложение 1. Письмо о подтверждении объемов работ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Плетешковский пер., д.22, Москва, 105005., e-mail: info@ano-rgt.ru
ОГРН 1217700058146, ИНН/КПП 9701170871/770101001

_____ 20___№_____

на № _____ от _____

Руководителю
Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза»
Д.А. Петелько

Уважаемый Сергей Александрович!

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы (Столичное образование)» подведомственная Департаменту капитального ремонта города Москвы организация АНО «РГТ» является заказчиком на выполнение мероприятий по разработке проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту объекта образования ГБОУ Школа № 236 по адресу: Клязьминская ул., д. 7, к. 4 (далее – Объект).

В настоящее время проектная документация проходит проверку в ГАУ «Московская государственная экспертиза» в рамках дела № МГЭ/52091-2/5. Для расчета строительных отходов по Объекту, настоящим письмом подтверждаю объемы демонтажных работ, указанные в приложении.

Приложения: 1. Том АР.С по Объекту;
2. Том КР.С по Объекту

С уважением,
Исполняющий обязанности руководителя **Д.С. Поляков**

Возная Т.В.
+7 (925) 339-19-44

Документ зарегистрирован № РГТ-03-01-29874/24 от 29.07.2024 Возная Т.В.
("РГТ" АНО) Страница 1 из 78. Страница создана: 29.07.2025 18:00

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, корп.4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Архитектурные решения. Спецификации.

2024-00272-01-0-АР-С

Том 3

1 этап

2024

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, корп.4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Архитектурные решения. Спецификации.

2024-00272-01-0-АР-С

Том 3

1 этап

И.о. заместителя директора 02.12.24 Н.Р. Нигматулин

Главный архитектор проекта О.О. Ходос

02.12.24

2024

Ведомость демонтажных работ по фасаду

	Наименование	Ед.изм.	Фасад								Кол-во	Обоснования
			1-23/Б	5-19/Г	23-1/Д	19-5/В	К-А/3	В-Г/5	А-К/21	Г-В/19		
1	Фасад											
1.1	Демонтаж окрасочного слоя с фасада здания	м2	532,3	213,6	542,2	208,4	526,9	234,1	526,9	234,2	3018.6	см. Том АР л. 4
1.2	Очистка межпанельных швов от штукатурки и герметика	м.п.	585,53	234,96	596,42	229,24	579,59	257,51	579,59	257,62	3062.8	
1.3	Просушка наружных стен фасада на участках замачивания (5%)	м2	-	-	-	-	-	-	-	-	153,1	
1.4	Локальная обработка (5%) фасада антисептическими составами типа Картоцид-компаунд	м2	-	-	-	-	-	-	-	-	153,1	
1.5	Демонтаж окрасочного слоя с наружных оконных и дверных откосов, шириной 150 мм	м.п.	-	-	-	-	-	-	-	-	199,3	
1.6	Демонтаж подоконных отливов из оцинкованной стали, шириной 150мм	м.п.	-	-	-	-	-	-	-	-	726,8	
1.7	Демонтаж оконных блоков в ПВХ профиле	м2	-	-	-	-	-	-	-	-	1333,7	
1.8	Демонтаж витражных блоков в алюминиевом профиле	м2	-	-	-	-	-	-	-	-	90,2	
1.9	Демонтаж дверных блоков наружных металлических утепленных	м2	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	
1.10	Демонтаж остекленных дверных блоков в алюминиевом профиле	м2	-	-	-	-	-	-	-	-	26,3	
1.11	Демонтаж домового знака	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	
1.12	Решетки металлические фасадные (форкамера), порошковая окраска в заводских условиях, RAL 7016	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	
1.13	Демонтаж флагодержателя	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	
2	Цоколь											
2.1	Демонтаж штукатурного слоя и облицовки керамической плиткой с цоколя здания	м2	40.6	71..0	55.3	38.9	38,9	-	-		173.7	см. Том АР л. 4
2.2	Просушка наружных стен цоколя на участках замачивания	м2	-	-	-	-	-	-	-		115,8	
2.3	Обработка цоколя антисептическими составами типа Картоцид-компаунд	м2	-	-	-	-	-	-	-		115,8	

Ведомость демонтажных работ по входным группам

1	Демонтаж гранитной плитки с горизонтальных поверхностей: входных площадок, ступеней, пандусов	м2	-	-	-	-	-	-	-		152,6	см. Том АР л. 4
2	Демонтаж облицовки из керамической плитки и отбивка штукатурного слоя с боковых поверхностей входных площадок	м2	-	-	-	-	-	-	-		79,1	
3	Демонтаж металлического ограждения на входных площадках и пандусе высотой 900 мм	м.п.	-	-	-	-	-	-	-		39,5	
4	Демонтаж подшивки горизонтальных поверхностей козырьков входных групп из алюминиевой рейки	м2	-	-	-	-	-	-	-		264,6	
5	Приямки выходов из подвала											
6	Демонтаж облицовки боковых поверхностей приямков из керамической плитки и отбивка штукатурного слоя	м2	-	-	-	-	-	-	-		188,8	см. Том АР л. 4
7	Демонтаж бетонного пола в приямках толщ. 50 мм	м2	-	-	-	-	-	-	-		20,73	
8	Демонтаж покрытия над приямками из металлических кровельных листов по металлическому каркасу	м2	-	-	-	-	-	-	-		32,4	

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Щиплицова С.В.			24.07.25
ГИП		Ходос О.О.			24.07.25
Норм.Контр.		Нигматулин Н.Р.			24.07.25
Н. Управления		Белова Е.В.			24.07.25

2024-00272-01-0-АР

ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская, д.7, корп.4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	23	23

Ведомость объемов демонтажных работ по фасадам, входным группам. Спецификация на устройство кровли, Спецификация на демонтаж кровли

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А3

Спецификация на демонтаж кровли

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Обоснования
1	Демонтаж существующего покрытия кровли:			
2	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 60 мм с 2 слоями гидроизоляции	м2	2550	см. Том АР л. 4
	Демонтаж керамзитового гравия, 300 кг/м2, толщиной 350 мм	м2		
3	Демонтаж керамзитового гравия, 300 кг/м2, толщиной 180 мм (засыпка керамзита в плитах корытного типа)	м2	941	
4	Демонтаж покрытия парапетов (отливов) из оцинкованной стали на парапете кровли шириной 600 мм	пм	460,0	см. Том АР л. 4
5	Демонтаж кирпичной кладки вентиляционных шахт на кровле, толщиной 120 мм	м3	52,0	
6	Демонтаж металлического ограждения на кровле высотой 600 мм	пм	130,1	

Спецификация на устройство кровли

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Обоснования
1	Филизол В ТКП 5.0 один слой	м2	2642	2 841,9+205,0 (с заведением на парапет 500 мм)
	Филизол Н ТПП 4.0 два слоя			2 841,9+205,0 (с заведением на парапет 500 мм)
	Праймер битумный Технониколь №01 (расход 0,3 кг/м2)	м2	2550	2 841.9+205,0 (с заведением на парапет 500 мм)
	Армированная цементно-песчаная стяжка М150 с молниеприемной сеткой Ф6Вр1 шаг 50х50, 1800 кг/м3 -50мм			см. Том АР л. 4
	Керамзитовый гравий по уклону с проливку цементным молочком, 400 кг/м3			
	Пленка ПВХ (разделительный слой)			
	Минераловатные плиты Rockwool Руф БАТТС В, толщиной 50 мм			
	Минераловатные плиты Rockwool Руф БАТТС Н, толщиной 150 мм			
	Пароизоляция Филизол Н ТПП 4.0 один слой			
	Выравнивающая цементно-песчаная стяжка толщиной 20 мм			
2	Устройство примыкания к вертикальным поверхностям (парапет) - рейка краевая Технониколь	пм	460,0	
2.1	Устройство утеплителя кровли (парапет) - Минераловатные плиты - 50 мм	м2	276	
	Грунтовка, Окраска внутренней бетонной поверхности парапета высококачественной фасадной краской за два раза, в цвет фасада, RAL 9002	м2	276	
	Устройство металлического ограждения на кровле высотой 600 мм заводского изготовления (RAL7016)	пм	460	
	Устройство покрытия парапетов (отливов) из оцинкованной стали на парапете кровли шириной 600 мм	пм	460	
3	Устройство вентиляционных шахт на кровле:			
3.1	Устройство кирпичной кладки толщиной 120 мм	$м^2$	143,2	см. Том АР л. 4
	Пароизоляция 1 слой филизола	$м^2$	143,2	
	Rockwool Фасад Баттс Оптима толщиной 50мм			
	Ц.п. штукатурка толщиной 30 мм по металлической сетке проволочной с ячейкой 5х5 мм толщиной 1,6 мм, Окраска высококачественной фасадной краской за два раза, в цвет фасада	$м^2$	143,2	
4	Зонт для вентиляционной шахты из оцинкованной стали 6900х1200 мм, с сеткой по периметру, высота сетки не менее 500 мм	шт.	10	
14	Зонт для вентиляционной шахты из оцинкованной стали 6800х1550 мм, с сеткой по периметру, высота сетки не менее 500 мм	шт.	2	
15	Зонт для вентиляционной шахты из оцинкованной стали 2100х1100 мм, с сеткой по периметру, высота сетки не менее 500 мм	шт.	8	
16	Отлив из оцинкованной стали шириной 250 мм на вентшахтах	пм	179	
18	Аэратор кровельный Технониколь, 160х460 мм	шт.	30	
21	Отделка существующих надсторек на кровле (выходы на кровлю с лестничных клеток)			
21.1	Отбивка существующего штукатурного слоя с окраской	м2	52,8	см. Том АР л. 4
	Устройство утепления стен минераловатными плитами толщиной 150 мм	м2		
	Оштукатуривание по металлической сетке проволочной с ячейкой 5х5 мм толщиной 1,6 мм и окраской высококачественной фасадной краской в 2 слоя	м2		

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2024-00272-01-0-АР-С	Лист 23

Копировал

Формат А3

ВЕДОМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАСАДАМ

№№	Наименование	Ед. изм.	1-23/Б	5-19/Г	23-1/Д	19-5/В	К-А/3	В-Г/5	А-К/21	Г-В/19	Кол-во всего	Обоснования
	Устройство сертифицированной фасадной системы теплоизоляционной, композиционной с наружным штукатурным слоем «BAUMITMineral» и окраской не горючей высококачественной фасадной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности в частности:											
1	Подготовка основания:											
1.1	Универсальная грунтовка Vetonit (расход 0,05 кг/м2)	м²	532,3	213,6	542,2	208,4	526,9	234,1	526,9	234,2	3018.6	см. Том АР л. 4
2	Монтаж теплоизоляции:											
2.1	Цокольный профиль алюминиевый 150 мм (расход 1,15 м/м)	мп	-	-	-	-	-	-	-	-	353,49	см. Том АР л. 4
2.2	Утепление фасада минераловатными плитами Фасад Баттс, толщ.100-200 мм (расход 128 кг/м³)	м²	532,3	213,6	542,2	208,4	526,9	234,1	526,9	234,2	2798,20	С вычетом проемов
2.3	Утепление фасада минераловатными плитами Фасад Баттс, толщ.150 мм (в два слоя, расход 128 кг/м³)	м²									220,32	
	Утепление фасада минераловатными плитами Фасад Баттс, (в два слоя, расход 128 кг/м³)	м²									260,60	-
3	Устройство армирующего слоя (основной фасад, воздухозаборные шахты, козырьки входных групп):											
3.1	Фасадная стеклосетка ФСР 2000 ГОСТ Р 55225-2017 (1,2 м2/м2)	м²	532,3	213,6	542,2	208,4	526,9	234,1	526,9	234,2	3018.6	см. Том АР л. 4
4	Устройство защитно-декоративного слоя (основной фасад, воздухозаборные шахты, козырьки входных групп):											
4.1	Грунт Vetonit (0,3гк/м2)	м²	532,3	213,6	542,2	208,4	526,9	234,1	526,9	234,2	3018.6	см. Том АР л. 4
4.2	Минеральная штукатурка «Vetonit.Weber.min.»"шуба", белая (3,5 кг/м2)	м²	532,3	213,6	542,2	208,4	526,9	234,1	526,9	234,2	3018.6	
4.3	Фасадная силикатная краска с микроволокном «Vetonit.Weber.Ton Micro V» - цвет RAL9010 (0,32л/м2)	м²	423,7	398,5	302,7	413,0	111,2	157,9	121,3	157,9	2086.2	
4.4	Фасадная силикатная краска с микроволокном «Vetonit.Weber.Ton Micro V» - цвет RAL 000-80-00 сизый (0,32л/м2)	м²	132,9	126,4	126,8	99,22	62,7	54,7	52,2	56,9	711.8	
4.5	Фасадная силикатная краска с микроволокном «Vetonit.Weber.Ton Micro V» - цвет RAL 200-80-25 бирюзовый (0,32л/м2)	м²	98,4	144,8	89,1	85,58	40,6	40,2	34,8	41,5	575.0	
4.6	Оштукатуривание по металлической сетке проволочной с ячейкой 5х5 мм толщиной 1,6 мм и окраской высококачественной фасадной краской в 2 слоя	м²	-	-	-	-	-	-	-	-	220,6	
4.7	Оштукатуривание по металлической сетке проволочной с ячейкой 5х5 мм толщиной 1,6 мм и окраской высококачественной фасадной краской в 2 слоя	м²	-	-	-	-	-	-	-	-	220,6	
5	Устройство домового знака	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	2	

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Щиплицова С.В.			24.07.25
ГИП		Ходос О.О.			24.07.25
Норм.Контр.		Нигматулин Н.Р.			24.07.25
Н. Управления		Белова Е.В.			24.07.25

2024-00272-01-0-АР

ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская, д.7, корп.4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	23	23

Ведомость монтажных работ по фасадам

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А3

ВЕДОМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАСАДАМ

№№	Наименование	Ед. изм.	1-23/Б	5-19/Г	23-1/Д	19-5/В	К-А/3	В-Г/5	А-К/21	Г-В/19	Кол-во всего	Обоснования
6	Цоколь:											
6.1	Керамогранитная плитка на клее, 600х600х11 мм	$м^2$	62,5	88,3	98,4	76,6	8,6	49,6	19,0	49,6	173,70	С вычетом проемов С учетом приямочной части здания
6.3	Штукатурка по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826, диам. проволоки 0,8 мм (надземная часть на высоту цоколя и в толще отмостки)	$м^2$	62.5	88.3	98.4	76.6	8.6	49.6	19.0	49.6	174,70	
6.4	Утеплитель - плиты из пеностекла, 120 кг/м3 (надземная часть на высоту цоколя и в толще отмостки)	$м^2$	-	-	-	-	-	-	-	-	80,,4	
6.5	Утеплитель фасадный, 120 кг/м3		-	-	-	-	-	-	-	-	93.3	
6.6	Гидроизоляция Техноэласт ЭПП в два слоя (надземная часть на высоту цоколя и в толще отмостки)	$м^2$	62.5	88.3	98.4	76.6	8.6	49.6	19.0	49.6	173,70	
6.7	Праймер битумный Технониколь №01 в один слой (надземная часть на высоту цоколя и в толще отмостки)	$м^2$	62.5	88.3	98.4	76.6	8.6	49.6	19.0	49.6	173,70	
6.8	Устройство цокольного отлива из оцинкованной стали с заводской окраской в цвет цоколя, шириной 50 мм (надземная часть на высоту цоколя и в толще отмостки)	мп	-	-	-	-	-	-	-	-	353.5	см. Том АР л. 4

ВЕДОМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПОДОКОННИКОВ

№№	Наименование	Схема	Ед. изм.	Кол-во всего
ПД-1	Подоконник пепельный светлый обрезной, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении		п.м	24,8
ПД-2	Подоконник керамогранитный серый, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении		п.м	42,4
ПД-3	Подоконник белый матовый, затирка цвет белый, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении		п.м	58,3
ПД-4	Подоконник с экраном радиаторов березовая фанера, МДФ, покрытие огнестойким лаком, RAL9003		п.м.	602,6

ВЕДОМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ФАСАДНЫХ РЕШЕТОК

№№	Наименование	Размер (ШхД), мм	Ед. изм.	Кол-во всего	Обоснования
1	Решетки металлические фасадные (форкамера), порошковая окраска в заводских условиях, RAL 7016	2500х1200	шт.	4	см. Том АР

ВЕДОМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИЯМКОВ ВЫХОДА ИЗ ПОДВАЛА

№№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во всего	Обоснования
	Приямки выхода из подвала (5шт)			
1	Устройство остекленного покрытия козырьков над приямками по металлическому каркасу из ударопрочного триплекса толщиной не менее 10 мм	$м^2$	43	см. Том АР л. 4
2	Оштукатуривание наружных поверхностей стен приямков цементно-песчаным раствором по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (диам. проволоки 0,8 мм) и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600х11 мм на клее	$м^2$	188.8	
3	Облицовка горизонтальных площадок керамогранитной плиткой на клее 600х600х11 мм противоскользящей по выравнивающей цементно-песчаной стяжке толщ. 20 мм	$м^2$	15,7	
4	Облицовка ступеней приямков керамогранитной плиткой на клее 600х600х11 мм противоскользящей по выравнивающей цементно-песчаной стяжке толщ. 20 мм	$м^2$	20.8	
5	Облицовка вертикальных поверхностей ступеней приямков керамогранитной плиткой на клее, 600х600х11 мм противоскользящей	$м^2$	10.4	

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

2024-00272-01-0-АР-С

Лист 23

Копировал

Формат А3

Ведомость объемов демонтажных работ

N п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во всего	Обоснования
1	Демонтаж перегородок из пеноблока оштукатуренных толщиной 100 мм	м3	438,1	см. Том АР
2	Демонтаж перегородок из кирпича оштукатуренных толщиной 120 мм	м3	52,0	см. Том АР
3	Очистка несущих стен помещений от штукатурного слоя	м2	9 664,8	
4	Демонтаж керамической плитки с существующих несущих стен	м2	1 932,9	
5	Демонтаж напольного плинтуса ПВХ	м.п.	1 250	
6	Демонтаж напольного плинтуса деревянного	м.п.	989,5	
7	Демонтаж напольного плинтуса керамогранитного h=100 мм	м.п.	2053,2	
8	Демонтаж напольного покрытия - линолеум	м2	1290,52	
9	Демонтаж напольного покрытия - керамогранитная плитка	м2	4600	
10	Демонтаж напольного покрытия - ламинат	м2	2108	
11	Демонтаж цем.-песч. стяжки пола толщиной 80 мм	м2	8765	
12	Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг	м2	5223,8	
13	Демонтаж реечного металлического потолка	м2	303,9	
14	Очистка потолков от штукатурного слоя	м2	8765	
15	Демонтаж деревянных дверных блоков	м2	56,2	
16	Демонтаж противопожарных металлических дверных блоков	м2	152,7	
17	Демонтаж остекленных дверных блоков в алюминиевом профиле	м2	281,1	
18	Демонтаж дверных блоков ПВХ	м2	48,0	
19	Демонтаж металлических противопожарных люков выхода на кровлю	м2	2,9	
20	Демонтаж металлических ограждений лестниц высотой 1200 мм	п.м.	69,18	
21	Демонтаж подоконных досок ПВХ 250 мм	п.м.	620,3	
22	Расчистка оконных откосов от штукатурного и окрасочного слоя, шириной 200 мм	п.м.	271,76	

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Щиплицова С.В.			24.07.25
ГИП		Ходос О.О.			24.07.25
Норм.Контр.		Нигматулин Н.Р.			24.07.25
Н. Управления		Белова Е.В.			24.07.25

2024-00272-01-0-АР

ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская, д.7, корп.4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	25	

Ведомость объемов демонтажных работ по внутренним помещениям

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А3

Ведомость объемов монтажных работ

N п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во всего	Обоснования
1	Монтаж перегородок из пеноблока толщиной 100 мм, D250	м3	520,5	
2	Монтаж перегородок из керамического пустотелого кирпича (с плотностью не выше 1,4тс/м3) на цементно-песчаном растворе М50, толщиной 120 мм, армированные кладочной сеткой через три ряда	м3	323,5	см. Том АР
3	Монтаж звукоизоляции потолков технических помещений (венткамер минераловатными плитами Rockwool Акустик Баттс (или аналог) толщиной 100 мм	м2	297,7	
4	Монтаж тепло-звукоизоляции потолка тамбуров из минераловатных плит Rockwool Акустик Баттс или аналог толщиной 100 мм	м2	36,0	
5	Обработка ж/б плит потолка подвала противогрибковым средством 30%	м2	671,7	
6	Обработка сущ. стен подвала противогрибковым средством 30%	м2	847,8	
7	Монтаж ограждения ОГ-3 на внутренних лестничных клетках из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм	м.п.	69,18	см. схему на листе АР-24.3
7.1	Поручни на высоте 500, 900, 1200 мм: Труба Ф50х1,5	м.п.	207,54	
7.2	Стойка опорная шаг не более 900 мм: Труба 38х1,5	м.п.	92,4	
7.3	Вертикальное заполнение ригелей с шагом 100 мм: Труба Ф16х1,5	м.п.	8,3	
7.4	Соединительный элемент (нижний и верхний на высоте 150 мм, 1200 мм): Труба 38х1,5	м.п.	138,36	
8	Монтаж пристенных поручней для внутренних лестниц с двойным поручнем на высоте 900 и 500 мм	м.п.	64,4	см. схему на листе АР-24.3
8.2	Поручни на высоте 500, 900, 1200 мм	м.п.	128,8	
8.3	Монтаж ограждения лестницы в подвале 900 мм	м.п.	18,7	
8.4	Поручни на высоте 900 мм: Труба Ф50х1,5	м.п.	18,7	
9	Монтаж ограждения лестницы в пороеме окна (высота 1200)	м.п.	34,8	см. схему на листе АР-24.3
9.1	Вертикальное заполнение ригелей с шагом 100 мм: Труба Ф16х1,5	м.п.	4,1	
10	Поручни на высоте 1200 мм: Труба Ф50х1,5	м2	34,8	
11	Зашивка инсталляции в санузлах листами ГКЛВ в 2 слоя по металлическому каркасу толщиной 75 мм	м2	196,3	
12	Зашивка верха проема в зоне витражных заполнений на высоту 750 мм от уровня перекрытия конструкция - ГКЛ 125 мм на стальном профиле 100 мм с двухслойной обшивкой с двух сторон плитами КНАУФ-Фаейерборд и минеральным заполнением.	м2	40	
13	Т-образный профиль из нержавеющей стали со скругленными углами типа Лука ЛС 10НСП или аналог, (ДхВхШ) 2700х9х14мм, цвет матовый хром, устанавливается в конце укладки (на стыках) двух типов напольных покрытий. Способ крепления - монтажный клей/защелка	м.п.	192	
14	Оштукатуривание внутренних оконных откосов цементно-песчаным раствором по металлической сетке, проволочной с ячейкой 5х5 мм, толщиной 1,6 мм, с последующей шпаклевкой, с отделкой гладким стеклохолстом, финишной шпаклевкой в 2 слоя, грунтовкой с окраской в 2 слоя	м2	271,76	
15	Замена деревянной обшивки конструкции подиума (ступенчатого пола для размещения зрительных мест) на 2-ом этаже в пом. № 245 в осях «3-5/К-Н» на обшивку из фанеры толщиной 14мм, обработанной огнебиозащитными составами	м²	140	
16	Замена оконных отливов 350мм	м.п.	753,15	

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Щиплицова С.В.			24.07.25
ГИП		Ходос О.О.			24.07.25
Норм.Контр.		Нигматулин Н.Р.			24.07.25
Н. Управления		Белова Е.В.			24.07.25

2024-00272-01-0-АР

ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская, д.7, корп.4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	26	

Ведомость объемов монтажных работ по внутренним помещениям

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А3

ВЕДОМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ВХОДНЫМ ГРУППАМ

№№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во всего	Обоснования
	Входная группа по оси "Д-Ж" м.о. "8-15" (главный вход)			
	Козырьки, колонны, водосток:			
2	Подшивка низа козырька алюминиевым сайдингом шириной 200 мм	м²	37,48	
3	Устройство отливов из оцинкованной стали с заводской окраской парапетных стенок Ж.б. козырька шириной 300 мм	мп	60,34	
4	Зашивка водосточных труб на главном входе в осях «8-15/Д-Ж» аквапанелью с высококачественной окраской в 2 слоя по подготовленной поверхности	м²	15,6	
5	Оштукатуривание ж/б колонн «BAUMITMineral» и окраска негорючей высококачественной фасадной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности, RAL 9010	м²	104,36	
	Пандус, входная площадка:			
6	Оштукатуривание вертикальных поверхностей входных площадок цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (диам. проволоки 0,8 мм) и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600х11 мм на клее	м²	63,21	
7	Устройство металлического ограждения пандуса из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, с поручнями на высоте 900 и 700 мм, непрерывное с нетравмирующими окончаниями. Поручень: труба Ø 50х1,5 мм-113 мп; крепление поручня боковое на кронштейнах - 126 шт; стойка (крепление к ступени в пол): труба Ø 38х1,5 мм.-56,7мп. Расстояние между стойками 900 мм; ригель: труба Ø 16х1,5 мм. -505,44 мп Расстояние между ригелями 100 мм; направляющая: труба Ø 38х1,5 мм. 56,16 мп	м.п.	56,16	
8	Облицовка горизонтальных поверхностей главного входа, пандуса термообработанным гранитот «Габро северный» толщиной 30 мм, и электроподогревом на морозостойком клее	м²	53,32	
9	Облицовка горизонтальных поверхностей ступеней главного входа, термообработанным гранитом «Габро северный» (толщиной 30 мм, для подступенков - толщиной 20 мм) д с капиносом и электроподогревом на морозостойком клее	м²	30,15	
10	Облицовка вертикальных поверхностей главного входа обрезным матовым керамогранитом «Керама Марацци» DD640600R Про Фьюче антрацит RAL 0002500, 600х600 мм на морозостойком клее	м²	18,0	
11	Устройство металлического ограждения площадки и ступеней из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, с поручнями на высоте 500 и 900 мм, непрерывное с нетравмирующими окончаниями. Поручень: труба Ø 50х1,5 мм-42,7мп; крепление поручня боковое на кронштейнах - 48 шт, стойка (крепление к ступени в пол): труба Ø 38х1,5 мм.-21,6мп Расстояние между стойками 900 мм; ригель: труба Ø 16х1,5 мм.-192,6мп Расстояние между ригелями 100 мм; направляющая: труба Ø 38х1,5 мм.-21,35мп	мп	21,35	
12	Устройство металлических грязезащитных решеток (Щетка + Резина + Скребок), размерами 5180х640 мм система типа МСК	шт	2	

ВЕДОМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ВХОДНЫМ ГРУППАМ

№№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во всего	Обоснования
	Входная группа по оси "Н" м.о. "20-17"			
	Козырьки, колонны, водосток:			
1	Восстановление ж.б. козырька на металлических колонна 5600х2450х700(h) мм	шт		
2	Подшивка низа козырька алюминиевым сайдингом шириной 200 мм	м²	26,25	
3	Устройство отливов из оцинкованной стали с заводской окраской парапетных стенок Ж.б. козырька шириной 300 мм	мп	20,9	
4	Восстановление металлических колонн козырька (см. раздел "КР"): отделка - окраска по металлу по подготовленной поверхности. (в цвет фасада RAL9010)	м²	13	
5	Устройство наружного водостока с козырьков - труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием с электроподогревом, Ø 100 мм с креплением за колонной (в цвет фасада RAL9010)	мп	4,1	
	Входная площадка:			
6	Оштукатуривание вертикальных поверхностей входных площадок цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (диам. проволоки 0,8 мм) и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600х11 мм на клее	м²	17,29	
7	Облицовка горизонтальных поверхностей входных площадок, обрезным матовым керамогранитом «Керама Марацци» DD640600R Про Фьюче антрацит RAL 0002500, 600х600 мм на морозостойком клее	м²	19,52	
8	Облицовка горизонтальных поверхностей ступеней обрезным матовым керамогранитом «Керама Марацци» DD640600R Про Фьюче антрацит RAL 0002500, 600х600 мм на морозостойком клее	м²	3,78	
9	Облицовка вертикальных поверхностей ступеней (подступенков) обрезным матовым керамогранитом «Керама Марацци» DD640600R Про Фьюче антрацит RAL 0002500, 600х600 мм на морозостойком клее	м²	2,08	
10	Устройство металлического ограждения площадки и ступеней из нержавеющей полированной стали высотой 1200мм, с поручнями на высоте 500 и 900 мм, непрерывное с нетравмирующими окончаниями. Поручень: труба Ø 50х1,5 мм-22,94мп; крепление поручня боковое на кронштейнах - 26 шт, стойка (крепление к ступени в пол): труба Ø 38х1,5 мм.-14,44мп Расстояние между стойками 900 мм; ригель: труба Ø 16х1,5 мм.-103,5мп Расстояние между ригелями 100 мм; направляющая: труба Ø 38х1,5 мм.-11,47мп	мп	6,66	

Спецификация на покрытие козырька по оси "В-Г" м.о. "8-15" (главный ход)

№№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во всего	Обоснования
1	Филизол В ТКП 5.0 (1 слой)	шт		см. Том кр, АР
	Филизол Н ТПП 5.0 (2 слоя)	м²	26,25	
	Армированная цементно-песчаная стяжка М150 с молниеприемной сеткой шаг 50х50, 1800 кг/м3 - 50 мм	мп	20,9	
	Керамзитовый гравий по уклону с проливку цементным молочком, 400 кг/м3	м²	13,0	
	Пленка ПВХ (разделительный слой)	мп	4,1	
	Минераловатные плиты В, 190 кг/м3 - 50мм	м²	17,29	
	Минераловатные плиты Н, 115 кг/м3 - 150мм	м²	19,52	
	Пароизоляция Филизол Н ТПП 4.0 1 слой	м²	3,78	
	Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, 1800 кг/м3	м²	2,08	

Спецификация на покрытие козырька входной группы по оси "К" м.о. "6-3"

2	Филизол В ТКП (1 слой) Филизол Н ТПП (2 слоя) Битумная мастика 1 слой Цементно-песчаная стяжка 40-100 мм Пароизоляция	м2	14,0 м2	см. Лист 6 ТЧ АР

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2024-00272-01-0-АР-С	Лист 24.2

Копировал

Формат А3

	Плинтуса				
1	керамогранит, пепельный светлый обрезной 119,5х10,7х11	м2	1043,6	2024-00272-01-0-АР л. 4-7	Технические помещения, ИТП, венткамера, Водомерный узел, насосная, помещение ввода электрического кабеля
2	керамогранит, серый светлый, 119,5х10,7х11 мм				Тамбуры главного входа Вестибюль (зона ожидания для посетителей) Коридоры первого этажа Гардеробы для учеников Обеденный зал
3	керамогранит, серый светлый натуральный, 60х9,5х9 мм	м2	42,14	2024-00272-01-0-АР л. 4-7	Лестничная клетка
4	профиль для завода покрытия на стену на 100 мм - двухсоставной коннелюрный профиль	м2	59,37	2024-00272-01-0-АР л. 4-7	Кабинет врача, Процедурный кабинет Электрощитовая Серверная кроссовая
5	Плинтус гибкий ПВХ	м2	2588,4	2024-00272-01-0-АР л. 4-7	Комната охраны Коридоры второго и третьего этажа Гардероб для учителей Гардеробы для учеников Комната инструктора Снарядная Административные кабинеты Учебные кабинеты Библиотечный центр
6	вентилируемый под спортивный паркет.	м2	116,7	2024-00272-01-0-АР л. 4-7	Гимнастический зал Спортивный зал
	Устройство покрытия стен				
1	Простая ц.п. штукатурка, Окраска стен водоэмульсионной краской	м2	662,48	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Технические помещения, ИТП, венткамера, Водомерный узел, насосная, помещение ввода электрического кабеля Электрощитовая
2	Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска стен водоэмульсионной краской	м2	8731,59	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Библиотечный центр Снарядная Комната инструктора Комната охраны Гимнастическиц зал Спортивный зал Гардероб для учителей Гардероб для учеников Административные кабинеты Учебные кабинеты Серверная, Кроссовая Лестничная клетка Тамбуры главного входа Коридоры первого этажа Коридоры второго и третьего этажа Вестибюль (зона ожидания для посетителей,
3	Улучшенная ц.п. штукатурка	м2	171,06	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Кабинет врача, Процедурный кабинет
4	Плитка керамическая 200х200 мм белый матовый, затирка в цвет плитки;	м2	129,94	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	
5	Плитка керамическая 200х200 мм голубой светлый матовый, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый т-образный в строительном исполнении	м2	41,82	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	
6	Улучшенная ц.п. штукатурка; Керамогранит крупноформатный 600 х 600х9 пепельный светлый обрезной ;	м2	579,634	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Санузлы для мальчиков и девочек
7	мозаика стеклянная, 29,8х29,8 мм	м2	89,31	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Санузлы для мальчиков и девочек Душевые в раздевальнях
8	Улучшенная ц.п. штукатурка, Окраска водоэмульсионной краской;	м2	139,71	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Обеденный зал(в том числе акцентные стены, облицовка колон)
9	Плитка керамическая 200х500 мм бежевый;	м2	12	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	
10	Плитка керамическая 285х85 мм белый глянцевый;	м2	33,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	
11	Плитка керамическая 400 х 1200 мм белый матовый;	м2	77,07	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	
12	Панель стеновая кубообразная 80х80 мм, с шагом 80 мм, текстура светлое дерево.	м2	17,04	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	
13	Улучшенная ц.п. штукатурка; Плитка керамическая 200х200х6,9 керамогранит белый матовый	м2	534,34	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Помещения пищеблока
14	Улучшенная ц.п. штукатурка; Плитка керамическая 1195х600 серый светлый обрезной	м2	58,72	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Санузлы персонала
15	Улучшенная ц.п. штукатурка; Плитка керамическая 1195х600 серый светлый обрезной	м3	28,86	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Душевые в раздевальнях

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Закаев М.В.			21.07.25
ГАП		Ходос О.О.			21.07.25
Н. Контроль		Нигматулин Н.Р.			21.07.25

2024-00272-01-0-АР

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	15	18

Устройство покрытия стен

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А4

Устройство покрытия полов					
1	керамогранит крупноформатный, 1195х600х9 мм, пепельный светлый обрезной.	м2	985,63	2024-00272-01-0-АР л. 13-16 20-21	Гардеробы для учеников Коридоры первого этажа Вестибюль (зона ожидания для посетителей)
2	Дизайн-плитка ПВХ, цвет серый, 500х500 мм.	м2	2919,5	2024-00272-01-0-АР л. 13-16 20-21	Коридоры второго и третьего этажа Гардероб для учителей Снарядная Учебные кабинеты Комната охраны
3	керамогранит крупноформатный 600х600х11 мм, тон серый светлый.	м2	182,2	2024-00272-01-0-АР л. 13-16 20-21	Санузлы для мальчиков и девочек
	: керамогранит крупноформатный, 600х600х9 мм, цвет пепельный светлый обрезной.	м2	14,7		Санузлы персонала
4	спортивный паркет	м2	386,2	2024-00272-01-0-АР л. 13-16 20-21	Гимнастический зал Спортивный зал
5	керамогранит крупноформатный 1195х600х9 мм, трех цветов (светло серый, серый, темно серый)	м2	211,6	2024-00272-01-0-АР л. 13-16 20-21	Обеденный зал
6	керамогранит крупноформатный 600х600х11 мм, тон серый светлый.	м2	172,9	2024-00272-01-0-АР л. 13-16 20-21	Помещения пищеблока
7	керамогранит крупноформатный, 600х600х9 мм, серый светлый обрезной	м2	455	2024-00272-01-0-АР л. 13-16 20-21	Технические помещения, ИТП, венткамера, водомерный узел, насосная, помещение ввода электрического кабеля Электрощитовая Серверная, кроссовая
8	керамогранит крупноформатный, 600х600х9 мм, серый светлый натуральный.	м2	211,2	2024-00272-01-0-АР л. 13-16 20-21	Лестничная клетка
9	Дизайн-плитка ПВХ, светлая серо-бежевая, 1000х200 мм	м2	201,2	2024-00272-01-0-АР л. 13-16 20-21	Административные кабинеты Комната инструктора
10	керамогранит крупноформатный, 600х600х9 мм, серый светлый обрезной.	м2	8,5	2024-00272-01-0-АР л. 13-16 20-21	Душевые в раздевальнях
11	дизайн-плитка ПВХ, трех цветов (серый), 500х500 мм.	м2	169,8	2024-00272-01-0-АР л. 13-16 20-21	Библиотечный центр
12	линолеум гетерогенный коммерческий (класс износостойкости 34/43)	м2	56,8	2024-00272-01-0-АР л. 13-16 20-21	Кабинет врача, Процедурный кабинет

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Закаев М.В.			21.07.25
ГАП		Ходос О.О.			21.07.25
Н. Контроль		Нигматулин Н.Р.			21.07.25

2024-00272-01-0-АР

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	15	18

Устройство покрытия полов

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А4

Устройство покрытия потолков					
1	Простая ц.п. штукатурка Водоэмульсионная краска	м2	421,2	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Технические помещения, ИТП, венткамера, водомерный узел, насосная, помещение ввода электрического кабеля Серверная, Кроссовая
2	Улучшенная ц.п. штукатурка, Водоэмульсионная краска	м2	536,9	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-19	Библиотечный центр Снарядная Комната охраны Гимнастический зал Спортивный зал Гардероб для учителей Гардероб для учеников Обеденный зал Коридоры первого этажа Коридоры второго и третьего этажа
3	Акустические панели подвесные, 1100х953х40мм	м2	116,36	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-20	Библиотечный центр Обеденный зал
4	Акустические панели подвесные, 1192х1192мм	м2	51,15	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-21	Коридоры первого этажа
5	Кассетный акустический потолок 1200х600 мм	м2	2751,9	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-22	Административные кабинеты Учебные кабинеты Комната инструктора
6	Алюминиевый кассетный потолок 600х600 мм	м2	65,3	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-23	Душевые в раздевальнях Кабинет врача, Процедурный кабинет
7	Улучшенная ц.п. штукатурка, Силикатная краска НГ	м2	340,63	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-24	Лестничная клетка Тамбуры главного входа Вестибюль (зона ожидания для посетителей)
8	Простая ц.п. штукатурка, Силикатная краска НГ	м2	206,7	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-25	Помещения пищеблока Электрощитовая
9	Простая ц.п. штукатурка, окраска потолка и комуникаций Грильято 50х50 мм	м2	196,9	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-26	Санузлы персонала Санузлы для мальчиков и девочек

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						2024-00272-01-0-АР
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Закаев М.В.			21.07.25	Капитальный ремонт
ГАП		Ходос О.О.			21.07.25	
Н. Контроль		Нигматулин Н.Р.			21.07.25	Устройство покрытия потолков

Стадия	Лист	Листов
П	15	18

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А4

Ведомость отделки технического помещения

Экспликация помещений			Полы			Стены				Потолки		
N п/п	Наименование помещений	Площадь, м²	Вид работ	кол-во	ед. изм	Вид работ	кол-во	ед. изм	Примечания	Вид работ	кол-во	ед. изм
001	ПУИ	4,1	Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R	4,1	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	12	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	4,1	м²
002	Кладовая овощей	8,1	Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R	8,1	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	24	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	8,1	м²
003	Коридор	47,0	Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R	47,0	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	141	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	47,0	м²
004	Кладовая сухих продуктов	9,3	Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R	9,3	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	28	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	9,3	м²
005	Помещение для персонала (раздевалка с душевой) с единовременным пребыванием не более 5 человек	11,3	Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R	11,3	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	34	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	11,3	м²
006	Душевая	1,8	Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R	1,8	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	5	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	1,8	м²
007	Санузел персонала	2,5	Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R	2,5	м0	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	8	м0		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	2,5	м²
008	Технологическая лестница	16,9	Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R	16,9	м0	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	51	м0		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	16,9	м²
009	Серверная	17,7	Обеспыливание	17,7	м²	Обеспыливание	53	м²		Обеспыливание	17,7	м²
010	Электрощитовая /ВРУ	17,5	Обеспыливание	17,5	м²	Обеспыливание	53	м²		Обеспыливание	17,5	м²
011	Венткамера	138,2	Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R	138,2	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	415	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	138,2	м²
013	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	221,6	Обеспыливание	221,6	м²	Обеспыливание	665	м²		Обеспыливание	221,6	м²
015	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	57,0	Обеспыливание	57,0	м²	Обеспыливание	171	м²		Обеспыливание	57,0	м²
016	Коридор	203,6	Обеспыливание	203,6	м²	Обеспыливание	611	м²		Обеспыливание	203,6	м²
17	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	38,2	Обеспыливание	38,2	м²	Обеспыливание	115	м²		Обеспыливание	38,2	м²
18	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	65,7	Обеспыливание	65,7	м²	Обеспыливание	197	м²		Обеспыливание	65,7	м²
19	Водомерный узел	165,3	Обеспыливание	165,3	м²	Обеспыливание	496	м²		Обеспыливание	165,3	м²
20	ИТП	30,6	Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R	30,6	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	92	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	30,6	м²
21	Коридор	285,2	Обеспыливание	285,2	м²	Обеспыливание	856	м²		Обеспыливание	285,2	м²
22	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	17,6	Обеспыливание	17,6	м²	Обеспыливание	53	м²		Обеспыливание	17,6	м²
23	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	98,5	Керамогранит, 600х600х9 мм, СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ на клею -15 мм, Цвет: «под бетон» Коэффициент противоскольжения не ниже R9	98,5	м²		296	м²			98,5	м²
24	Венткамера	87,1	Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R	87,1	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	261	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	87,1	м²
026	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	57,0	Обеспыливание	57,0	м²	Обеспыливание	171	м²		Обеспыливание	57,0	м²
027	Коридор	204,1	Обеспыливание	204,1	м²	Обеспыливание	612	м²		Обеспыливание	204,1	м²
28	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	222,2	Обеспыливание	222,2	м²	Обеспыливание	667	м²		Обеспыливание	222,2	м²
30	Тамбур-шлюз	6,8	Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R	6,8	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	20	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	6,8	м²
31	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	30,0	Обеспыливание	30,0	м²	Обеспыливание	90	м²		Обеспыливание	30,0	м²
32	Помещение с размещением холодильников	38,9	Обеспыливание	38,9	м²	Обеспыливание	117	м²		Обеспыливание	38,9	м²

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

					2024-00272-01-0-АР
					ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина" по адресу: г.Москва, ул. Клязьминская д.7, корп.4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Хоменок Д.А.			07.05.25
ГАП		Ходос О.О.			07.05.25
Н. Контроль		Нигматулин Н.Р.			07.05.25

Капитальный ремонт | Стадия: П | Лист | Листов

Ведомость отделки помещений технического этажа

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А2

Ведомость отделки помещений 1 этажа

Экспликация помещений			Полы			Стены			Потолки			Плинтуса		
N п/п	Наименование помещений	Площадь, м²	Вид работ	кол-во	ед. изм	Вид работ	кол-во	ед. изм	Вид работ	кол-во	ед. изм	Вид работ	кол-во	ед. изм
101	Тамбур	17,5	Керама Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R	17,5	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	53	м²	Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской, потолка и конгрикаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade	17,5	м²		17,5	м²
102	Тамбур	17,5	Керама Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R	17,5	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	53	м²	Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской, потолка и конгрикаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade	17,5	м²		17,5	м²
104	Комната охраны с диспетчерским пунктом	17,5	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	17,5	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	53	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	17,5	м²		17,5	м²
105	Коридор	262,4	Керамогранит крупноформатный 1195х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL500720R	262,4	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 230 70 20	787	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	262,4	м²	Плинтус керамогранитный забальцовочный Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной	262,4	м²
106	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	53,5	Керамогранит крупноформатный 1195х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL500720R	53,5	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 000 85 00	161	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9011, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	53,5	м²		53,5	м²
107	Умывальная	16,0	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, 8066 Silt Concrete PRO, 8065 T Dark Grey Concrete PRO	16,0	м²	Плитка керамическая 285х85 мм, Керама Marazzi АУЛЕНТИ БЕЖЕВЫЙ 7211	48	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	16,0	м²		16,0	м²
108	Гардеробная для обучающихся (основная школа)	91,3	Керамогранит крупноформатный 1195х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL500720R	91,3	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 000 85 00	274	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9011, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	91,3	м²		91,3	м²
109	Обеденный зал на 225 мест	211,6	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, 8066 Silt Concrete PRO, 8065 T Dark Grey Concrete PRO	211,6	м²	Плитка керамическая 200х500 мм, АУЛЕНТИ БЕЖЕВЫЙ МАТОВЫЙ Керама Marazzi 7211 Плинтус керамический 400х1200 мм, МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ Керама Marazzi 16298R	635	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	211,6	м²		211,6	м²
110	Моечная для столовой посуды	29,6	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi DL600900R ФОНДАМЕНТА ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ	29,6	м²	Плитка керамическая 200х200 Керама Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	89	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	29,6	м²		29,6	м²
111	Моечная для кухонной посуды	8,3	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi DL600900R ФОНДАМЕНТА ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ	8,3	м²	Плитка керамическая 200х200 Керама Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	25	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	8,3	м²		8,3	м²
112	Горячий цех	44,1	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi DL600900R ФОНДАМЕНТА ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ	44,1	м²	Плитка керамическая 200х200 Керама Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	132	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	44,1	м²		44,1	м²
113	Холодный цех	10,5	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi DL600900R ФОНДАМЕНТА ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ	10,5	м²	Плитка керамическая 200х200 Керама Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	32	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	10,5	м²		10,5	м²
114	Мясо-рыбный цех	12,7	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi DL600900R ФОНДАМЕНТА ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ	12,7	м²	Плитка керамическая 200х200 Керама Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	38	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	12,7	м²		12,7	м²
115	Цех вторичной обработки овощей	13,8	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi DL600900R ФОНДАМЕНТА ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ	13,8	м²	Плитка керамическая 200х200 Керама Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	41	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	13,8	м²		13,8	м²
116	Цех первичной обработки овощей	10,5	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi DL600900R ФОНДАМЕНТА ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ	10,5	м²	Плитка керамическая 200х200 Керама Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	32	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	10,5	м²		10,5	м²
117	Кладовая и моечная оборотной тары	6,8	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi DL600900R ФОНДАМЕНТА ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ	6,8	м²	Плитка керамическая 200х200 Керама Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	20	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	6,8	м²		6,8	м²
118	Загрузочный цех	5,4	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi DL600900R ФОНДАМЕНТА ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ	5,4	м²	Плитка керамическая 200х200 Керама Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	16	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	5,4	м²		5,4	м²
119	Коридор	23,0	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi DL600900R ФОНДАМЕНТА ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ	23,0	м²	Плитка керамическая 200х200 Керама Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	69	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	23,0	м²	Плинтус керамогранитный забальцовочный Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной	23,0	м²
120	ПУИ	3,1	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	3,1	м²	Плитка керамическая 200х200 Керама Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	9	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	3,1	м²		3,1	м²
121	Санузел персонала	3,3	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	3,3	м²	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R Плитка керамическая 200х800 Клин Вуд бежевый Керама Marazzi SG705790R	10	м²	Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка: Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9011, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 50х50мм (по осн), цвет RAL8022, черный.	3,3	м²		3,3	м²
122	Помещение для временного хранения пищевых отходов	7,4	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi DL600900R ФОНДАМЕНТА ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ	7,4	м²	Плитка керамическая 200х200 Керама Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	22	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	7,4	м²		7,4	м²
123	Технологическая лестница	16,6	Керамогранит крупноформатный 600х600 ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Керама Marazzi DD641920R	16,6	м²	Окраска антибактериальной краской в зоне поручня А-150 BRAVO (RAL 200 80 25) (Лестничная клетка)	50	м²	Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и конгрикаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade	16,6	м²		16,6	м²
124	Серверная	19,6	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	19,6	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	59	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка тип 4.1 Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	19,6	м²		19,6	м²
125	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	Керамогранит крупноформатный 600х600 ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Керама Marazzi DD641920R	17,6	м²	Окраска антибактериальной краской в зоне поручня А-150 BRAVO (RAL 200 80 25) (Лестничная клетка)	53	м²	Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и конгрикаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade	17,6	м²	Плинтус керамогранитный для лестничных клеток Керама Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ	17,6	м²
126	Электрощитовая	16,1	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	16,1	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	48	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	16,1	м²		16,1	м²
127	Кабинет с рабочим пространством для учителей 1-го типа	27,8	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	27,8	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 210 50 40	83	м²	Обеспитвление зологолового пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon solo.	27,8	м²		27,8	м²
128	Гардеробная комната (для учителей)	4,6	Керамогранит крупноформатный 1195х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL500720R	4,6	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 000 85 00	14	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	4,6	м²		4,6	м²
129	Кабинет математики	55,1	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	55,1	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	165	м²	Обеспитвление зологолового пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon solo.	55,1	м²	Плинтус гибкий ПВХ	55,1	м²
130	Кабинет математики	51,4	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	51,4	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	154	м²	Обеспитвление зологолового пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon solo.	51,4	м²	Плинтус гибкий ПВХ	51,4	м²
131	Кабинет математики	53,1	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	53,1	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	159	м²	Обеспитвление зологолового пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon solo.	53,1	м²	Плинтус гибкий ПВХ	53,1	м²
132	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	Керамогранит крупноформатный 600х600 ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Керама Marazzi DD641920R	17,6	м²	Окраска антибактериальной краской в зоне поручня А-150 BRAVO (RAL 200 80 25) (Лестничная клетка)	53	м²	Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и конгрикаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade	17,6	м²	Плинтус керамогранитный для лестничных клеток Керама Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ	17,6	м²

Ведомость отделки помещений 1 этажа

Экспликация помещений			Полы			Стены			Потолки			Плинтуса		
N п/п	Наименование помещений	Площадь, м²	Вид работ	кол-во	ед. изм	Вид работ	кол-во	ед. изм	Вид работ	кол-во	ед. изм	Вид работ	кол-во	ед. изм
133	Помещение ожидания	15,3	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	15,3	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 210 50 40 Грильятное покрытие, покраска поверхности стены кровельным пескогрунтом тетрарилом, с нанесением в 2-3 слоя. ширина покрытия 1500, нанесение от уровня чистого пола до уровня потолка Плитка керамическая 285х85 мм, Керама Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 9010	46	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9011, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	15,3	м²	Плинтус керамогранитный забальцовочный Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной	15,3	м²
134	Туалет мебляка	4,8	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	4,8	м²	Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9011, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая. Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 50х50мм (по осн), цвет RAL8022, черный.	12	м²	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	4,8	м²		4,8	м²
135	Помещение приспособления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	5,6	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	5,6	м²	Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9011, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая. Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 50х50мм (по осн), цвет RAL8022, черный.	13	м²	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	5,6	м²	Плинтус коннелюрный ТК 25 ПП3	5,6	м²
136	Процедурный кабинет	17,0	Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка Алюминиевый кассетный потолок AXIOC CLIP-IN ulu hair-on, 600x600mm	17,0	м²	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R Мозаика «Морокот голубой глянцевый»	51	м²	Плитка керамическая 200х200 Керама Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ 5280	17,0	м²	Плинтус коннелюрный ТК 25 ПП3	17,0	м²
137	Кабинет врача	21,8	Аккорит KANTA Forbo Sheetgal Lux FR	21,8	м²	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R Мозаика «Кадет глянцевый»	65	м²	Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка Алюминиевый кассетный потолок AXIOC CLIP-IN ulu hair-on, 600x600mm	21,8	м²	Плинтус коннелюрный ТК 25 ПП3	21,8	м²
138	Прививочный кабинет	12,4	Аккорит KANTA Forbo Sheetgal Lux FR	12,4	м²	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R Мозаика «Кадет глянцевый»	37	м²	Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка Алюминиевый кассетный потолок AXIOC CLIP-IN ulu hair-on, 600x600mm	12,4	м²	Плинтус коннелюрный ТК 25 ПП3	12,4	м²
139	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)	16,0	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	16,0	м²	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R Мозаика «Кадет глянцевый»	48	м²	Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка с конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9011, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая Грильято Алюминий, ячейка 50х50мм (по осн) GRAND LINE SDP 61-15 50х50 h=20 AI 03 Белый; Грильято Alfabo SL 50-70 1h цвет RAL9003, Белый	16,0	м²		16,0	м²
140	Кабинет русского языка и литературы	52,5	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	52,5	м²	Обеспитвление зологолового пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon solo.	158	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	52,5	м²	Плинтус гибкий ПВХ	52,5	м²
141	Кроссовая	4,8	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	4,8	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	14	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	4,8	м²		4,8	м²
142	Коридор	227,9	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	227,9	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 230 70 20	684	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	227,9	м²	Плинтус керамогранитный забальцовочный Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной	227,9	м²
144	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	69,9	тип 12 Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, 8066 Silt Concrete PRO, 8065 T Dark Grey Concrete PRO	69,9	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 190 70 30	210	м²	Обеспитвление зологолового пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon solo.	69,9	м²	Плинтус гибкий ПВХ	69,9	м²
145	Санузел для персонала	2,4	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	2,4	м²	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R Плитка керамическая 200х800 Клин Вуд бежевый Керама Marazzi SG705790R	7	м²	Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9011, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 50х50мм (по осн), цвет RAL8022, черный.	2,4	м²		2,4	м²
146	Санузел для мальчиков начальной школы	10,9	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	10,9	м²	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R Мозаика «Морокот голубой глянцевый»	33	м²	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	10,9	м²		10,9	м²
147	Санузел для МГН	6,3	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	6,3	м²	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R Плитка керамическая 200х800 Клин Вуд бежевый Керама Marazzi SG705790R	19	м²	Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9011, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая. Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 50х50мм (по осн), цвет RAL8022, черный.	6,3	м²		6,3	м²
148	Санузел для девочек (начальная школа)	16,8	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	16,8	м²	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R Мозаика «Морокот голубой глянцевый»	48	м²	Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка с конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9011, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая Грильято Алюминий, ячейка 50х50мм (по осн) GRAND LINE SDP 61-15 50х50 h=20 AI 03 Белый; Грильято Alfabo SL 50-70 1h цвет RAL9003, Белый	16,8	м²		16,8	м²
149	ПУИ	4,2	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	4,2	м²	Плитка керамическая 200х200 Керама Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	13	м²	Обеспитвление зологолового пространства Окраска потолка с конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9011, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	4,2	м²		4,2	м²
150	Учебный кабинет (1 класс)	53,5	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	53,5	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	161	м²	Обеспитвление зологолового пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon solo.	53,5	м²	Плинтус гибкий ПВХ	53,5	м²
151	Административный кабинет 1-го типа	14,3	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	14,3	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 240 70 20	43	м²	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	14,3	м²	Плинтус гибкий ПВХ	14,3	м²
152	Коридор	240,9	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	240,9	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 230 70 20	723	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	240,9	м²	Плинтус керамогранитный забальцовочный Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной	240,9	м²
154	Учебный кабинет (1 класс)	51,6	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	51,6	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	155	м²	Обеспитвление зологолового пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon solo.	51,6	м²	Плинтус гибкий ПВХ	51,6	м²
155	Санузел для мальчиков (начальная школа)	16,9	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	16,9	м²	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R Мозаика «Морокот голубой глянцевый»	51	м²	Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	16,9	м²		16,9	м²
156	Кабинет материальной технологии 2-го типа	61,5	тип 12 Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, 8066 Silt Concrete PRO, 8065 T Dark Grey Concrete PRO	61,5	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 190 70 30	185	м²	Обеспитвление зологолового пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon solo.	61,5	м²	Плинтус гибкий ПВХ	61,5	м²
157	Лаборантская при кабинете технологии	9,8	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	9,8	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 190 70 30	29	м²	Обеспитвление зологолового пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon solo.	9,8	м²	Плинтус гибкий ПВХ	9,8	м²
158	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	Керамогранит крупноформатный 600х600 ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Керама Marazzi DD641920R	17,6	м²	Окраска антибактериальной краской в зоне поручня А-150 BRAVO (RAL 200 80 25) (Лестничная клетка)	53	м²	Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и конгрикаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade	17,6	м²	Плинтус керамогранитный для лестничных клеток Керама Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ	17,6	м²
159	Учебный кабинет (1 класс)	53,1	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	53,1	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	159	м²	Обеспитвление зологолового пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon solo.	53,1	м²	Плинтус гибкий ПВХ	53,1	м²
160	Учебный кабинет (2 класс)	53,1	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	53,1	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	159	м²	Обеспитвление зологолового пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon solo.	53,1	м²	Плинтус гибкий ПВХ	53,1	м²
161	Гимнастического зала (хореография)	102,6	Спортивный паркет: Верхний слой – паркетная доска «Krast» (Дуб) 14мм толщина системы ~ 57мм. (подоснова - см. экспликацию полов) (Показатели пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2) RAL 200 80 25 и RAL 000 80 00.	308	м²	Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и конгрикаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade	308	м²	Плинтус Вентилируемый Krast School 5422	102,6	м²
162	Раздевальная	9,7	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	9,7	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	29	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конгрикаций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 супестойкая	9,7	м²		9,7	м²
163	Раздевальная	7,7	Дизайн-плитка ПВХ

Ведомость отделки помещений 2 этажа

Экспликация помещений			Полы				Стены				Потолки				Плинтус		
N п/п	Наименование помещения	Площадь, м²	Вид работ	кол-во	ед. изм	Примечание	Вид работ	кол-во	ед. изм	Примечание	Вид работ	кол-во	ед. изм	Примечание	Вид работ	кол-во	ед. изм
201	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	Керамогранит крупноформатный 600х600 ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD641020R	17,6	м²		Окраска антибактериальной краской в зоне поручня А-150 BRAVO (RAL 200 80 25) (Лестничная клетка)	53	м²		Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и конструкций, цвет RAL9003, типа Balance Facade	17,6	м²		Плинтус керамогранитный для лестничных клеток Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ	17,6	м²
202	Кабинет русского языка и литературы	53,1	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	53,1	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	159	м²		Обеспыливание заполнолнного пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon sola.	53,1	м²		Плинтус гибкий ПВХ	53,1	м²
203	Кабинет ОБЗР	52,3	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	52,3	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	157	м²		Обеспыливание заполнолнного пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon sola.	52,3	м²		Плинтус гибкий ПВХ	52,3	м²
204	Кабинет с рабочим пространством для учителей 2-го типа	54,2	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	54,2	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 210 50 40	163	м²		Обеспыливание заполнолнного пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon sola.	54,2	м²		Плинтус гибкий ПВХ	54,2	м²
205	Кабинет математики	53,2	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	53,2	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	160	м²		Обеспыливание заполнолнного пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon sola.	53,2	м²		Плинтус гибкий ПВХ	53,2	м²
206	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	Керамогранит крупноформатный 600х600 ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD641020R	17,6	м²		Окраска антибактериальной краской в зоне поручня А-150 BRAVO (RAL 200 80 25) (Лестничная клетка)	53	м²		Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и конструкций, цвет RAL9003, типа Balance Facade	17,6	м²		Плинтус керамогранитный для лестничных клеток Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ	17,6	м²
207	Коридор с зоной ожидания	178,1	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	178,1	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 230 70 20	534	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	178,1	м²			178,1	м²
208	Коридор с зоной ожидания	49,4	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	49,4	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 230 70 20	148	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	49,4	м²			49,4	м²
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,7	Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной DL600720R	12,7	м²		Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной DL600720R Мозаика «Марокит голубо элянцевый»	38	м²		Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной DL600720R	12,7	м²			12,7	м²
210	Санузел для персонала	3,1	Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной DL600720R	3,1	м²		Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной DL600720R Плитка керамическая 200х800 Клин Вуд бежевый Kerama Marazzi SG705790R	9	м²		Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9010, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая. Грильято, ошиновочная сталь, размер ячеек 50х50мм (по осям), цвет RAL8022, черный.	3,1	м²			3,1	м²
211	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология	51,8	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	51,8	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	155	м²		Обеспыливание заполнолнного пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon sola.	51,8	м²		Плинтус гибкий ПВХ	51,8	м²
212	Лаборантская кабинета биологии	17,5	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	17,5	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 190 70 30	53	м²		Обеспыливание заполнолнного пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon sola.	17,5	м²		Плинтус гибкий ПВХ	17,5	м²
213	Кабинет математики	53,7	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	53,7	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	161	м²		Обеспыливание заполнолнного пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon sola.	53,7	м²		Плинтус гибкий ПВХ	53,7	м²
214	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)	14,7	Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной DL600720R	14,7	м²		Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной DL600720R Мозаика «Жадеит элянцевый»	44	м²		Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9010, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая Грильято. Алюминий, ячейка 50х50мм (по оси) GRAND LINE GER GL-15 50х50 h=33 Al 0.3 белый; Грильято Албес GL 50-75 Sh цвет RAL9003, белый	14,7	м²			14,7	м²
215	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,4	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	51,4	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	154	м²		Обеспыливание заполнолнного пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon sola.	51,4	м²		Плинтус гибкий ПВХ	51,4	м²
216	Учебный кабинет (2-4 класс)	55,6	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	55,6	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	167	м²		Обеспыливание заполнолнного пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon sola.	55,6	м²		Плинтус гибкий ПВХ	55,6	м²
217	Кабинет естествознания	107,2	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	107,2	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	322	м²		Обеспыливание заполнолнного пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon sola.	107,2	м²		Плинтус гибкий ПВХ	107,2	м²
218	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	107,0	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, 8066 Silt Concrete PRO, 8065 T Dark Grey Concrete PRO	107,0	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 190 70 30	321	м²		Обеспыливание заполнолнного пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon sola.	107,0	м²		Плинтус гибкий ПВХ	107,0	м²
219	Коридор	138,5	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	138,5	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 230 70 20	416	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9010, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	138,5	м²		Плинтус керамогранитный заобъединенный Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной	138,5	м²
220	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	Керамогранит крупноформатный 600х600 ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD641020R	17,6	м²		Окраска антибактериальной краской в зоне поручня А-150 BRAVO (RAL 200 80 25) (Лестничная клетка)	53	м²		Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и конструкций, цвет RAL9003, типа Balance Facade	17,6	м²		Плинтус керамогранитный для лестничных клеток Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ	17,6	м²
221	Учебный кабинет (2-4 класс)	53,1	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	53,1	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	159	м²		Обеспыливание заполнолнного пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon sola.	53,1	м²		Плинтус гибкий ПВХ	53,1	м²
222	Учебный кабинет (2-4 класс)	55,0	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	55,0	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	165	м²		Обеспыливание заполнолнного пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon sola.	55,0	м²		Плинтус гибкий ПВХ	55,0	м²
223	Учебный кабинет (2-4 класс)	54,3	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	54,3	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	163	м²		Обеспыливание заполнолнного пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon sola.	54,3	м²		Плинтус гибкий ПВХ	54,3	м²
224	Учебный кабинет (2-4 класс)	53,7	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	53,7	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	161	м²		Обеспыливание заполнолнного пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon sola.	53,7	м²		Плинтус гибкий ПВХ	53,7	м²
225	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	Керамогранит крупноформатный 600х600 ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD641020R	17,6	м²		Окраска антибактериальной краской в зоне поручня А-150 BRAVO (RAL 200 80 25) (Лестничная клетка)	53	м²		Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и конструкций, цвет RAL9003, типа Balance Facade	17,6	м²		Плинтус керамогранитный для лестничных клеток Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ	17,6	м²
226	Коридор	177,9	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	177,9	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 230 70 20	534	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9010, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	177,9	м²		Плинтус керамогранитный заобъединенный Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной	177,9	м²
227	Коридор	57,7	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	57,7	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 230 70 20	173	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9010, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	57,7	м²		Плинтус керамогранитный заобъединенный Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной	57,7	м²
228	Санузел для мальчиков (начальная школа)	16,9	Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной DL600720R	16,9	м²		Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной DL600720R Мозаика «Марокит голубо элянцевый»	51	м²		Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной DL600720R	16,9	м²			16,9	м²
229	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,6	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	51,6	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	155	м²		Обеспыливание заполнолнного пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon sola.	51,6	м²		Плинтус гибкий ПВХ	51,6	м²
230	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	13,6	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	13,6	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 220 50 25	41	м²		Обеспыливание заполнолнного пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon sola.	13,6	м²		Плинтус гибкий ПВХ	13,6	м²
231	Кроссовая	3,5	Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной DL600720R	3,5	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	11	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	3,5	м²			3,5	м²
232	Кроссовая	4,8	Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной DL600720R	4,8	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	14	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	4,8	м²			4,8	м²

Ведомость отделки помещений 2 этажа

Экспликация помещений			Полы				Стены				Потолки				Плинтус		
N п/п	Наименование помещения	Площадь, м²	Вид работ	кол-во	ед. изм	Примечание	Вид работ	кол-во	ед. изм	Примечание	Вид работ	кол-во	ед. изм	Примечание	Вид работ	кол-во	ед. изм
233	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,9	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	51,9	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	156	м²		Обеспыливание заполнолнного пространства Потолок кассетного типа 1200х600 мм, Ecophon sola.	51,9	м²		Плинтус гибкий ПВХ	51,9	м²
234	Санузел для девочек (начальная школа)	12,5	Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной DL600720R	12,5	м²		Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной DL600720R Мозаика «Марокит элянцевый»	38	м²		Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9010, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая Грильято. Алюминий, ячейка 50х50мм (по оси) GRAND LINE GER GL-15 50х50 h=33 Al 0.3 белый; Грильято Албес GL 50-75 Sh цвет RAL9003, белый	12,5	м²			12,5	м²
235	ПУИ	4,2	Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной DL600720R	4,2	м²		Плитка керамическая 200х200 Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	13	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9010, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	4,2	м²			4,2	м²
236	Коридор	60,9	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	60,9	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 230 70 20	183	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9010, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	60,9	м²		Плинтус керамогранитный заобъединенный Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной	60,9	м²
237	ПУИ	3,9	Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной DL600720R	4,2	м²		Плитка керамическая 200х200 Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	13	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9010, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	3,9	м²			3,9	м²
238	Раздевальные	16,1	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	16,1	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	48	м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	16,1	м²			16,1	м²
239	Санузел	4,2	Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной DL600720R	4,2	м²		Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной DL600720R Плитка керамическая 200х800 Клин Вуд бежевый Kerama Marazzi SG705790R Мозаика «Марокит элянцевый»	13	м²		Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9010, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая. Грильято, ошиновочная сталь, размер ячеек 50х50мм (по осям), цвет RAL8022, черный.	4,2	м²			4,2	м²
240	Душевые	3,7	Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R	3,7	м²				м²		Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Тип 8. Алюминиевый кассетный потолок A/BEC CLIP-IN или hook-on, 600х600мм.	3,7	м²			3,7	м²
241	Душевые	4,8	Керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD503820R 119.5х600х9 мм Мозаика «Жадеит элянцевый»	4,8	м²		Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R		м²		Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Алюминиевый кассетный потолок A/BEC CLIP-IN или hook-on, 600х600мм.	4,8	м²			4,8	м²
242	Санузел	4,8	Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной 200х800 Клин Вуд бежевый Kerama Marazzi SG705790R Мозаика «Жадеит элянцевый»	4,8	м²		Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной DL600720R		м²		Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9010, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая Грильято. Алюминий, ячейка 50х50мм (по оси) GRAND LINE GER GL-15 50х50 h=33 Al 0.3 белый; Грильято Албес GL 50-75 Sh цвет RAL9003, белый	4,8	м²			4,8	м²
243	Раздевальные	27,8	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	27,8	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010		м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	27,8	м²			27,8	м²
244	Универсальный спортивный зал (для единовременного занятия одного класса)	239,6	Спортивный паркет. Верхний слой - паркетная доска «Ясень» (8х8) 14мм волновс системы - 51мм. Нижний пол - см. экспликацию полов. (Показатель пожарной опасности не ниже В2, Д2, Т2, РП1)	239,6	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Стеновые протекторы (маты) высотой 1,8 м ГКЛФ, искусственная кожа(Показатель пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2) RAL 200 80 25 и RAL 000 80 00.		м²		Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и конструкций, цвет RAL9003, типа Balance Facade	239,6	м²		Плинтус Вентилируемый Krast School 5422	239,6	м²
245	Снарядная	18,4	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	18,4	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010		м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	18,4	м²			18,4	м²
246	Комната инструктора (с душем и санузлом)	7,3	тип 11 Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO	7,3	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 240 70 20		м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	7,3	м²			7,3	м²
247	Коридор	68,1	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	68,1	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 230 70 20		м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9010, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	68,1	м²		Плинтус керамогранитный заобъединенный Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной	68,1	м²
247 а	Коридор	38,2	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	38,2	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 230 70 20		м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9010, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	38,2	м²		Плинтус керамогранитный заобъединенный Kerama Marazzi Фондаменто пеленый светлый обрезной	38,2	м²
248	Актовый зал (с эстрадой в уровне пола) на 200 мест	187,9	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, 8066 Silt Concrete PRO, 8065 T Dark Grey Concrete PRO	187,9	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010		м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая					187,9	м²
249	Кладовая инвентаря	11,5	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8067 T Natural Concrete PRO	11,5	м²		Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010		м²		Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка тип 4.1 Окраска потолка и конструкций окрасной краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	11,5	м²			11,5	м²

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тимофеев В.И.				03.25
ГИП	Кайбт О.О.				03.25
Н. контроль	Постникова К.Р.				03.25

2024-00272.01.0-АР

ГБОУ "Школа №226 имени Героя Советского Союза Г.И. Шифрина", по адресу: г.Москва, ул. Кильчичская 8.1, корп.4

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Ведомость отделки помещений 2 этажа

МОСЖИЛНИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0

Ведомость отделки помещений 3 этажа

Экспликация помещений			Полы			Стены			Потолки			Плинтуса		
N п/п	Наименование помещений	Площадь, м²	Вид работ	кол-во	ед. изм	Вид работ	кол-во	ед. изм	Вид работ	кол-во	ед. изм	Вид работ	кол-во	ед. изм
301	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	Керамогранит крупноформатный 600x600 ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD641020R	17,6	м²	Окраска антибактериальной краской в зоне поручня А-150 BRAVO (RAL 200 80 25) (Лестничная клетка)	53	м²	Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade	17,6	м²	Плинтус керамогранитный для лестничных клеток Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ	17,6	м²
302	Кабинет физики (универсальный)	53,1	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	53,1	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	159	м²	Обеспыливание заполнолчного пространства Потолок кассетного типа 1200x600 мм, Ecophon sola.	53,1	м²	Плинтус гибкий ПВХ	53,1	м²
303	Кабинет информатики	107,1	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	107,1	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	321	м²	Обеспыливание заполнолчного пространства Потолок кассетного типа 1200x600 мм, Ecophon sola.	107,1	м²	Плинтус гибкий ПВХ	107,1	м²
304	Кабинет русского языка и литературы	53,1	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	53,1	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	159	м²	Обеспыливание заполнолчного пространства Потолок кассетного типа 1200x600 мм, Ecophon sola.	53,1	м²	Плинтус гибкий ПВХ	53,1	м²
305	Коридор	198,5	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	198,5	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 230 70 20	596	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклёвка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9011, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	198,5	м²	Плинтус керамогранитный забальцованный Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной	198,5	м²
306	Санузел для персонала	3,3	Керамогранит крупноформатный 600x600 Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R Плитка керамическая 200x600 Клин Вуд Бежевый Kerama Marazzi SG15057R9R	3,3	м²	Подготовка бетонной поверхности, шпаклёвка, грунтовка. Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9011, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая. Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 50x50мм (по оси), цвет RAL8022, черный.	10	м²	Подготовка бетонной поверхности, шпаклёвка, грунтовка. Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9011, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая. Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 50x50мм (по оси), цвет RAL8022, черный.	3,3	м²		3,3	м²
307	Санузел для мальчиков (средняя, старшая школа)	12,6	Керамогранит крупноформатный 600x600 Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R Мозаика «Малахит бирюзовый элитный»	12,6	м²	Подготовка бетонной поверхности, шпаклёвка, грунтовка. Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9011, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая. Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 50x50мм (по оси), цвет RAL8022, черный.	38	м²	Подготовка бетонной поверхности, шпаклёвка, грунтовка. Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9011, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая. Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 50x50мм (по оси), цвет RAL8022, черный.	12,6	м²		12,6	м²
308	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	53,0	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	53,0	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 190 70 30	159	м²	Обеспыливание заполнолчного пространства Потолок кассетного типа 1200x600 мм, Ecophon sola.	53,0	м²	Плинтус гибкий ПВХ	53,0	м²
309	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	Керамогранит крупноформатный 600x600 ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD641020R	17,6	м²	Окраска антибактериальной краской в зоне поручня А-150 BRAVO (RAL 200 80 25) (Лестничная клетка)	53	м²	Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade	17,6	м²	Плинтус керамогранитный для лестничных клеток Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ	17,6	м²
310	Лаборантская кабинета физики	16,3	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	16,3	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 190 70 30	49	м²	Обеспыливание заполнолчного пространства Потолок кассетного типа 1200x600 мм, Ecophon sola.	16,3	м²		16,3	м²
311	Рекреация	49,3	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	49,3	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 210 50 40 Профильное покрытие, покраска поверхности стены профильным лакокрасочным материалом, с нанесением в 2-3 слоя. ширина покрытия 1500, нанесение от уровня чистого пола до уровня потолка. Плитка керамическая 285x85 мм, Керама Маразzi Аккорд белый крань элемцевый 9010	148	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклёвка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	49,3	м²		49,3	м²
312	Кроссовая	53,3	Керамогранит крупноформатный 600x600 Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	53,3	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	160	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклёвка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	53,3	м²		53,3	м²
313	Кабинет русского языка и литературы	52,7	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	52,7	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	158	м²	Обеспыливание заполнолчного пространства Потолок кассетного типа 1200x600 мм, Ecophon sola.	52,7	м²		52,7	м²
314	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (средняя, старшая школа)	15,5	Керамогранит крупноформатный 600x600 Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	15,5	м²	Керамогранит крупноформатный 600x600 Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R Мозаика «Кабошон элемцевый»	47	м²	Подготовка бетонной поверхности, шпаклёвка, грунтовка. Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9011, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая. Грильято. Алюминий, ячейка 50x50мм (по оси) GRAND LINE GER GL-15 50x50 h=33 Al 0.3 белый; Грильято Arden GL 50-75 5h цвет RAL9003, белый	15,5	м²		15,5	м²
315	Кабинет русского языка и литературы	51,4	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	51,4	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	154	м²	Обеспыливание заполнолчного пространства Потолок кассетного типа 1200x600 мм, Ecophon sola.	51,4	м²	Плинтус гибкий ПВХ	51,4	м²
316	Кабинет информационных технологий	88,8	тип 12 Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, 8066 Silt Concrete PRO, 8065 T Dark Grey Concrete PRO	88,8	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 190 70 30	266	м²	Обеспыливание заполнолчного пространства Потолок кассетного типа 1200x600 мм, Ecophon sola.	88,8	м²	Плинтус гибкий ПВХ	88,8	м²
317	Лаборантская при кабинете информационных технологий	19,5	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	19,5	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 190 70 30	59	м²	Обеспыливание заполнолчного пространства Потолок кассетного типа 1200x600 мм, Ecophon sola.	19,5	м²	Плинтус гибкий ПВХ	19,5	м²
318	Кабинет русского языка и литературы	52,6	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	52,6	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	158	м²	Обеспыливание заполнолчного пространства Потолок кассетного типа 1200x600 мм, Ecophon sola.	52,6	м²	Плинтус гибкий ПВХ	52,6	м²
319	Кабинет иностранного языка (средняя, старшая школа)	66,9	тип 12 Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, 8066 Silt Concrete PRO, 8065 T Dark Grey Concrete PRO	66,9	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 190 70 30	201	м²	Обеспыливание заполнолчного пространства Потолок кассетного типа 1200x600 мм, Ecophon sola.	66,9	м²	Плинтус гибкий ПВХ	66,9	м²

Ведомость отделки помещений 3 этажа

Экспликация помещений			Полы			Стены			Потолки			Плинтуса		
N п/п	Наименование помещений	Площадь, м²	Вид работ	кол-во	ед. изм	Вид работ	кол-во	ед. изм	Вид работ	кол-во	ед. изм	Вид работ	кол-во	ед. изм
320	Зона ожидания	130,5	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	130,5	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 230 70 20	392	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклёвка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9011, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	130,5	м²	Плинтус керамогранитный забальцованный Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной	130,5	м²
321	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	Керамогранит крупноформатный 600x600 ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD641020R	17,6	м²	Окраска антибактериальной краской в зоне поручня А-150 BRAVO (RAL 200 80 25) (Лестничная клетка)	53	м²	Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade	17,6	м²	Плинтус керамогранитный для лестничных клеток Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ	17,6	м²
322	Кабинет истории 1-го типа	53,5	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	53,5	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	161	м²	Обеспыливание заполнолчного пространства Потолок кассетного типа 1200x600 мм, Ecophon sola.	53,5	м²	Плинтус гибкий ПВХ	53,5	м²
323	Кабинет химии (универсальный)	54,6	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	54,6	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	164	м²	Обеспыливание заполнолчного пространства Потолок кассетного типа 1200x600 мм, Ecophon sola.	54,6	м²	Плинтус гибкий ПВХ	54,6	м²
324	Лаборантская кабинета химии	17,5	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	17,5	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 190 70 30	53	м²	Обеспыливание заполнолчного пространства Потолок кассетного типа 1200x600 мм, Ecophon sola.	17,5	м²	Плинтус гибкий ПВХ	17,5	м²
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	73,4	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	73,4	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	220	м²	Обеспыливание заполнолчного пространства Потолок кассетного типа 1200x600 мм, Ecophon sola.	73,4	м²	Плинтус гибкий ПВХ	73,4	м²
326	Административный кабинет 1-го типа	15,9	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	15,9	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 240 70 20	48	м²	Керамогранит крупноформатный 600x600 Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	15,9	м²	Плинтус гибкий ПВХ	15,9	м²
327	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	Керамогранит крупноформатный 600x600 ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD641020R	17,6	м²	Окраска антибактериальной краской в зоне поручня А-150 BRAVO (RAL 200 80 25) (Лестничная клетка)	53	м²	Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade	17,6	м²	Плинтус керамогранитный для лестничных клеток Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ	17,6	м²
328	Кабинет материальной технологии 1-го типа	80,0	тип 12 Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, 8066 Silt Concrete PRO, 8065 T Dark Grey Concrete PRO	80,0	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 190 70 30	240	м²	Обеспыливание заполнолчного пространства Потолок кассетного типа 1200x600 мм, Ecophon sola.	80,0	м²	Плинтус гибкий ПВХ	80,0	м²
330	Библиотечный центр, хранение: закрытый фонд с выдачей книг	169,8	тип 12 Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, 8066 Silt Concrete PRO, 8065 T Dark Grey Concrete PRO	169,8	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 210 50 40	509	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклёвка, грунтовка тип 4.1 Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	169,8	м²	Плинтус гибкий ПВХ	169,8	м²
331	Санузел для девочек (средняя, старшая школа)	12,8	Керамогранит крупноформатный 600x600 Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R Мозаика «Кабошон элемцевый»	12,8	м²	Керамогранит крупноформатный 600x600 Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R Мозаика «Кабошон элемцевый»	38	м²	Подготовка бетонной поверхности, шпаклёвка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9011, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая. Грильято. Алюминий, ячейка 50x50мм (по оси) GRAND LINE GER GL-15 50x50 h=33 Al 0.3 белый; Грильято Arden GL 50-75 5h цвет RAL9003, белый	12,8	м²		12,8	м²
332	ПИК	4,3	Керамогранит крупноформатный 600x600 Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	4,3	м²	Плитка керамическая 200x200 Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	13	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклёвка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9011, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	4,3	м²		4,3	м²
333	Кабинет истории 1-го типа	52,9	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	52,9	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	159	м²	Обеспыливание заполнолчного пространства Потолок кассетного типа 1200x600 мм, Ecophon sola.	52,9	м²	Плинтус гибкий ПВХ	52,9	м²
334	Кроссовая	3,9	Керамогранит крупноформатный 600x600 Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	3,9	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	12	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклёвка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	3,9	м²		3,9	м²
335	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	15,0	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	15,0	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 220 50 25	45	м²	Обеспыливание заполнолчного пространства Потолок кассетного типа 1200x600 мм, Ecophon sola.	15,0	м²	Плинтус гибкий ПВХ	15,0	м²
336	Коридор с зоной ожидания	193,7	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	193,7	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 230 70 20	581	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклёвка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	193,7	м²	Плинтус керамогранитный забальцованный Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной	193,7	м²
337	Коридор с зоной ожидания	55,8	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	55,8	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 230 70 20	167	м²	Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклёвка, грунтовка Окраска потолка и коммуникаций акриловой краской, матовой, цвет RAL 9003, Bravo Class Profi FW-55 суперстойкая	55,8	м²	Плинтус керамогранитный забальцованный Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной	55,8	м²
338	Кабинет географии	52,4	Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	52,4	м²	Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 акцентная RAL 110 80 40	157	м²	Обеспыливание заполнолчного пространства Потолок кассетного типа 1200x600 мм, Ecophon sola.	52,4	м²		52,4	м²
339	Санузел для мальчиков (средняя, старшая школа)	16,0	Керамогранит крупноформатный 600x600 Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R Мозаика «Малахит бирюзовый элитный»	16,0	м²	Керамогранит крупноформатный 600x600 Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	48	м²	Керамогранит крупноформатный 600x600 Kerama Marazzi Фондаменто пепельный светлый обрезной DL600720R	16,0	м²		16,0	м²

Согласовано

Инв. N° подл. | Подпись и дата | Взамен инв. N°

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал	Тимошин Р.А.				
ГИП	Зайко О.О.				
Н. контроль	Ростокуша И.И.				

2024-00212.01.0-АР

ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И. Шифрина" по адресу: г.Москва, ул. Кильчичская д.1, корп.4

Копировал

Формат А0

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. «Конструктивные решения»

2024-00272-01-0-КР.ВОР

Приложение к тому 4

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. «Конструктивные решения»

2024-00272-01-0-КР.ВОР

Приложение к тому 4

1 этап

Заместитель директора — Н.Р. Нигматулин — 11.12.24

Главный инженер проекта — Н.М. Пильгуй — 11.12.24

2025

Список работ приведен в разделе 2024-00272-01-0-КР.ТЧ пункт Д

Усиление внутренних и наружных стен в зоне расширяемых проемов в подвале и в надземной части здания (начало)

Марка. Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг
		Рама Рс-1, шт.	85	242.80	20638.0
		Рама Рс-2, шт.	17	215.10	3656.7
		Рама Рс-3, шт.	3	294.60	883.8
		Рама Рс-4, шт.	6	359.90	2159.4
		Рама Рс-5, шт.	0	290.30	0.0
		Рама Рс-6, шт.	4	337.90	1351.6
		Рама Рс-7, шт.	11	89.70	986.7
		Рама Рс-9, шт.	3	115.90	347.7
				Всего:	30023.9
		Устройство рамы Рс-1			
	ГОСТ 8510-93	L160х100х10, l=п.м.	3.57	19.85	70.9
	ГОСТ 8510-93	L100х63х10, l=п.м.	3.17	12.14	38.5
	ГОСТ 8509-93	L100х8, l=п.м.	8.92	12.25	109.3
	ГОСТ 8509-93	L100х8, l=170, шт.	4	1.84	7.4
	ГОСТ 103-2006	-8х60, l=120, шт.	16	0.45	7.2
	ГОСТ 103-2006	-8х60, l=160, шт.	0	0.60	0.0
	ГОСТ 103-2006	доборы-8х60, l=120, шт.	6	0.45	2.7
	ГОСТ 8509-93	L100х8, l=140, шт.	4	1.72	6.9
				Итого:	242.8
		Шпильки М16, l=250, шт.	14		
		Гайки с шайбами М16, шт.	28		

Усиление внутренних и наружных стен в зоне расширяемых проемов в подвале и в надземной части здания (продолжение)

Марка. Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг
		Устройство рамы Рс-2			
	ГОСТ 8240-97	С40п, l=п.м.	1.40	48.30	67.6
	ГОСТ 8509-93	L100x8, l=п.м.	8.68	12.25	106.3
	ГОСТ 8509-93	L100x8, l=170, шт.	2	2.08	4.2
	ГОСТ 8509-93	L100x8, l=140, шт.	4	1.72	6.9
	ГОСТ 103-2006	-8x60, l=120, шт.	16	0.45	7.2
	ГОСТ 103-2006	-12x160, l=375, шт.	2	5.65	11.3
	ГОСТ 103-2006	доборы-8x60, l=120, шт.	2	0.45	0.9
	ГОСТ 103-2006	доборы-8x60, l=180, шт.	2	0.68	1.4
	ГОСТ 103-2006	ребра-8x100, l=370, шт.	4	2.32	9.3
				Итого:	215.1
		Шпильки М16, l=250, шт.	8		
		Гайки с шайбами М16, шт.	16		
		HST3 M12, шт.	4		
		Устройство рамы Рс-3			
	ГОСТ 8510-93	L160x100x10, l=п.м.	7.37	19.85	146.3
	ГОСТ 8509-93	L100x8, l=п.м.	8.86	12.25	108.5
	ГОСТ 8509-93	L100x8, l=320, шт.	4	3.92	15.7
	ГОСТ 8509-93	L100x8, l=140, шт.	0	1.72	0.0
	ГОСТ 103-2006	-8x60, l=120, шт.	16	0.45	7.2
	ГОСТ 103-2006	-8x60, l=320, шт.	14	1.21	16.9
				Итого:	294.6
		Шпильки М16, l=420, шт.	18		
		Гайки с шайбами М16, шт.	36		

Усиление внутренних и наружных стен в зоне расширяемых проемов в подвале и в надземной части здания (продолжение)

Марка. Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг
		Устройство рамы Рс-4			
	ГОСТ 8240-97	[18п, l=п.м.	4.06	16.30	66.2
	ГОСТ 8510-93	L100х63х10, l=п.м.	4.47	12.14	54.3
	ГОСТ 8510-93	L160х100х10, l=п.м.	4.06	19.85	80.6
	ГОСТ 8509-93	L100х8, l=п.м.	10.12	12.25	124.0
	ГОСТ 8509-93	L100х8, l=170, шт.	4	2.08	8.3
	ГОСТ 103-2006	-8х60, l=120, шт.	20	0.45	9.0
	ГОСТ 103-2006	-8х60, l=160, шт.	8	0.60	4.8
	ГОСТ 103-2006	-8х100, l=160, шт.	4	1.00	4.0
	ГОСТ 103-2006	доборы-8х60, l=120, шт.	4	0.45	1.8
	ГОСТ 8509-93	L100х8, l=140, шт.	4	1.72	6.9
				Итого:	359.9
		Шпильки М16, l=250, шт.	16		
		Гайки с шайбами М16, шт.	32		
		Устройство рамы Рс-6			
	ГОСТ 8510-93	L160х100х10, l=п.м.	9.20	19.85	182.6
	ГОСТ 30245-2012	□100х100х8, l=п.м.	2.26	22.35	50.5
	ГОСТ 8509-93	L100х8, l=п.м.	4.52	12.25	55.4
	ГОСТ 8509-93	L100х8, l=320, шт.	8	3.92	31.4
	ГОСТ 103-2006	-8х60, l=120, шт.	8	0.45	3.6
	ГОСТ 103-2006	-8х60, l=320, шт.	12	1.21	14.5
				Итого:	337.9
		Шпильки М16, l=420, шт.	18		
		Гайки с шайбами М16, шт.	36		

Усиление внутренних и наружных стен в зоне расширяемых проемов в подвале и в надземной части здания (окончание)

Марка. Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг
		Устройство рамы Рс-7			
	ГОСТ 30245-2012	□100х100х8, l=п.м.	2.47	22.35	55.2
	ГОСТ 103-2006	-8х140, l=210, шт.	4	1.85	7.4
	ГОСТ 103-2006	-8х200, l=200, шт.	2	2.51	5.0
	ГОСТ 103-2006	-8х100, l=160, шт.	8	1.00	8.0
	б. ч.	⌀8А500с, l=п.м.	35.4	0.395	14.0
				Итого:	89.7
		Бетон кл. В25; м^3	0.2		
		HST3 M12, шт.	8		
		Устройство рамы Рс-9			
	ГОСТ 8510-93	L100х63х10, l=п.м.	8.60	12.14	104.4
	ГОСТ 8509-93	L100х8, l=140, шт.	4	1.72	6.9
	ГОСТ 103-2006	-8х60, l=120, шт.	8	0.45	3.6
	ГОСТ 103-2006	-8х60, l=140, шт.	2	0.53	1.1
				Итого:	115.9
		Шпильки M16, l=250, шт.	12		
		Гайки с шайбами M16, шт.	24		

Локальный ремонт межпанельных стыков в наружных (со стороны помещений) и внутренних стенах

Марка. Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг
		Ремонтные работы			
		Ремонтный состав Бирсс РСМ-1 М450, м³	30,44		
		Защитное покрытие Бирсс РСМ, м²	1217,60		
		Цементно-песчаный раствор М200, м³	36.53		

Замена металлического ограждения по периметру кровли

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг	Масса всех,кг
		Устройство металлического ограждения, п.м	372.00		
		Труба ▫ 40х50х5, т	7.13		
		Шпилька М8 на клеевом анкере HIT-HY 270, шт.	1512		

Замена отдельных плит перекрытий

Марка. Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг
		Устройство монолитных ж/б участков			
		⌀16 А500С, п.м	594.0	1.578	937.3
		⌀12 А500С, п.м	3679.3	0.888	3267.3
		хомуты из⌀6А240, $l_{ср.}$=900,шт.	1447	0.200	289.0
		Сетка ⌀5 Вр-I 100х100, м^2	541	3.080	1666.5
		Профлист Н60-845-0.8, м.п	541.1	9.31	5037.4
		Бетон кл. В25, F150, W6, м^3	79,50		
		Керамзит; м^3	54.1		
		HST3 M16, шт.	628		
		Устройство металлических балок			
		Швеллер [22П, п.м	420.4	21.00	8827.7
		Швеллер [27П, п.м	1346.9	27.70	37310.1
		Швеллер [24П, п.м	47.1	24.00	1129.6
		Швеллер [40П, п.м	71.2	48.30	3440.6
		Уголок ∟100х8, п.м	64.50	12,25	790,1
		Уголок L160х100х10, п.м	315.1	22.20	6995.2
		Полоса -8х80, п.м	217.4	5.02	1092.0
		Устройство раскрепления			
		-8х80, l=п.м.	125.6	5.02	631.0
		-12х300, l=п.м.	48.2	28.26	1363.3
		Связь из ⌀12 А500С, ℓ=300, шт.	320	0,27	85.25
		Уголок ∟100х8, п.м	36.0	12.25	441.0
		Шпилька М16, п.м	94		
		Гайки с шайбами М16, шт.	576		

Замена отделочных слоев полов и «пирога» кровли.

Работы и материалы учтены в разделе АР.

Замена лестницы спуска в подвал между осями «3-5/Ж-Е"

Марка. Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг
		Погонная арматура			
16	б. ч.	⌀16А500с, l=п.м.	18.6	1.578	29.4
12	–	⌀12А500с, l=п.м.	361.2	0.888	320.7
				Итого:	350.1
		Арматурные изделия			
С-2.20	см. эскиз	Скоба,⌀8А500с,l=705,шт.	136	0.28	37.87
С-1.20		Скоба,⌀12А500с,l=1180,шт.	14	1.05	15.06
С-3.20		Скоба,⌀8А500с,l=910,шт.	147	0.36	52.84
				Итого:	105.8
				Всего:	455.9
		Бетон кл. В25 ; $м^3$	3.4		
		Кладка из полнотелого красного кирпича М150 на растворе М150 ; $м^3$	7.9		

Ремонт сколов и защитного слоя бетона стен, плит перекрытий, покрытия и внутренних лестничных маршей Локальный ремонт рустов плит перекрытий

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг	Масса всех,кг
		Ремонтные работы при глубине скола до 30 мм			
		Ремонтный состав Бирсс РСМ-1 М450, $м^3$	0.19		
		Защитное покрытие Бирсс РСМ, $м^2$	9.12		
		Заделка рустов			
		Цементно-песчаный раствор М200, $м^3$	6,56		
		Прокладка "ВИЛАТЕРМ СП", п.м	820.0		
		Ремонтный состав Бирсс РСМ-1 М450, $м^3$	1,15		
		Защитное покрытие Бирсс РСМ, $м^2$	65,60		

Замена подиума на 2-м этаже в осях "2-6/Е-И"

Марка. Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг
	см. эскиз	Рама РМ-1, шт.	4	220.80	883.2
		Рама РМ-2, шт.	6	235.90	1415.4
		Рама РМ-3, шт.	1	236.00	236.0
		Рама РМ-3*, шт..	2	244.40	488.8
	ГОСТ 8509-93	L50х5, l=п.м.	356.5	3.77	1344.2
	ГОСТ 8509-93	L50х5, l=100, шт.	78	0.38	29.4
	ГОСТ 8639-82	□60х60х4 (связи), l=п.м.	46.2	6.82	315.3
				Итого:	4712.2
		Анкер М10 для пустотной плиты, шт.	78		
		Устройство рамы РМ-1			
	ГОСТ 8639-82	□60х60х4, l=п.м.	32.3	6.82	220.5
	ГОСТ 103-2006	-4х60, l=60,шт.	3	0.11	0.3
				Итого:	220.8
		Устройство рамы РМ-2			
	ГОСТ 8639-82	□60х60х4, l=п.м.	34.6	6.82	235.6
	ГОСТ 103-2006	-4х60, l=60,шт.	2	0.11	0.2
				Итого:	235.9
		Устройство рамы РМ-3			
	ГОСТ 8639-82	□60х60х4, l=п.м.	34.6	6.82	235.8
	ГОСТ 103-2006	-4х60, l=60,шт.	2	0.11	0.2
				Итого:	236.0
		Устройство рамы РМ-3*			
	ГОСТ 8639-82	□60х60х4, l=п.м.	35.8	6.82	244.2
	ГОСТ 103-2006	-4х60, l=60,шт.	2	0.11	0.2
				Итого:	244.4

Замена бетонных оснований полов подвала с одновременным устройством гидроизоляции

Марка. Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг
		Устройство бетонных полов h=100 мм			
		Сетка ⌀5 Вр-I 100x100, м²	268.3	3.080	826.4
		Бетон кл. В25, F150, W6, м³	26,83		
		Мембрана Planter Standard , м²	268.3		
		Пленка полиэтилен, 20 мкм, м²	268.3		
		Пенополистирол XPS, толщ. 20 мм, м³	10.1		
		Устройство плавающих полов			
		Сетка ⌀5 Вр-I 100x100, м²	641.8	3.080	1976.9
		Бетон кл. В25, F150, W6, h=150, м³	48,14		
		Пленка полиэтилен, 20 мкм, м²	320.9		
		Минераловатная плита Rockwool Флор Баттс Н Оптима, толщ. 40, м²	366.0		
		Жгут Вилатерм 40, п.м	875,0		
		Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции в подвале			
		Техноэласт ЭПП-4,0, м²	2319,32		

Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции наружных стен подвала

Марка. Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг
		Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции наружных стен подвала, м²	2187,5		

Устройство фахверка и стальных каркасов

Марка. Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг
		Общее количество проемов в перегородках*			58
	ГОСТ 8240-97	С12п, l=п.м.	558.0	10.40	5802.8
	ГОСТ 8509-93	L100x8, l=120, шт.	116	1.47	170.5
	ГОСТ 103-2006	-4x120, l=п.м.	38.3	3.77	144.2
				Итого:	6117.5
		Анкер М12 для пустотной плиты, шт.	348		

Замена входной группы со ступенями и пандусом в осях «9-15/В-Г» (начало)

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг	Масса всех,кг
		Устройство плиты на отм. в. -0.150, h=200мм			
12		⌀12 А500С, норм. дл., пог.м.	4140.0	0,888	3676,32
С-1.20а		Скоба из ⌀8А500С, L=1060, шт.	280	0,42	117,60
С-2.20		Скоба из ⌀8А500С, L=935, шт.	215	0,37	79,55
С-7.20		Скоба из ⌀8А500С, L=930, шт.	460	0,37	170,20
		Сборные единицы			
КП1		Каркас КП1 из арматуры А500С, шт.	60	1,01	60,60
КП2		Каркас КП2 из арматуры А500С, шт.	30	2,15	64,50
		Материалы			
		Пенополистирол δ=50-200мм, м³	0.32	–	–
		Засыпка песком с послойным трамбованием до Купл.=0.95; м³	183.0	–	–
		Planter Standard , м²	147.0	–	–
		Бетон кл. В25, F150, W6, м³(плита δ=200мм)	36.5	–	–
		Устройство колонн 400х400мм на отм. -0.150			
Х-1.40		Хомут из ⌀6А240, L=1520, шт.	255	0,34	86,70
С-1.40	-"-	Скоба из ⌀8А500С, L=1130, шт.	60	0,45	27,00
		⌀16 А500С, L=4680, шт.	15	7,39	886,80
		Материалы			
		Бетон кл. В25, F150, W6, м³(колонны)	7.20	–	–
		Устройство плиты пандуса h=150мм			
		⌀8 А500С, норм. дл., пог.м.	385.0	0,395	152,08
		⌀12 А500С, норм. дл., пог.м.	385.0	0,888	341,88
С-1.15		Скоба из ⌀8А500С, L=270, шт.	95	0,11	10,45
		Материалы			
–		Бетон кл. В25, F150, W6, м³	5.3	–	–
–		Засыпка песком с послойным трамбованием до Купл.=0.95; м³	24.3	–	–
–		Planter Standard , м²	24.0	–	–
–		Пенополистирол δ=50мм, м³	0.10	–	–
–		Пенополистирол δ=250мм, м³	4.60	–	–

Замена входной группы со ступенями и пандусом в осях «9-15/В-Г» (окончание)

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг	Масса всех,кг
		Устройство балок плиты покр., h=450мм			
		⌀16 А500С, норм. дл., пог.м.	175.0	1,578	276,15
		⌀20А500С, норм. дл., пог.м.	280.8	3,853	1081,92
В-1.20		Скоба из ⌀12А500С, L=1470, шт.	58	1,31	75,98
В-4.20		Скоба из ⌀12А500С, L=1830, шт.	200	1,63	326,00
Х-2.40		Хомут из ⌀8А240, L=1440, шт.	208	0,34	70,72
Х-3.40		Хомут из ⌀8А240, L=1560, шт.	116	0,34	39,44
С-3.40		Скоба из ⌀16А500С, L=1940, шт.	20	0,45	9,00
		Материалы			
		Бетон кл. В25, F150, W6, м^3	8.0	–	–
		Плита на отм. в. +3.000, h=200мм			
		⌀12 А500С, норм. дл., пог.м.	5130.0	0,888	4555,44
		⌀16 А500С, норм. дл., пог.м.	850.0	1,578	1341,30
С-1.20		Скоба из ⌀8А500С, L=1090, шт.	300	0,43	129,00
С-2.20		Скоба из ⌀8А500С, L=935, шт.	560	0,37	207,20
Ш-1.20	-"-	Шпилька из ⌀6А240, L=295, шт.	305	0,07	21,35
Х-1.20		Хомут из ⌀8А240, L=960, шт.	34	0,38	12,92
Х-2.20		Хомут из ⌀8А240, L=780, шт.	90	0,31	27,90
		Материалы			
–	–	Жесткая мин. вата, δ=100мм, м^3	1.64	–	–
–	–	Жесткая мин. вата, δ=150мм, м^3	0.76	–	–
–	–	Жесткая мин. вата, δ=200мм, м^3	0.55	–	–
–	–	Бетон кл. В25, F150, W6, м^3(плита δ=200мм)	39.4	–	–
–	–	Бетон кл. В25, F150, W6, м^3(парапет δ=200мм)	4.6	–	–

Замена конструкций входа в осях «К» м/о «3-6»

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг	Масса всех,кг
		Устройство плиты(отм. в. -0,070) h=200мм			
12		ф12 А500С, норм. дл., пог.м.	440.0	0,888	390,72
С-1.20а		Скоба из ф8А500С, L=1060, шт.	32	0,42	13,44
С-2.20		Скоба из ф8А500С, L=935, шт.	110	0,37	40,70
С-7.20		Скоба из ф8А500С, L=930, шт.	40	0,37	14,80
		Материалы			
		Пенополистирол δ=50-250мм, м^3	0.39	-	-
		Planter Standard , м^2	13.0	-	-
		Бетон кл. В25, F150, W6, м^3(плита δ=200мм)	4.0	-	-
С1		Монтаж стоек С1			
-		Труба 160х160х6, L=3092, шт.	8	87,47	699,76
		Лист -200х14, L=200, шт.	16	4,40	70,40
Д1		Деталь Д1, шт.	8	8,25	66,00
				Итого:	836.16
		Монтаж деталей Д1			
-		Лист -14х250, L=250, шт.	8	6,87	54,96
-		ф16А500С, L=440, шт.	16	0,69	11,04
				Итого:	66.00
		Устройство плиты покрытия и парапета, δ=200мм			
8		ф8 А500С, норм. дл., пог.м.	55.0	0,395	21,73
12		ф12 А500С, норм. дл., пог.м.	640.0	0,888	568,32
16		ф16 А500С, норм. дл., пог.м.	110.0	1,578	173,58
С-1.20		Скоба из ф8А500С, L=1090, шт.	40	0,43	17,20
С-2.20		Скоба из ф8А500С, L=935, шт.	260	0,37	96,20
В-1.20		Скоба из ф12А500С, L=1470, шт.	130	1,31	170,30
		Сборные единицы			
КП1		Каркас КП1 из арматуры А500С, шт.	40	1,01	40,40
		Материалы			
		Бетон кл. В25, F150, W6, м^3(плита δ=200мм)	7.5	-	-
		Пенополистирол δ=100мм, м^3	1.00	-	-

Замена конструкций крылец по осям «23» м/о «Б–В», «К» м/о «18–19»

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг	Масса всех,кг
		Вход по оси К м/о 18–19			
		Устройство плиты на отм. в. –0.070, h=200мм			
12		⌀12 А500С, норм. дл., пог.м.	130.0	0,888	115,44
С–1.20а		Скоба из ⌀8А500С, L=1060, шт.	10	0,42	4,20
С–2.20		Скоба из ⌀8А500С, L=935, шт.	61	0,37	22,57
С–7.20		Скоба из ⌀8А500С, L=930, шт.	30	0,37	11,10
		Материалы			
–		Пенополистирол δ=50–250мм, м³	0.22	–	–
–		Засыпка песком с послойным трамбованием до Купл.=0.95; м³	6.8	–	–
–		Planter Standard , м²	5.0	–	–
–		Бетон кл. В25, F150, W6, м³	1.7	–	–
		Вход по оси 23 м/о Б–В			
		Устройство плиты на отм. в. –0.820, h=200мм			
12		⌀12 А500С, норм. дл., пог.м.	180.0	0,888	159,84
С–1.20а		Скоба из ⌀8А500С, L=1060, шт.	12	0,42	5,04
С–2.20		Скоба из ⌀8А500С, L=935, шт.	40	0,37	14,80
С–7.20		Скоба из ⌀8А500С, L=930, шт.	45	0,37	16,65
		Материалы			
–		Пенополистирол δ=150мм, м³	0.03	–	–
–		Засыпка песком с послойным трамбованием до Купл.=0.95; м³	3.7	–	–
–		Planter Standard , м²	5.8	–	–
–		Бетон кл. В25, F150, W6, м³	1.65	–	–

Устройство дополнительных входных площадок в осях: «1» м/о «Б–В», «1» м/о «Г–Д», «23» м/о «Г–Д» (3 шт.)

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг	Масса всех,кг
		Устройство плит (отм. в. -0,820) h=200мм (3шт.)			
		⌀8 А500С, норм. дл., пог.м.	165.0	0,395	65,18
		⌀12 А500С, норм. дл., пог.м.	165.0	0,888	146,52
С-1.20а		Скоба из ⌀8А500С, L=1060, шт.	24	0,42	10,08
С-2.20		Скоба из ⌀8А500С, L=935, шт.	135	0,37	49,95
		Материалы			
		Бетон кл. В25, F150, W6, м^3	3.3	–	–
		Пенополистирол δ=50мм, м^3	0.99	–	–
		Подсыпка песком с послойным трамбованием до Купл.=0.95;м^3	4.5	–	–
		Planter Standard , м^2	18.0	–	–

Замена конструкций приямков спуска в подвал по осям «А–Б» м/о «2–3» и «21–22», «3» и «21» м/о «Е–Ж» (4 приямка)

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг	Масса всех,кг
		Лестн. марши, h=200мм			
12		⌀12 А500С, норм. дл., пог.м.	770.0	0,888	683,76
С-1.20а		Скоба из ⌀8А500С, L=930, шт.	55	0,42	23,10
С-7.20		Скоба из ⌀8А500С, L=930, шт.	432	0,37	159,84
		Материалы			
		Бетон кл. В25, F150, W6, м^3	7.0	–	–
		Засыпка песком с послойным трамбованием до Купл.=0.95; м^3	10.6	–	–
		Planter Standard , м^2	22.0	–	–
		Монтаж закладных деталей ЗД2			
		Лист -200х12, L=200, шт.	12	3,77	45,24
		⌀12А500С, L=600, шт.	48	0,53	25,44
				Итого:	70.68

Замена вентиляционных шахт по осям: «Б» м/о «1-2» и «22-23» (2шт.) (начало)

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг	Масса всех,кг
		Вентшахта по оси Б м/о 1-2			
		Устройство стен толщ.200мм			
		ф12 А500С, норм. дл., пог.м.	900.0	0,888	799,20
С-2.20		Скоба из ф8А500С, L=935, шт.	33	0,37	12,21
С-3.20		Скоба из ф8А500С, L=950, шт.	36	0,38	13,68
С-4.20		Скоба из ф12А500С, L=1350, шт.	138	1,20	165,60
Ш-1.20		Шпилька из ф6А240, L=295, шт.	160	0,07	11,20
		Материалы			
		Бетон кл. В25, F150, W6, $м^3$	5.0	-	-
		Оклеечная гидроизоляция вертик. в 2 слоя по битумному праймеру; $м^2$	17.0	-	-
		Пенополистирол δ=100мм, $м^3$	0.20	-	-
		Устройство плиты на отм. в. +2,350, h=200мм			
		ф12 А500С, норм. дл., пог.м.	110.0	0,888	97,68
		ф16 А500С, норм. дл., пог.м.	50.0	1,578	78,90
С-1.20		Скоба из ф8А500С, L=1090, шт.	8	0,43	3,44
С-2.20		Скоба из ф8А500С, L=935, шт.	90	0,37	33,30
		Материалы			
		Пенополистирол δ=100мм, $м^3$	0.07	-	-
		Бетон кл. В25, F150, W6, $м^3$(плита δ=200мм)	1.3	-	-
		Вентшахта по оси Б м/о 22-23			
		Устройство стен толщ.200мм			
		ф12 А500С, норм. дл., пог.м.	970.0	0,888	861,36
С-2.20		Скоба из ф8А500С, L=935, шт.	33	0,37	12,21
С-3.20		Скоба из ф8А500С, L=950, шт.	36	0,38	13,68
С-4.20		Скоба из ф12А500С, L=1350, шт.	162	1,20	194,40
Ш-1.20		Шпилька из ф6А240, L=295, шт.	180	0,07	12,60

Замена вентиляционных шахт по осям: «Б» м/о «1–2» и «22–23» (2шт.) (окончание)

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг	Масса всех,кг
		Материалы			
		Бетон кл. В25, F150, W6, $м^3$	5.4	–	–
		Оклеечная гидроизоляция вертик. в 2 слоя по битумному праймеру; $м^2$	22.0	–	–
		Пенополистирол δ=100мм, $м^3$	0.30	–	–
		Устройство плиты на отм. в. +2,350, h=200мм			
		⌀12 А500С, норм. дл., пог.м.	110.0	0,888	97,68
		⌀16 А500С, норм. дл., пог.м.	50.0	1,578	78,90
С-1.20		Скоба из ⌀8А500С, L=1090, шт.	8	0,43	3,44
С-2.20		Скоба из ⌀8А500С, L=935, шт.	90	0,37	33,30
		Материалы			
		Пенополистирол δ=100мм, $м^3$	0.07	–	–
		Бетон кл. В25, F150, W6, $м^3$	1.3	–	–

Крепление оборудования в спортивном зале

Марка. Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг
		Фахверк для крепления спортивного инвантаря			
	ГОСТ 30245-2012	Уголок ⌞100х8, ℓ=120, шт.	36	1.47	52,9
	ГОСТ 103-2006	Лист -4х120х330, шт.	18	1.24	22,38
	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр I12Б1, ℓ=2800, шт.	18	32,2	579.60
		Анкер М12 шт.	72		
		Крепление баскетбольных корзин (4 шт.)	8		
	ГОСТ 30245-2012	Труба □100х8, ℓ=1150, шт.	8	25.70	205.6
	ГОСТ 8509-93	Уголок ⌞50х5, ℓ=2030, шт.	16	7.65	122.4
	ГОСТ 103-2006	Лист -4х80х400, шт	32	1.00	32,15
	ГОСТ 103-2006	Лист -4х100х100, шт	16	0.31	5,02
				Итого:	1020.1

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 131800485064822236171967080040263232939
Владелец: Коровка Артемий Денисович
Должность: Главный эксперт
Электронная почта: null
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
Действителен: с 25.09.2024 по 19.12.2025
Дата подписания: 12.08.2025 12:15:29

Сводная спецификация ИОС1, ИОС2, ИОС3
по объекту: Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4

Спецификация оборудования и материалов Том 5.1 (2023-00272-01-0-ИОС1) *Монтаж равен демонтажу*		
Щиты распр., ящики силовые, панели	шт	68
Светильники	шт	1632
Выключатели и розетки	шт	2240
Кабели и провода	м	23600
Трубы ПВХ	м	16550
Спецификация оборудования и материалов (том 5.2, Система водоснабжения (2024-00272-01-0-ИОС2), том 5.3 Система водоотведения (2024-00272-01-0-ИОС3) *Монтаж равен демонтажу*		
Трубы стальные	м	1960
Трубы полипропиленовая	м	1827
Трубы чугунные	м	115
Теплоизоляция	м	1960
Краны металлические, задвижки	шт	421
Смесители, полотенцесушители, поддоны, мойки	шт	187
Раковины, умывальники, унитазы, душевые системы	шт	171