ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды"

Часть 2. Мероприятия по обращению со строительными отходами

16-25/Г-П – ООС2

Том 8.2

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»

1 **этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды"

Часть 2. Мероприятия по обращению со строительными отходами

16-25/**Г-П – ООС**2

Том 8.2

Технический директор – главный инженер — Н.А. Губарев

Главный инженер проекта — Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

Введение 4

1. Краткие сведения о проектируемом объекте……..……..…….....6

1.1 Местоположение и краткая характеристика предприятия ……..……...6

2. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов ……..……..7

2.1 Виды отходов строительства и сноса, образующихся на объекте и объемы их образования…….. 8

2.2 Обоснование норм образования отходов в период производства строительно-монтажных работ 10

2.3 Определение класса опасности отходов строительства и сноса. ……14

2.4 Расчет объемов образования отходов на период эксплуатации ……..…..…….....15

3. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов……..…….17

Список используемой литературы

Приложение А

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						16-25/Г-П-ООС2-ТЧ
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Юдин			06.26	Мероприятия по обращению со строительными отходами
Проверил		Маркова			06.26	
Н. контр.		Губарева			06.26	Текстовая часть
ГИП		Неменов			06.26	

Стадия	Лист	Листов
П	1	14

ООО ПСК «АЗУРИТ»

Азурит

Формат А4

Введение

В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей» в составе проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (Школа № 429), расположенного по адресу: г. Москва, 5 ул. Соколиной горы д.14.»

Участок школы располагается в сложившейся жилой застройке и удален от крупных магистралей округа. С севера участок ограничен 5-й улицей Соколиной горы, с востока 7-ми и 5-ти этажными домами, с запада 7-ми этажный жилой дом и 2-х этажный детский сад, с юга примыкает территория 5-ти этажной больницы.

Здание школы основного здания в осях «1-23/А/1-А1» построено в 1938 году по индивидуальному проекту.

В ходе проведения реконструкции в 2006 г. надземные конструкции основного здания подлежали полной замене, а также были возведены надземные и подземные конструкции пристройки в осях «Н-П1/11-171» . В объеме основного здания также был расширен подвал.

Идентификационные сведения объекта защиты:

Идентификационные сведения объекта защиты:

1. Уровень ответственности – II нормальный (согласно ФЗ № 384 от 30.12.2009
2. Степень огнестойкости – I;
3. Класс конструктивной пожарной опасности – С0;
4. Класс функциональной пожарной опасности: Ф 4.1 — «Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций».

В здании предусмотрено 10 выходов с первого этажа и 6 выходов из подвала на планировочную отметку земли. Для вертикальной связи между этажами в трехэтажном корпусе предусмотрены 3 лестничные клетки, в четырехэтажном корпусе – 2 лестничные клетки.

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.

Разработка мероприятий по охране окружающей среды осуществлялась в соответствии с требованиями государственных законодательных и нормативных документов, регулирующих природоохранную деятельность, в т.ч:

– Водный кодекс Российской Федерации, № 74-ФЗ от 03 июня 2006 г.;

– Земельный кодекс Российской Федерации, № 136-ФЗ от 25 октября 2001 г.;

– Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 г.;

– Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04 мая 1999 г.;

– Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24 июня 1998 г.;

– Закон Российской Федерации «О недрах» № 2395-1 от 21 февраля 1992 г.;

– Федеральный закон «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23 ноября 1995г.;

– Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 30 июня 2003 г. и др.

Вопросы охраны природы и рационального использования природных ресурсов рассматриваются проектом с учетом особенностей природных условий и оценки влияния проектируемого объекта на окружающую среду района.

Состав раздела принят согласно требованиям нормативных документов:

– Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29 декабря 2004;

– Постановление правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. (ред. От 23.01.2016г.) «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

В настоящем томе проектной документации разработаны мероприятия по обращению с отходами строительства и сноса

1. Краткие сведения о проектируемом объекте

1.1 Местоположение и краткая характеристика предприятия.

Объект капитального ремонта: *общеобразовательное учреждение.*

Здание, подлежащее капитальному ремонту, является структурным подразделением Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения (Школа № 429), расположенного по адресу: г. Москва, 5 ул. Соколиной горы д.14.

Участок школы располагается в сложившейся жилой застройке и удален от крупных магистралей округа. С севера участок ограничен 5-й улицей Соколиной горы, с востока 7-ми и 5-ти этажными домами, с запада 7-ми этажный жилой дом и 2-х этажный детский сад, с юга примыкает территория 5-ти этажной больницы.

Здание школы основного здания в осях «1-23/А/1-А1» построено в 1938 году по индивидуальному проекту.

В ходе проведения реконструкции в 2006 г. надземные конструкции основного здания подлежали полной замене, а также были возведены надземные и подземные конструкции пристройки в осях «Н-П1/11-171» . В объеме основного здания также был расширен подвал.

Теперь здание школы состоит из двух сложных в плане объемов: 1)- в осях «1-23/А/1-А1» – четырехэтажное с техническим этажем, габаритными размерами 68,415*31,145 м., высотой 19,9 м. (выходы на кровлю- 22.500м); 2)- в осях «Н-П1/11-171» – трехэтажное, габаритными размерами 47,915*63,510 м., высотой – 13,840 м. (выходы на кровлю- 16.700м). Под всем зданием находится подвал.

Высота подвала в чистоте от 1,950 до 2,135 м. Высоты: четырехэтажного здания в чистоте: 3,620-3,700 м., тех. этажа-2,450. Трехэтажного здания-3,940-4000 м.

Функциональное назначение здания: Согласно ОК 013-2014 Общероссийский классификатор ОКОФ, 210.00.12.10.470 - здание школы.

Фундаменты- монолитные, ленточные под наружные и внутренние стены. Под колонны отдельно стоящие столбчатые.

Объем основного здания четырехэтажный- в конструктивном отношении возведен по стеновой схеме, в уровне подвала – по смешанной каркасно-стеновой. Наружные и внутренние несущие стены надземной части монолитные железобетонные. Наружные стены толщиной 200 мм. утепленны минераловатными плитами с последующем оштукатуриванием и окрашиванием высококачественной, атмосферостойкой краской. Стены подземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Толщина стен подвала составляет 510 и 640 мм. Столбы в уровне подвала кирпичные.

Фундаменты выполнены из кладки бутового камня на цементно-известковом растворе. Глубина заложения фундаментов от пола подвала составляла 0,6-1,0 м. Междуэтажные перекрытия и покрытие выполнены в виде монолитных железобетонных безбалочных плит. Толщина плит составляет 200 и 250 мм.

Кровля плоская совмещенная. Водосток внутренний организованный, обеспечен уклонами кровли в направлении водоприемных воронок ливневой канализации. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой стен и жестких в своей плоскости дисков перекрытий и покрытия.

Объем пристройки трехэтажный- в конструктивном отношении возведен по смешанной каркасно-стеновой схеме. Наружные и внутренние несущие стены подземной части монолитные железобетонные. Толщина стен подвала без учета отделочных покрытий составляет 500-600 мм. Наружные стены надземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича глиняного обыкновенного М-150 на растворе М-100, толщиной 510, 640 мм. Фасады утеплены минераловатными плитами с последующим оштукатуриванием и окрашиванием.

2. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов

2.1 Отходы строительства от разборки конструкций и естественных потерь строительных материалов приняты на основании данных сводной ведомости объема работ.

Наименование отходов	Код отхода по ФККО	Производство	Опасные свойства отхода	Размещение отходов	Количество, т/пер (монтаж)	Количество, т/пер (на демонтаж)	Количество, т/пер (общее)
Итого I класса опасности					0	0	0
Итого II класса опасности					0	0	0
Итого III класса опасности					0	0	0
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4	строительство	Данные не установлены	Передается на утилизацию	0.01539116	38.893038	38.9084
обрезь и лом гипсокартонных листов	8 24 110 01 20 4	строительство	Данные не установлены	Передается на утилизацию	0.08667	173.34	173.427
отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	строительство	Данные не установлены	Передается на утилизацию	9.34616592	483.906204	493.252
Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	строительство	Данные не установлены	Передается на утилизацию	0	1.8754227	1.87542
отходы линолеума незагрязненные	8 27 100 01 51 4	строительство	Данные не установлены	Передается на утилизацию	0.0015848	0	0.00158
отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4	строительство	Данные не установлены	Передается на утилизацию	0.12975501	6.093606	6.22336
Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные	4 57 119 01 20 4	строительство	Данные не установлены	Передается на утилизацию	0.007863	0.287925	0.29579
Итого IV класса опасности					9.58742989	704.396196	713.984
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5	строительство	Опасные свойства отсутствуют	Передается на утилизацию	0	1.964545	1.96455
лом строительного кирпича незагрязненный	8 23 101 01 21 5	строительство	Опасные свойства отсутствуют	Передается на утилизацию	7.46352	373.176	380.64
лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	8 21 101 01 21 5	строительство	Опасные свойства отсутствуют	Передается на утилизацию	0.00573852	0.498852	0.50459

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	8 22 201 01 21 5	строительство	Опасные свойства отсутствуют	Передается на утилизацию	13.6081152	739.008	752.616
прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	строительство	Опасные свойства отсутствуют	Передается на утилизацию	0.21825545	4.93687	5.15513
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме	8 22 301 01 21 5	строительство	Опасные свойства отсутствуют	Передается на утилизацию	2.493975	451.5588	454.053
Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	строительство	Опасные свойства отсутствуют	Передается на утилизацию	3.4170651	156.521055	159.938
Итого V класса опасности					27.2066693	1727.66412	1754.87
ВСЕГО ОТХОДОВ					36.7940992	2432.06032	2468.85

Обоснование объемов отходов

Расчет отходов основан на ведомостях работ раздела АР и КР. Расчет приведен в приложение А

Места для временного хранения (накопления) отходов на период строительства

Временное хранение отходов необходимо осуществлять на специально отведенных и оборудованных площадках на территории и в помещениях объекта. Допускается временное хранение отходов на специальных площадках при соблюдении следующих условий: должна быть предусмотрена эффективная защита отходов от воздействия атмосферных осадков (размещение в помещениях, сооружение навесов, оснащение накопителей крышками и т.д.).

Складирование отходов на территории должно осуществляться в определенном выгороженном месте с ограничением доступа людей, не имеющих отношение к производству данных работ. Площадка должна иметь беспрепятственный подъезд спецавтотранспорта для вывоза образующихся отходов.

Вывоз образующихся отходов должен осуществляться своевременно по мере накопления или отгрузка строительных отходов может осуществляться непосредственно в спецавтотранспорт.

Образующиеся отходы должны складироваться на площадке складирования отходов согласно виду и классу опасности. Предельный срок накопления - не более 7 календарных дней. Складирование отходов осуществляется ручным или механизированным способом.

Отходы строительства сдаются для утилизации и переработки по договорам в организации, имеющие лицензии на соответствующий вид деятельности.

2.2 Влияние на окружающую среду

На стройплощадке для снижения негативного воздействия на окружающую среду будет установлены биотуалеты, бункер-накопитель для сбора строительного мусора.

Отходы, образующиеся на стройплощадке в период строительства, будут храниться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах и своевременно вывозиться по договору со специализированными организациями.

После завершения строительно-монтажных работ в проекте предусмотрено выполнение работ по благоустройству и озеленению территории в зоне работ.

Выполнение действующих санитарно-эпидемиологических, экологических и технологических норм и правил гарантирует не нанесение ущерба окружающей среде в результате реализации проекта.

2.3 Правила экологической безопасности при сборе и хранении отходов

Сбор и хранение отходов производства и потребления осуществляются согласно следующим нормативным документам:

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

- ГОСТ 12.1.00-88 «Требования к воздуху рабочей зоны в части ПДК».

Накопление и хранение отходов на территории допускаются временно для вывоза на переработку, утилизацию, захоронения на спецполигонах.

Отходы формируются в процессе строительной деятельности и жизнедеятельности рабочих.

Отходы подразделяются в зависимости от вида, класса опасности и типа утилизации. Сбор отхода осуществляется в мусорные контейнера или в непосредственной близости от места образования или непосредственно в спецавтотранспорт.

Пищевые отходы воизбежании процессов разложения рекомендуется вывозить не реже чем 2 раза в неделю.

Не допускается совместное хранение целых или разбитых ламп и их сбор в один и тот же контейнер. Для сбора боя ламп применяются специальные герметичные закрывающиеся контейнеры.

Крупные строительные отходы или, собираются в течении дня, помещаются в соответствующую тару и затем перемещаются на площадку временного накопления.

Транспортировка отходов производится транспортом специализированных организаций, занимающихся утилизацией или переработкой отходов, или специализированными транспортными фирмами.

Перед транспортировкой проверяется затаривание отходов с целью исключения пыления, разлива и других потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

2.4 Действия в аварийных ситуациях, связанных с хранением отходов.

Аварийные ситуации, которые могут возникать при временном накоплении и хранении отходов – возгорание отходов, разлив отработанных нефтепродуктов, разрушение люминесцентных ламп.

Для ликвидации их последствий предусмотрены следующие средства и действия:

- Возгорание отходов – тушение пеной (в соответствии с ППВ – 01-93), огнетушителями (ОХП-10) и песком.

- При разрушении ламп, содержащих ртуть, нейтрализация ртути осуществляется в 2 стадии:

1. механическая - шарики ртути собираются влажной бумагой (фильтровальной или газетной). После чего бумагу сразу не выбрасывают, а помещают в банку с пробкой и заливают раствором (в 1 литре воды 1 кг KMnO4 и 5 мл концентрированной HCl) и выдерживают в течении нескольких дней.

2. химическая - демеркуризация раствором хлорида железа (FeCl3) – 20% раствором FeCl3 обильно смачивают поверхности, затем несколько раз протирают щеткой и оставляют до полного высыхания. Через 1-2 суток поверхность тщательно промывают мыльной, а затем чистой водой.

- Разливы отработанных нефтепродуктов:

Правила безопасности обращения с отработанными нефтепродуктами основываются на требованиях ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТ 21046-2015 «Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия».

При возможном разливе отработанных нефтепродуктов необходимо:

1. Засыпать масляное пятно чистыми древесными опилками или песком несколько раз до тех пор, пока большая часть масла не будет убрана.

2. Опилки древесные или песок, загрязненные маслами, поместить в герметичный металлический контейнер на временное хранение для дальнейшей утилизации.

3. Снять верхний слой почвы, загрязненный маслом, и поместить в герметичный металлический контейнер для дальнейшей утилизации.

Для предотвращения аварийных ситуаций требуется систематический контроль выполнения технологических инструкций и мероприятий по охране труда и пожарной профилактике, инструкций по хранению отходов.

2.6 Расчет объемов образования отходов на период эксплуатации

Проектом предусматривается переоборудования помещений под установку медицинского оборудования, сохраняется существующее функциональное назначение помещений. После окончания строительства и благоустройства территории качественные условия образования отходов будут соответствовать условиям до строительства. Воздействия на окружающую среду района будет минимально. Отходы будут учитывается также, как и раньше и сдаваться в специализированные организации для утилизации и переработки. Места сбора, хранения и утилизации отходов определяются в Проекте нормативного образования отходов, имеющегося у организации. Расчет отходов не целесообразен.

3. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

3.1 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов

Период ремонтных работ

Для снижения неблагоприятного воздействия на окружающую среду при проведении строительства предусмотрен комплекс мероприятий профилактического плана, направленных на снижение степени загрязнения и предотвращение переноса загрязнителей со стройплощадок на сопредельные территории. К ним относится:

- Заправка и ремонт строительных машин и механизмов производятся только в специально отведенных для этого организациях (местах) (АЗС, СТОА). Запрещается сброс отработанного масла в грунт.

- Утечка нефтепродуктов не допускается. Для устранения утечки нефтепродуктов и загрязнения почвы и воды рекомендуется под насосы и другие механизмы устанавливать поддоны.

• Мусор и бытовые отходы будут собираться в специальные герметичные контейнеры и по мере накопления вывозятся на постоянную свалку.

• В строительный период запрещается:

-
- захламление и заваливание мусором строительной площадки;
- сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке в пределах городской застройки;
- при обслуживании машин и механизмов сброс на рельеф горюче смазочных материалов;
- стоянка механизмов с работающими двигателями при перерывах или остановках в работе;
- вырубка древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников, сохраняемые в зоне работ деревья должны быть защищены деревянными щитами высотой 2 м;
- при уборке строительных отходов и мусора сбрасывать их с этажей здания без применения закрытых лотков, ящиков или контейнеров.

Выполнение действующих санитарно-эпидемиологических, экологических и технологических норм и правил гарантирует проведение строительных работ без ущерба окружающей среде в результате строительства объекта.

Период эксплуатации

Проектом предусматривается переоборудования помещений под установку медицинского оборудования, сохраняется существующее функциональное назначение помещений, их площади. После окончания строительства и благоустройства территории качественные условия образования отходов будут

соответствовать условиям до строительства. Отходы будут учитывается также, как и раньше и сдаваться в специализированные организации для утилизации и переработки. Места сбора, хранения и утилизации отходов определяются в Проекте нормативного образования отходов, имеющегося у организации. Расчет отходов не целесообразен.

Список используемой литературы

1. Об охране окружающей среды (с изменениями на 09 марта 2021 года). Федеральный закон от 10.01.02 № 7-ФЗ ;

2. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 “О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” (с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009 г., 13 апреля, 7 декабря 2010 г., 15 февраля 2011 г., 21.12.2020 г.);

3. Об охране атмосферного воздуха (с изменениями на 08 декабря 2020 года) Федеральный закон от 04.05.99 № 96-ФЗ;

4. Об отходах производства и потребления (с изменениями на 14 июня 2020 года). Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ;

5. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)», фирма «ИНТЕГРАЛ», 2015 г.

6. «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», НИИ ВОДГЕО».

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

8. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 2012 г;

9. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 2008 г

10. «Защита от производственного шума» под редакцией Русакова.

11. «Рекомендации по применению шумовых характеристик оборудования для расчета шума в жилой застройке», Строительная акустика , М. 1983 г.

12. Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве автомобильных дорог» М.В. Нечаев, В.Г. Систер, В.В. Силкин, Москва 2004 г.

13. Защита от шума./Справочник проектировщика. - М.: Стройиздат, 1979.

14. Пособие с МГСН 2.04-97. Проектирование защиты от транспортного шума и виб-раций жилых и общественных зданий., М., 1999 г.

15. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязня-ющих веществ в атмосферный воздух. Санкт-Петербург – 2012г.

Ведомость обьемов работ

№	Наименование вида работ	Ед.изм	Объем работ	Наименование отхода	ФККО	толщина , м	Обьем	удельный вес т/3	Вес 1 ед, кг	Вес, т	Трудноустранимых потерь (согласно РДС 82-202-96	вес потерь т.	вес демонтаж, т.
1	Демонтаж ограждения Ог-3. Ограждение площадки (главный вход): Металлическое из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм	м.п.	11.08	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				3.6	0.039888			0.039888
2	Демонтаж ограждения Ог-4. Ограждение ступеней (главный вход): Металлическое из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм	м.п.	19.48	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				3.6	0.070128			0.070128
3	Демонтаж ограждения Ог-5. Ограждение пандуса (главный вход): Металлическое из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм,	м.п.	44.64	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				3.6	0.160704			0.160704
4	Демонтаж ограждения Ог-6. Выходы по осям 1/Б-В, 1/Е-Ж, Л/18-19, 23/Е-Ж, 23/Б-В: Ограждение площадки и ступеней из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм	м.п.	14.53	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				3.6	0.052308			0.052308
5	Демонтаж ограждения Ог-6.1. Выходы по осям Л/19-21: Поручень из нержавеющей полированной стали на высоте 900	м.п.	3.3	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				3.1	0.01023			0.01023
6	Демонтаж ограждения Ог-7. Вход по осях Л/3-7: Ограждение площадки и ступеней из нержавеющей полированной стали высотой 900 мм	м.п.	15.88	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				3.1	0.049228			0.049228
	Демонтаж ограждения Ог-7. Вход по осях Л/3-7: Калитка для загрузки из нержавеющей полированной стали высотой 900 мм	м.п.	2.85	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				3.1	0.008835			0.008835
7	Демонтаж ограждения Ог-8. Ограждение приямков: Устройство пристенного поручня из нержавеющей полированной стали на высоте 900 мм,	м.п.	30.12	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				3.1	0.093372			0.093372
8	Демонтаж ограждения Ог-9. Ограждение приямков: нержавеющая полированная сталь на высоту 900 мм,	м.п.	38.04	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				3.1	0.117924			0.117924
9	Демонтаж ограждения Ог-10. Ограждение кровли: Сталь, заводского изготовления, высота 600 мм,	м.п.	88.7	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				2.8	0.24836			0.24836

Ведомость монтажа НАРУЖНЫХ ограждений

1	Монтаж ограждения Ог-3. Ограждение площадки (главный вход): Металлическое из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм; -стойка опорная (крепление к ступени в пол)труба Ø 38х1,5 мм, расстояние между стойками 900 мм; -стойка с шагом 100 мм, труба ø16х1,5 -ригель (нижний и верхний на высоте 150 мм, 1200 мм), труба 38х1,5	м.п.	11.08	Отход не образуется
2	Монтаж ограждения Ог-4. Ограждение ступеней (главный вход): Металлическое из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, с поручнями на высоте 900 и 700 мм, непрерывное с нетравмирующими окончаниями. -поручень: труба Ø 50х1,5 мм; крепление боковое на кронштейнах; -стойка опорная (крепление к ступени в пол)труба Ø 38х1,5 мм, расстояние между стойками 900 мм; -стойка с шагом 100 мм, труба ø16х1,5 -ригель (нижний и верхний на высоте 150 мм, 1200 мм), труба 38х1,5	м.п.	19.48	Отход не образуется
3	Монтаж ограждения Ог-5. Ограждение пандуса (главный вход): Металлическое из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, с поручнями на высоте 900 и 700 мм, непрерывное с нетравмирующими окончаниями. -поручень: труба Ø 50х1,5 мм; крепление поручня боковое на кронштейнах; -стойка (крепление к ступени в пол): труба Ø 38х1,5 мм, расстояние между стойками 900 мм; -стойка с шагом 100 мм, труба ø16х1,5 -ригель (нижний и верхний на высоте 150 мм, 1200 мм), труба 38х1,5	м.п.	44.64	Отход не образуется
4	Монтаж ограждения Ог-6. Выходы по осям 1/Б-В, 1/Е-Ж, Л/18-19, 23/Е-Ж, 23/Б-В: Ограждение площадки и ступеней из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, с поручнями на высоте 900 и 500 мм, непрерывное с нетравмирующими окончаниями. -поручень труба Ø 50х1,5 мм; крепление поручня боковое на кронштейнах, -стойка опорная (крепление к ступени в пол)труба Ø 38х1,5 мм, расстояние между стойками 900 мм; -стойка с шагом 100 мм, труба ø16х1,5 -ригель (нижний и верхний на высоте 150 мм, 1200 мм), труба 38х1,5	м.п.	14.53	Отход не образуется
5	Монтаж ограждения Ог-6.1. Выходы по осям Л/19-21: Поручень из нержавеющей полированной стали на высоте 900 и 500 мм, непрерывное с нетравмирующими окончаниями. - поручень труба Ø 50х1,5 мм; крепление поручня боковое на кронштейнах, -стойка опорная (крепление к ступени в пол)труба Ø 38х1,5 мм, расстояние между стойками 900 мм;	м.п.	3.3	Отход не образуется
6	Монтаж ограждения Ог-7. Вход по осях Л/3-7: Ограждение площадки и ступеней из нержавеющей полированной стали высотой 900 мм; -стойка (крепление к ступени в пол): -труба Ø 38х1,5 мм, расстояние между стойками 900 мм; -стойка с шагом 100 мм, труба ø16х1,5 -ригель (нижний и верхний), труба 38х1,5	м.п.	15.88	Отход не образуется

	Монтаж ограждения Ог-7. Вход по осях Л/3-7: Устройство калитки для загрузки из нержавеющей полированной стали высотой 900 мм. Стойка опорная : труба Ø 38х1,5 мм, расстояние между стойками 900 мм; -стойка с шагом 100 мм, труба ø16х1,5 -ригель (нижний и верхний), труба 38х1,5	м.п.	2.85	Отход не образуется									
7	Монтаж ограждения Ог-8. Ограждение приямков: Устройство пристенного поручня из нержавеющей полированной стали на высоте 900 мм, ø50 мм	м.п.	30.12	Отход не образуется									
8	Монтаж ограждения Ог-9. Ограждение приямков: нержавеющая полированная сталь на высоту 900 мм, -стойкай с шагом 100 мм, труба ø16х1,5 - ригель (нижний и верхний), труба 38х1,5	м.п.	38.04	Отход не образуется									
9	Монтаж ограждения Ог-10. Ограждение кровли: Сталь, заводского изготовления, высота 600 мм, RAL 7016. Расстояние между стойками 1000 мм.	м.п.	88.7	Отход не образуется									
Раздел: Наружные оконные блоки													
Ведомость демонтажа НАРУЖНЫХ оконный блоков													
1	Демонтаж оконного блока ОК-1. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля	шт	189	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	8.316			8.316
2	Демонтаж оконного блока ОК-1*. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из алюминиевых комбинированных профилей	шт	19	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.836			0.836
3	Демонтаж оконного блока ОК-1**. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля	шт	3	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.132			0.132
4	Демонтаж оконного блока ОК-2. Размеры 2170х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля	шт	3	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				42	0.126			0.126
5	Демонтаж оконного блока ОК-2/1. Размеры 2170х2040(Н) Оконный блок из алюминиевых комбинированных профилей	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				42	0.042			0.042
6	Демонтаж оконного блока ОК-2*. Размеры 2170х2040(Н) Оконный блок из алюминиевых комбинированных профилей	шт	4	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				42	0.168			0.168
7	Демонтаж оконного блока ОК-3. Размеры 2170х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля	шт	4	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				42	0.168			0.168
8	Демонтаж оконного блока ОК-4. Размеры 1100х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля	шт	12	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				36	0.432			0.432
9	Демонтаж оконного блока ОК-4*. Размеры 1100х2040(Н) Оконный блок из алюминиевых комбинированных профилей	шт	0	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				36	0			0
10	Демонтаж оконного блока ОК-5. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля	шт	7	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.308			0.308
11	Демонтаж оконного блока ОК-5*. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из из алюминиевых комбинированных профилей	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.044			0.044

12	Демонтаж оконного блока ОК-5/1. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.044			0.044
13	Демонтаж оконного блока ОК-6. Размеры 700х2040(Н) Оконный блок из алюминиевых комбинированных профилей	шт	0	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				25	0			0
14	Демонтаж оконного блока ОК-7. Размеры 950х2040(Н) Оконный блок из алюминиевых комбинированных профилей	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				28	0.028			0.028
15	Демонтаж оконного блока ОК-8. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля	шт	9	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.396			0.396
16	Демонтаж оконного блока ОК-8*. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из алюминиевых комбинированных профилей	шт	6	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.264			0.264
17	Демонтаж оконного блока ОК-10. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.044			0.044
18	Демонтаж оконного блока ОК-11. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля	шт	10	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.44			0.44
19	Демонтаж оконного блока ОК-12. Размеры 1800х930(Н) Оконный блок из ПВХ профиля	шт	14	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				32	0.448			0.448
20	Демонтаж оконного блока ОК-13. Размеры 1800х930(Н) Оконный блок из ПВХ профиля	шт	2	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				32	0.064			0.064
21	Демонтаж оконного блока ОК-14. Размеры 1800х930(Н) Оконный блок из ПВХ профиля	шт	4	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				32	0.128			0.128
22	Демонтаж оконного блока ОК-15. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.044			0.044
23	Демонтаж оконного блока ОК-15*. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из алюминиевых комбинированных профилей	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.044			0.044
24	Демонтаж оконного блока ОК-16. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля	шт	11	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.484			0.484
ИТОГО:		шт	304										
Ведомость монтажа НАРУЖНЫХ оконный блоков													

1	Монтаж оконного блока ОК-1. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1. Предусмотреть нижнюю фрамугу с остеклением класса СМ4. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла.Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016.. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотное, поворотно-откидное. Оборудовать москитной сеткой на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий).	шт	189	Отход не образуется
2	Монтаж оконного блока ОК-1*. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из алюминиевых комбинированных профилей с эндотермическим расширением и терморазрывом. Порошковая полиэфирная окраска профиля по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1, стекло противопожарное. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Уплотнители огнеупорные. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Без открывания. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,665 м□С/Вт. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ Е30. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий)	шт	19	Отход не образуется
3	Монтаж оконного блока ОК-1**. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Порошковая полиэфирная окраска профиля по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ4, стекло СПМ. Предусмотреть нижнюю фрамугу с остеклением класса СМ4. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотное, поворотно-откидное. Оборудовать москитной сеткой на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,665 м□С/Вт. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий)	шт	3	Отход не образуется

4	Монтаж оконного блока ОК-2. Размеры 2170х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1. Предусмотреть нижнюю фрамугу с остеклением класса СМ4. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотное, поворотно-откидное. Оборудовать москитной сеткой на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий)	шт	3	Отход не образуется
5	Монтаж оконного блока ОК-2/1. Размеры 2170х2040(Н) Оконный блок из алюминиевых комбинированных профилей с эндотермическим расширением и терморазрывом Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1. Предусмотреть нижнюю фрамугу с остеклением класса СМ4. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотное, поворотно-откидное. Оборудовать москитной сеткой на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий) Предусмотреть оклейку внутреннего остекления матовой пленкой (со стороны помещения) в заводских условиях	шт	1	Отход не образуется

6	Монтаж оконного блока ОК-2*. Размеры 2170х2040(Н) Оконный блок из алюминиевых комбинированных профилей с эндотермическим расширением и терморазрывом. Порошковая полиэфирная окраска профиля по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1, стекло противопожарное. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Уплотнители огнеупорные. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Без открывания. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,665 м□С/Вт. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ Е30 и EIW30. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий)	шт	4	Отход не образуется
7	Монтаж оконного блока ОК-3. Размеры 2170х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1. Предусмотреть нижнюю фрамугу с остеклением класса СМ4. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотное, поворотно-откидное. Оборудовать москитной сеткой на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий)	шт	4	Отход не образуется

8	Монтаж оконного блока ОК-4. Размеры 1100х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1. Предусмотреть нижнюю фрамугу с остеклением класса СМ4. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. т Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотное, поворотно-откидное. Оборудовать москитной сеткой на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон.Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий) Предусмотреть оклейку внутреннего остекления матовой пленкой (со стороны помещения) в заводских условиях	шт	12	Отход не образуется
9	Монтаж оконного блока ОК-4*. Размеры 1100х2040(Н) Оконный блок из алюминиевых комбинированных профилей с эндотермическим расширением и терморазрывом. Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016.Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотное, поворотно-откидное. Оборудовать москитной сеткой на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон.Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий) Предусмотреть оклейку внутреннего остекления матовой пленкой (со стороны помещения) в заводских условиях * - ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ Е30 и EIW30.	шт	0	Отход не образуется

10	Монтаж оконного блока ОК-5. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотное, поворотно-откидное. Оборудовать москитной сеткой на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий)	шт	7	Отход не образуется
11	Монтаж оконного блока ОК-5*. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из из алюминиевых комбинированных профилей с эндотермическим расширением и терморазрывом. Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. * - ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ Е30. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий) * - Противопожарное Е30	шт	1	Отход не образуется

12	Монтаж оконного блока ОК-5/1. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1. Предусмотреть нижнюю фрамугу с остеклением класса СМ4. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотное, поворотно-откидное. Оборудовать москитной сеткой на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий) Предусмотреть оклейку внутреннего остекления матовой пленкой (со стороны помещения) в заводских условиях	шт	1	Отход не образуется
13	Монтаж оконного блока ОК-6. Размеры 700х2040(Н) Оконный блок из алюминиевых комбинированных профилей с эндотермическим расширением и терморазрывом. Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотное, поворотно-откидное. Оборудовать москитной сеткой на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий) ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ Е30.	шт	0	Отход не образуется

14	Монтаж оконного блока ОК-7. Размеры 950х2040(Н) Оконный блок из алюминиевых комбинированных профилей с эндотермическим расширением и терморазрывом. Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотное, поворотно-откидное. Оборудовать москитной сеткой на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий) ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ Е30.	шт	1	Отход не образуется
15	Монтаж оконного блока ОК-8. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ4 на всю высоту(стекло с оклейкой пленкой с внутренней стороны в заводских условиях с предоставлением подтверждающего сертификата). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание поворотно - откидное. Оборудовать москитной сеткой на весенний, летний и осенний периоды на 1 откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий)	шт	9	Отход не образуется

16	Монтаж оконного блока ОК-8*. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из алюминиевых комбинированных профилей с эндотермическим расширением и терморазрывом. Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ4 на всю высоту(стекло с оклейкой пленкой с внутренней стороны в заводских условиях с предоставлением подтверждающего сертификата). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Оборудовать москитной сеткой на весенний, летний и осенний периоды на 1 откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий) ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ Е30.	шт	6	Отход не образуется
17	Монтаж оконного блока ОК-10. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ4 на всю высоту(стекло с оклейкой пленкой с внутренней стороны в заводских условиях с предоставлением подтверждающего сертификата). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Без открывания. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий)	шт	1	Отход не образуется

18	Монтаж оконного блока ОК-11. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016. Стеклопакет толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Без ручек. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Открывание - откидное. Предусмотреть установку электроприводов на створку для дистанционного открывания. Оборудовать москитной сеткой на весенний, летний и осенний периоды на 1 откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий)	шт	10	Отход не образуется
19	Монтаж оконного блока ОК-12. Размеры 1800х930(Н) Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Противовзломные штапики, подставочный профиль Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Без открывания. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий)	шт	14	Отход не образуется
20	Монтаж оконного блока ОК-13. Размеры 1800х930(Н) Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Противовзломные штапики, подставочный профиль Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Без открывания. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий)	шт	2	Отход не образуется

21	Монтаж оконного блока ОК-14. Размеры 1800х930(Н) Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Открывание - откидное. Предусмотреть механическое устройство на каждую створку для дистанционного открывания. Оборудовать москитной сеткой на весенний, летний и осенний периоды на 1 откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий)	шт	4	Отход не образуется
22	Монтаж оконного блока ОК-15. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное, окленное матовой пленкой (изнутри помещения). Внутреннее стекло - класс защиты СМ1. Предусмотреть нижнюю фрамугу с остеклением класса СМ4. . Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016.. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Оборудовать москитной сеткой на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий) Предусмотреть оклейку внутреннего остекления матовой пленкой (со стороны помещения) в заводских условиях	шт	1	Отход не образуется

23	Монтаж оконного блока ОК-15*. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из алюминиевых комбинированных профилей с эндотермическим расширением и терморазрывом. Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016. Стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное, оклеенное матовой пленкой (изнутри помещения). Внутреннее стекло - класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Оборудовать окна климатическими клапанами. Оборудовать москитной сеткой на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий) Предусмотреть оклейку внутреннего остекления матовой пленкой (со стороны помещения) в заводских условиях *- Противопожарное Е30	шт	1	Отход не образуется									
24	Монтаж оконного блока ОК-16. Размеры 2270х2040(Н) Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Профиль ламинированный с двух сторон по RAL 7016. Стеклопакет толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стело - класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (цвет R01.3 Титан). Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Без ручек. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Открывание - откидное. Предусмотреть установку электропривода на створку для дистанционного открывания (из помещения инструктора - для спорт. зала, из клад.инвент. - для акт. зала). Оборудовать москитной сеткой на весенний, летний и осенний периоды на откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 м□С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. Цвет профиля: антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет: RAL 7016 (антрацит гладкий)	шт	11	Отход не образуется									
ИТОГО:		шт	304	Отход не образуется									
Раздел: Наружные витражные блоки													
Ведомость демонтажа наружных витражных блоков													
1	Демонтаж витражного блока Вн-1. Витраж из алюминиевого профиля Размеры проема 18600х3000(h)	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				270	0.27			0.27
2	Демонтаж витражного блока Вн-2. Витраж из алюминиевого профиля серии . Размеры проема 8550х300(h)	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				125	0.125			0.125

3	Демонтаж витражного блока Вн-3. Витраж из алюминиевого профиля Размеры проема 8550х3000(Н)	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				125	0.125			0.125
4	Демонтаж витражного блока Вн-4. Витраж из алюминиевого профиля Размеры проема 6980х3000(Н)	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				110	0.11			0.11
5	Демонтаж витражного блока Вн-5. Витраж из алюминиевого профиля Размеры проема 6980х3000(Н)	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				110	0.11			0.11
6	Демонтаж витражного блока Вн-6. Витраж из алюминиевого профиля Размеры проема 3365х8600(Н)	шт	2	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				120	0.24			0.24
7	Демонтаж витражного блока Вн-7. Витраж из алюминиевого профиля Размеры проема 3365х8600(Н)	шт	2	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				120	0.24			0.24

Ведомость монтажа наружных витражных блоков				
1	Монтаж витражного блока Вн-1. Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог, толщиной не менее 64 мм. Порошковая окраска профиля RAL7016, текстура муар. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты СМ4. Предусмотреть с наружной стороны оклейку витража и дверей бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Двери остекленные двустворчатые (2 шт.). На активной створке - ручка прямая с отводом DK металлическая из нержавеющей стали, диаметром 32 мм на всю высоту двери, с двух сторон. На доборе внутри - ручка "антипаника", штанга RAL 7047. Замок с цилиндром "ключ / барашек", петли Fapim 3-х секционные. Двери со стационарным порогом не более 14 мм. Доводчик со скользящей тягой на две створки типа Dorma EN 2-4, открывание полотен на 180 градусов, цвет RAL7016. Размеры проема 18600х3000(h)	шт	1	Отход не образуется
2	Монтаж витражного блока Вн-2. Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог. Порошковая окраска профиля RAL7016, текстура муар. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты СМ4. Предусмотреть с наружной стороны оклейку бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Размеры проема 8550х300(h)	шт	1	Отход не образуется
3	Монтаж витражного блока Вн-3. Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог. Порошковая окраска профиля RAL7016, текстура муар. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты СМ4. Предусмотреть с наружной стороны оклейку бронированной пленкой, толщиной 600 микрон.Размеры проема 8550х3000(Н)	шт	1	Отход не образуется

4	Монтаж витражного блока Вн-4. Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог, толщиной не менее 64 мм. Порошковая окраска профиля RAL7016, текстура муар. Заполнение однокамернымстеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты СМ4. Предусмотреть с наружной стороны оклейку витража и дверей бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Двери остекленные двустворчатые (2 шт.). На активной створке - ручка прямая с отводом DK металлическая из нержавеющей стали, диаметром 32 мм на всю высоту двери, с двух сторон. На доборе внутри - ручка "антипаника", штанга RAL 7047. Замок с цилиндром "ключ / барашек", петли Fapim 3-х секционные. Двери со стационарным порогом не более 14 мм. Доводчик со скользящей тягой на две створки типа Dorma EN 2-4, открывание полотен на 180 градусов, цвет RAL7016. Размеры проема 6980х3000(Н)	шт	1	Отход не образуется
5	Монтаж витражного блока Вн-5. Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог, толщиной не менее 64 мм. Порошковая окраска профиля RAL7016, текстура муар. Заполнение однокамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты СМ4. Предусмотреть с наружной стороны оклейку витража и дверей бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Двери остекленные двустворчатые (2 шт.). На активной створке - ручка прямая с отводом DK металлическая из нержавеющей стали, диаметром 32 мм на всю высоту двери, с двух сторон. На доборе внутри - ручка "антипаника", штанга RAL 7047. Замок с цилиндром "ключ / барашек", петли Fapim 3-х секционные. Двери со стационарным порогом не более 14 мм. Доводчик со скользящей тягой на две створки типа Dorma EN 2-4, открывание полотен на 180 градусов, цвет RAL7016. Размеры проема 6980х3000(Н)	шт	1	Отход не образуется
6	Монтаж витражного блока Вн-6. Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог, толщиной не менее 64 мм. Порошковая окраска профиля RAL7016, текстура муар. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты СМ1. * - ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ EIW30. Размеры проема 3365х8600(Н)	шт	2	Отход не образуется
7	Монтаж витражного блока Вн-7. Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог, толщиной не менее 64 мм. Порошковая окраска профиля RAL7016, текстура муар. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты СМ1. Предусмотреть открывание боковых створок в составе витражей для естественного проветривания коридоров: одна створка поворотно-откидная с москитной сеткой, другая поворотная. Размеры проема 3365х8600(Н)	шт	2	Отход не образуется
Раздел: Наружные дверные блоки				

Ведомость демонтажа наружных дверных блоков														
1	Демонтаж дверного блока 1. Дверь однопольная остекленная из алюминиевого профиля Размер проема 1150х2200(h)	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				24	0.024			0.024
2	Демонтаж дверного блока 2. Дверь двупольная остекленная из алюминиевого профиля Размер проема 1500*х2200(h)	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				28	0.028			0.028
3	Демонтаж дверного блока 3. Дверь двупольная остекленная из алюминиевого профиля. Размер проема 1800х2200(h)	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				32	0.032			0.032
4	Демонтаж дверного блока 4. Дверь двупольная остекленная из алюминиевого профиля Размер проема 1800х2200(h)	шт	4	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				32	0.128			0.128
5	Демонтаж дверного блока 5. Дверь двупольная металлическая глухая Размер проема 1500*х2200(h)	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.044			0.044
6	Демонтаж дверного блока 5*. Дверь двупольная металлическая глухая Размер проема 1500*х2200(h)	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.044			0.044
7	Демонтаж дверного блока 6. Дверь однопольная металлическая глухая. Размер проема 1100*х2000(h)	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				38	0.038			0.038
8	Демонтаж дверного блока 7. Дверь однопольная металлическая глухая Размер проема 1100*х2000(h)	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				38	0.038			0.038
9	Демонтаж дверного блока 7.1. Дверь однопольная металлическая глухаяРазмер проема 900*х2000(h)	шт	3	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				34	0.102			0.102
10	Демонтаж Л1. Люк выхода на кровлю металлический противопожарный Размер проема 900х1200	шт	3	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				34	0.102			0.102
Ведомость монтажа наружных дверных блоков														
1	Монтаж дверного блока 1. Дверь однопольная остекленная из алюминиевого профиля RW64 с фрамугой, с порошковой окраской каркаса RAL7016. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты СМ4. Предусмотреть снаружи оклейку бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Петли Fapim. Порог стационарный не более 14 мм. Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали (с двух сторон). Штанга RAL 7047. Доводчик со скользящей тягой Dorma EN 2-4, цвет RAL7016. Открывание полотен на 180 градусов. Размер проема 1150х2200(h)	шт	1	Отход не образуется									

2	Монтаж дверного блока 2. Дверь двупольная остекленная из алюминиевого профиля RW64 с фрамугой, с порошковой окраской каркаса RAL7016. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты СМ4. Предусмотреть снаружи оклейку бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Петли Fapim. Порог стационарный не более 14 мм. Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали. Замок с цилиндром "ключ/барашек"; Доводчик со скользящей тягой Dorma EN 2-4, цвет RAL7016. Открывание полотен на 180 градусов Предусмотреть установку координаторов последовательного закрывания дверных полотен. Размер проема 1500*x2200(h)	шт	1	Отход не образуется
3	Монтаж дверного блока 3. Дверь двупольная остекленная из алюминиевого профиля RW64 с фрамугой, с порошковой окраской каркаса RAL7016. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты СМ4. Предусмотреть снаружи оклейку бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Петли Fapim. Порог стационарный не более 14 мм. Снаружи ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали. Внутри ручка антипаника на обе створки, штанга RAL 7047. Доводчик со скользящей тягой Dorma EN 2-4, цвет RAL7016. Открывание полотен на 180 градусов Предусмотреть установку координаторов последовательного закрывания дверных полотен. Размер проема 1800x2200(h)	шт	1	Отход не образуется
4	Монтаж дверного блока 4. Дверь двупольная остекленная из алюминиевого профиля RW64 с эндотермическим расширением и терморазрывом, с порошковой полиэфирной окраской RAL7016. Остекление - многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ. Предусмотреть снаружи оклейку бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Петли Fapim. Порог стационарный не более 14 мм. Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали (снаружи); ручка антипаника (внутрина обе створки, штанга RAL 7047) Доводчик со скользящей тягой Dorma EN 2-4, цвет RAL7016. Предусмотреть координаторы последовательного закрывания дверных полотен. Открывание полотен на 180 градусов Предусмотреть установку координаторов последовательного закрывания дверных полотен. Размер проема 1800x2200(h)	шт	4	Отход не образуется

5	Монтаж дверного блока 5. Дверь двупольная металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,5 мм, покрытие порошковая окраска полуматовая, цвет RAL7016. Порог стационарный 14 мм; петли ввертные двухштырьевые (по 3 шт. на полотно), регулируемые; Замок врезной стандарта DIN Apecs 1900 inox или аналог; Ручка-нажимная на единой планке типа DL 038KP/F PZ72 U-form. Доводчик со скользящей тягой GEZE TS 3000 EN 1-4 , цвет RAL7016. Предусмотреть установку координаторов последовательного закрывания дверных полотен. Размер проема 1500*x2200(h)	шт	1	Отход не образуется
6	Монтаж дверного блока 5*. Дверь двупольная металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,5 мм, покрытие порошковая окраска полуматовая, цвет RAL7016. Порог стационарный 14 мм; петли ввертные двухштырьевые (по 3 шт. на полотно), регулируемые; Замок врезной стандарта DIN Apecs 1900 inox или аналог; Ручка-нажимная на единой планке типа DL 038KP/F PZ72 U-form. Доводчик со скользящей тягой GEZE TS 3000 EN 1-4 , цвет RAL7016. Предусмотреть установку координаторов последовательного закрывания дверных полотен Размер проема 1500*x2200(h)	шт	1	Отход не образуется
7	Монтаж дверного блока 6. Дверь однопольная металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,5 мм, покрытие порошковая окраска полуматовая, цвет RAL7016. Порог стационарный 14 мм; петли ввертные двухштырьевые (по 3 шт. на полотно), регулируемые; Замок врезной стандарта DIN Apecs 1900 inox или аналог; Ручка-нажимная на единой планке типа DL 038KP/F PZ72 U-form. Доводчик со скользящей тягой GEZE TS 3000 EN 1-4 , цвет RAL7016. Размер проема 1100*x2000(h)	шт	1	Отход не образуется
8	Монтаж дверного блока 7. Дверь однопольная металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,5 мм, покрытие порошковая окраска полуматовая, цвет RAL7016. Порог стационарный 14 мм; петли ввертные двухштырьевые (по 3 шт. на полотно), регулируемые; Замок врезной стандарта DIN Apecs 1900 inox или аналог; Ручка-нажимная на единой планке типа DL 038KP/F PZ72 U-form. Доводчик со скользящей тягой GEZE TS 3000 EN 1-4 , цвет RAL7016. Размер проема 1100*x2000(h)	шт	1	Отход не образуется

9	Монтаж дверного блока 7.1. Дверь однопольная металлическая глухая, утепленая, с уплотнением в притворах. Открывание внутрь помещения, во избежание блокирования дверного проема снежным покровом. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм покрытие порошковая окраска, цвет RAL9010; Петли каплевидные на подшипниках регулируемые; Замок роликовый противопожарный с накладкой на цилиндр "ключ-ключ", Ручка нажимная DL 038KP/F PZ72 U-form Rt из нержавеющей стали. Размер проема 900*x2000(h)	шт	3	Отход не образуется								
10	Монтаж Л1. Люк выхода на кровлю металлический противопожарный 2-го типа с пределом огнестойкости EI30. Размер проема 900x1200	шт	3	Отход не образуется								
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ													
Раздел: Ограждения													
Ведомость демонтажа ВНУТРЕННИХ ограждений													
1	Демонтаж ограждения Ог-1. Ограждение внутренних лестничных маршей: Металлическое из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм	м.п.	75.85	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				3.6	0.27306			0.27306
2	Демонтаж ограждения Ог-11. Защита оконного проема на лестничных маршах: Металлическое из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм.	м.п.	18.2	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				3.6	0.06552			0.06552
3	Демонтаж ограждения Ог-12. Ограждение актового зала (пом. № 235): Пристенный поручень из нержавеющей полированной стали, на высоте 900 мм	м.п.	10.8	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				3.6	0.03888			0.03888
4	Демонтаж ограждения Ог-13. Ограждение внутренних лестничных маршей подвала: Металлическое из нержавеющей полированной стали высотой 900 мм	м.п.	18.57	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				3.6	0.066852			0.066852
5	Демонтаж ограждения Ог-14. Защитное ограждения рабочего места оператора	м.п.	16.7	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				3.6	0.06012			0.06012
6	Демонтаж ограждения Ог-15. Ограждение технологической лестницы: Металлическое из нержавеющей полированной стали высотой 900 мм	м.п.	6.7	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				3.6	0.02412			0.02412
7	Демонтаж ограждения Ог-16. Перегородка из пенобетонных блоков толщиной 100 мм	м.п.	33.73	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				3.6	0.121428			0.121428
8	Демонтаж ограждения Ог-17. Ограждение завершающей площадки: Металлическое из нержавеющей)	м.п.	6.38	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				3.6	0.022968			0.022968
Ведомость монтажа ВНУТРЕННИХ ограждений													

1	Монтаж ограждения Ог-1. Ограждение внутренних лестничных маршей: Металлическое из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм -поручни на высоте 900 мм, труба ø50х1,5 -стойка опорная (крепление к ступени в пол)труба Ø 38х1,5 мм, расстояние между стойками 900 мм; -стойка с шагом 100 мм, труба ø16х1,5 -ригель (нижний и верхний на высоте 150 мм, 1200 мм), труба 38х1,5	м.п.	75.85	Отход не образуется										
2	Монтаж ограждения Ог-11. Защита оконного проема на лестничных маршах: Металлическое из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм. -стойка опорная шаг не более 900 мм, труба 38х1,5 -стойкай с шагом 100 мм, труба ø16х1,5 -ригель (нижний и верхний на высоте 150 мм, 1200 мм), труба 38х1,5	м.п.	18.2	Отход не образуется										
3	Монтаж ограждения Ог-12. Ограждение актового зала (пом. № 235): Пристенный поручень из нержавеющей полированной стали, на высоте 900 мм с дополнительным поручнем на высоте 500 мм, непрерывное с нетравмирующими окончаниями, труба Ø 50х1,5 мм, крепление поручня боковое на кронштейнах.	м.п.	10.8	Отход не образуется										
4	Монтаж ограждения Ог-13. Ограждение внутренних лестничных маршей подвала: Металлическое из нержавеющей полированной стали высотой 900 мм -стойка опорная шаг не более 600 мм, труба 38х1,5 Вертикальное заполнение ригелей с шагом 100 мм, труба ø16х1,5. Соединительный элемент (нижний и верхний на высоте 150 мм, 1200 мм), труба 38х1,5.	м.п.	18.57	Отход не образуется										
5	Монтаж ограждения Ог-14. Устройство защитного ограждения рабочего места оператора из листов березовой фанеры толщиной 35мм с завальцованными краями и отшлифованной поверхностью и с противопожарной пропиткой, по металлокаркасу	м.п.	16.7	Отход не образуется										
6	Монтаж ограждения Ог-15. Ограждение технологической лестницы: Металлическое из нержавеющей полированной стали высотой 900 мм -поручень на высоте 900 мм, труба ø50х1,5 -стойка опорная шаг не более 900 мм, труба 38х1,5 -стойка с шагом 100 мм, труба ø16х1,5 -ригель (нижний и верхний на высоте 150 мм, 900 мм), труба 38х1,5	м.п.	6.7	Отход не образуется										
7	Монтаж ограждения Ог-16. Монтаж ограждения Ог-16. Предусмотреть перегородку из пенобетонных блоков толщиной 100 мм (марка по плотности не выше D250), высотой 900мм от уровня чистого пола.	м.п.	33.73	Отход не образуется										
8	Монтаж ограждения Ог-17. Ограждение завершающей площадки: Металлическое из нержавеющей) полированной стали на всю высоту этажа (2980мм*) -стойка труба 38х1,5 мм -стойка труба 16х1,5 мм -ригель труба 38х1,5 мм на h-100 мм	м.п.	6.38	Отход не образуется										
Раздел: Перегородки														
Демонтаж ВНУТРЕННИХ перегородок														

1	Демонтаж перегородки П-1. Перегородка из пеноблока толщиной 100 мм D250 на клею (для ячеистого бетона) с армированием базальтовой сеткой шириной 100 мм (ячейка 25х25 мм) каждые 2 ряда	м3	282.94	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	8 22 201 01 21 5		282.94	2.4		679.056			679.056
2	Демонтаж перегородки П-2. Перегородка из полнотелого кирпича 120мм, с продольным армированием кладки арматурой Ø10мм с шагом 150мм	м3	184.18	лом строительного кирпича незагрязненный	8 23 101 01 21 5		184.18	1.8		331.524			331.524
3	Демонтаж перегородки П-3. Перегородка из полнотелого кирпича 250мм, с продольным армированием кладки арматурой Ø10мм с шагом 150мм	м3	23.14	лом строительного кирпича незагрязненный	8 23 101 01 21 5		23.14	1.8		41.652			41.652
4	Демонтаж перегородки П-4.1. Влагостойкий гипсокартонный лист (ГСП-Н2) 12,5мм - 2 слоя Каркас - стальной профиль ПС 75/50 с шагом 400мм с минераловатным заполнением (С112)	м2	192.6	обрезь и лом гипсокартонных листов	8 24 110 01 20 4		192.6	0.9		173.34			173.34
5	Демонтаж перегородки СП. Сантехнические перегородки, высотой 2м	м2	128.29	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	8 22 201 01 21 5	0.1	12.829	2.4		30.7896			30.7896
6	Демонтаж перегородки ТП-1. Трансформируемая перегородка 6200х2450 мм с дверью (1000х2200мм) Замена трансформируемых глухих перегородок в помещениях 128, 205, 208, 210, 307, 315 по направляющим профилям в полу и потолке с использованием ограничителей хода, весом не более 100 кг/м2, с заполнением звукоизоляционными панелями (группы горючести - НГ), перемещение панелей предусмотреть на бесшумных подвесах, перегородки типа NAYADA SmartWall H5F или аналог	шт.	6	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	8 22 201 01 21 5				4.1	24.6			24.6
7	Демонтаж перегородки. Панель стеновая кубообразная Perfaten Pergola 6/2-4, 80х80 мм с шагом 80 мм,толщина металла 2–3 мм, текстура светлое дерево, группа горючести НГ или аналог	шт.	6.1	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				5.2	0.03172			0.03172
8	Демонтаж утеплителя - минплита 100мм, оштукатуренная по мет. сетке	82.75	82.75	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные	4 57 119 01 20 4	0.1	8.275	0.015		0.124125			0.124125
Монтаж ВНУТРЕННИХ перегородок													
1	Устройство перегородки П-1. Перегородка из пеноблока толщиной 100 мм D250 на клею (для ячеистого бетона) с армированием базальтовой сеткой шириной 100 мм (ячейка 25х25 мм) каждые 2 ряда	м3	282.94	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	8 22 201 01 21 5		282.94	2.4		679.056	2%	13.58112	
2	Устройство перегородки П-2. Перегородка из полнотелого кирпича 120мм, с продольным армированием кладки арматурой Ø10мм с шагом 150мм	м3	184.18	лом строительного кирпича незагрязненный	8 23 101 01 21 5		184.18	1.8		331.524	2%	6.63048	
3	Устройство перегородки П-3. Перегородка из полнотелого кирпича 250мм, с продольным армированием кладки арматурой Ø10мм с шагом 150мм	м3	23.14	лом строительного кирпича незагрязненный	8 23 101 01 21 5		23.14	1.8		41.652	2%	0.83304	
4	Устройство перегородки П-4.1. Влагостойкий гипсокартонный лист (ГСП-Н2) 12,5мм - 2 слоя Каркас - стальной профиль ПС 75/50 с шагом 400мм с минераловатным заполнением (С112)	м2	192.6	обрезь и лом гипсокартонных листов	8 24 110 01 20 4	0.0125	4.815	0.9		4.3335	2%	0.08667	
Монтаж ВНУТРЕННИХ сантехнических перегородок													

1	Устройство перегородки СП-1. Перегородка модульная сантехническая в составе с дверьми 3800х2300(h) мм (высотой 2150 мм с дверями 3 шт, 150 мм от уровня чистого пола) Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL 12 мм. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Петли: накладные несъемные, цвет RAL 9005. Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R=30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза. Запорная фурнитура – нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005. Цвет профиля: RAL 9005. Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский или аналог	м2	24.51	Отход не образуется
2	Устройство перегородки СП-2. Перегородка модульная сантехническая 1200х2300(h)мм (высотой 2150 мм, 150 мм от уровня чистого пола). Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL 12 мм. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Цвет профиля: RAL 9005. Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский или аналог	м2	41.28	Отход не образуется
3	Устройство перегородки СП-3. Перегородка модульная сантехническая в составе с дверьми 950х2300(h) мм (высотой 2150 мм с дверью 1 шт, 150 мм от уровня чистого пола) Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL 12 мм. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Петли: накладные несъемные, цвет RAL 9005. Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R=30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза. Запорная фурнитура – нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005. Цвет профиля: RAL 9005. Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский или аналог	м2	4.08	Отход не образуется

4	Устройство перегородки СП-4. Перегородка модульная сантехническая 1400х2300(h) мм (высотой 2150 мм, 150 мм от уровня чистого пола). Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL 12 мм. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Цвет профиля: RAL 9005. Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский или аналог	м2	15.05	Отход не образуется
5	Устройство перегородки СП-5. Перегородка модульная сантехническая в составе с дверьми 3100х2300(h)мм (высотой 2150 мм с дверьми 3 шт, 150 мм от уровня чистого пола) Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL 12 мм. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Петли: накладные несъемные, цвет RAL 9005. Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R=30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза. Запорная фурнитура – нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005. Цвет профиля: RAL 9005. Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский или аналог	м2	20	
6	Устройство перегородки СП-6. Перегородка модульная сантехническая в составе с дверьми 1900х2300(h)мм (высотой 2150 мм с дверьми 2 шт, 150 мм от уровня чистого пола) Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL 12 мм. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Петли: накладные несъемные, цвет RAL 9005. Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R=30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза. Запорная фурнитура – нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005. Цвет профиля: RAL 9005. Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский или аналог	м2	12.27	Отход не образуется

7	Устройство перегородки СП-7. Перегородка модульная сантехническая 700х1500(h) мм (высотой 1350 мм, 150 мм от уровня чистого пола). Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL 12 мм. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 1500 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Цвет профиля: RAL 9005. Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский или аналог	м2	4.5	Отход не образуется								
8	Устройство перегородки СП-8. Перегородка модульная сантехническая в составе с дверьми 1440х2300(h) мм (высотой 2150 мм с дверью 1 шт, 150 мм от уровня чистого пола) Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL 12 мм. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Петли: накладные несъемные, цвет RAL 9005. Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R=30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза. Запорная фурнитура – нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005. Цвет профиля: RAL 9005. Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский или аналог	м2	6.6									
ИТОГО:			128.29									
Монтаж ВНУТРЕННИХ трансформируемых перегородок												
1	Устройство перегородки ТП-1. Трансформируемая перегородка 6200х2450 мм с дверью (1000х2200мм) Замена трансформируемых глухих перегородок в помещениях 128, 205, 208, 210, 307, 315 по направляющим профилям в полу и потолке с использованием ограничителей хода, весом не более 100 кг/м2, с заполнением звукоизоляционными панелями (группы горючести - НГ), перемещение панелей предусмотреть на бесшумных подвесах, перегородки типа NAYADA SmartWall H5F или аналог	шт.	6	Отход не образуется								
Монтаж ВНУТРЕННИХ дополнительных перегородок												
1	Устройство перегородки. Панель стеновая кубообразная Perfaten Pergola 6/2-4, 80х80 мм с шагом 80 мм,толщина металла 2–3 мм, текстура светлое дерево, группа горючести НГ или аналог	шт.	6.1	Отход не образуется								
2	Устройство утеплителя - минплита 100мм, оштукатуренная по мет. сетке	82.75	82.75	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные	4 57 119 01 20 4	0.1	16.55	0.015		0.24825	2%	0.004965	
Раздел: Перемычки												
Ведомость демонтажа перемычек												

1	Демонтаж перемычки ПР-1. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 110х110х8 L=1500мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	2	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				2.1	0.0042			0.0042
2	Демонтаж перемычки ПР-2. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 110х110х8 L=1500мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	11	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				2.1	0.0231			0.0231
3	Демонтаж перемычки ПР-3. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 110х110х8 L=1400мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	1	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				1.8	0.0018			0.0018
4	Демонтаж перемычки ПР-4. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 110х110х8 L=1900мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	13	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				3.2	0.0416			0.0416
5	Демонтаж перемычки ПР-5. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 90х90х8 L=1400мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	7	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				2	0.014			0.014
6	Демонтаж перемычки ПР-6. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 90х90х8 L=1200мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	3	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				1.8	0.0054			0.0054
7	Демонтаж перемычки ПР-7. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 90х90х8 L=1900мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	6	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				1.8	0.0108			0.0108
8	Демонтаж перемычки ПР-8. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 90х90х8 L=1400мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	27	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				1.8	0.0486			0.0486
9	Демонтаж перемычки ПР-9. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 110х110х8 L=2100мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	1	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				4.1	0.0041			0.0041
10	Демонтаж перемычки ПР-10. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 90х90х8 L=1800мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	7	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				3.2	0.0224			0.0224
11	Демонтаж перемычки ПР-11. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 90х90х8 L=1200мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	3	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				2.1	0.0063			0.0063
12	Демонтаж перемычки ПР-12. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 110х110х8 L=1200мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	1	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				2.1	0.0021			0.0021

13	Демонтаж перемычки ПР-13. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 110х110х8 L=1200мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	1	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				2.1	0.0021			0.0021
14	Демонтаж перемычки ПР-14. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 90х90х8 L=1200мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	1	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				2.1	0.0021			0.0021
15	Демонтаж перемычки ПР-15. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 110х110х8 L=1900мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	1	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				3.2	0.0032			0.0032
16	Демонтаж перемычки ПР-16. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 110х110х8 L=1300мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	3	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				2.1	0.0063			0.0063

Ведомость монтажа перемычек

1	Устройство перемычки ПР-1. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 110х110х8 L=1500мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	2	Отход не образуется
2	Устройство перемычки ПР-2. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 110х110х8 L=1500мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	11	Отход не образуется
3	Устройство перемычки ПР-3. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 110х110х8 L=1400мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	1	Отход не образуется
4	Устройство перемычки ПР-4. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 110х110х8 L=1900мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	13	Отход не образуется
5	Устройство перемычки ПР-5. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 90х90х8 L=1400мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	7	Отход не образуется
6	Устройство перемычки ПР-6. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 90х90х8 L=1200мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	3	Отход не образуется
7	Устройство перемычки ПР-7. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 90х90х8 L=1900мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	6	Отход не образуется
8	Устройство перемычки ПР-8. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 90х90х8 L=1400мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	27	Отход не образуется
9	Устройство перемычки ПР-9. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 110х110х8 L=2100мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	1	Отход не образуется
10	Устройство перемычки ПР-10. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 90х90х8 L=1800мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	7	Отход не образуется
11	Устройство перемычки ПР-11. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 90х90х8 L=1200мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	3	Отход не образуется
12	Устройство перемычки ПР-12. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 110х110х8 L=1200мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	1	Отход не образуется
13	Устройство перемычки ПР-13. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 110х110х8 L=1200мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	1	Отход не образуется
14	Устройство перемычки ПР-14. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 90х90х8 L=1200мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	1	Отход не образуется

15	Устройство перемычки ПР-15. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 110х110х8 L=1900мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	1	Отход не образуется									
16	Устройство перемычки ПР-16. Уголок стальной ГОСТ 8509-93 L 110х110х8 L=1300мм опирание min 200мм с каждой стороны	шт	3	Отход не образуется									
Раздел: Подоконные доски													
Ведомость демонтажа подоконных досок													
1	Демонтаж подоконника ПД-01. Подоконник керамогранит. Длина подоконника 0.700 м. Ширина 400мм	м.п	0.7	лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	8 21 101 01 21 5				5.2	0.00364			0.00364
2	Демонтажподоконника ПД-02. Подоконник керамогранит. Длина подоконника 0.950м. Ширина 400мм	м.п	0.95	лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	8 21 101 01 21 5				5.2	0.00494			0.00494
3	Демонтажподоконника ПД-03. Подоконник керамогранит. Длина подоконника 1.100 м. Ширина 400мм	м.п	13.92	лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	8 21 101 01 21 5				5.2	0.072384			0.072384
4	Демонтаж подоконника ПД-04. Подоконник керамогранит. Длина подоконника 2165 м. Ширина 400мм	м.п	8.44	лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	8 21 101 01 21 5				5.2	0.043888			0.043888
5	Демонтаж подоконника ПД-05. Подоконник керамогранит 1200х400 МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ. Длина подоконника 2.27 м. Ширина 400мм	м.п	39.1	лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	8 21 101 01 21 5				5.2	0.20332			0.20332
6	Демонтаж подоконника ПД-06. Подоконник керамогранит. Длина подоконника 2.2м. Ширина 400мм	м.п	18.4	лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	8 21 101 01 21 5				5.2	0.09568			0.09568
7	Демонтаж подоконника ПД-07. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	12.08	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4				2.7	0.032616			0.032616
8	Демонтаж подоконника ПД-08. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	2.27	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4				2.7	0.006129			0.006129
9	Демонтаж подоконника ПД-09. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	2.27	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4				2.7	0.006129			0.006129
10	Демонтаж подоконника ПД-10. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	4.54	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4				2.7	0.012258			0.012258
11	Демонтаж подоконника ПД-11. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	10.6	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4				2.7	0.02862			0.02862
12	Демонтаж подоконника ПД-12. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	103.35	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4				2.7	0.279045			0.279045
13	Демонтаж подоконника ПД-13. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	21.2	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4				2.7	0.05724			0.05724
14	Демонтаж подоконника ПД-14. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	31.92	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4				2.7	0.086184			0.086184

15	Демонтаж подоконника ПД-15. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	2.725	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	2.7	0.0073575		0.007358
16	Демонтажподоконника ПД-16. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	16.8	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	2.7	0.04536		0.04536
17	Демонтажподоконника ПД-17. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	19.6	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	2.7	0.05292		0.05292
18	Демонтаж подоконника ПД-18. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	2.87	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	2.7	0.007749		0.007749
19	Демонтажподоконника ПД-19. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	5.756	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	2.7	0.0155412		0.015541
20	Демонтажподоконника ПД-20. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	5.78	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	2.7	0.015606		0.015606
21	Демонтаж подоконника ПД-21. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	26.28	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	2.7	0.070956		0.070956
22	Демонтаж подоконника ПД-22. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	20.51	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	2.7	0.055377		0.055377
23	Демонтаж подоконника ПД-23. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	8.82	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	2.7	0.023814		0.023814
24	Демонтаж подоконника ПД-24. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	44.25	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	2.7	0.119475		0.119475
25	Демонтаж подоконника ПД-25. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	5.9	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	2.7	0.01593		0.01593
26	Демонтаж подоконника ПД-26. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	6	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	2.7	0.0162		0.0162
27	Демонтаж подоконника ПД-27. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	258	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	2.7	0.6966		0.6966
28	Демонтаж подоконника ПД-28. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	12	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	2.7	0.0324		0.0324
29	Демонтаж подоконника ПД-29. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2165 мм. Ширина 400мм	м.п	6.16	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	2.7	0.016632		0.016632
30	Демонтаж подоконника ПД-30. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	2.27	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	2.7	0.006129		0.006129
31	Демонтаж подоконника ПД-31. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	2.27	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	2.7	0.006129		0.006129
32	Демонтаж подоконника ПД-32. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	6.81	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	2.7	0.018387		0.018387
33	Демонтаж подоконника ПД-33. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 2270 мм. Ширина 400мм	м.п	2.27	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	2.7	0.006129		0.006129
34	Демонтаж подоконника ПД-34. Подоконная доска из березовой фанеры, длинной 3365 мм. Ширина 400мм	м.п	51.3	Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	2.7	0.13851		0.13851
Ведомость монтажа подоконных досок									

1	Монтаж подоконника ПД-01. Подоконник керамогранит 1200х400 МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ Kerama Marazzi 14010R (Длина подоконника 0.700 м)	м.п	0.7	лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	8 21 101 01 21 5				5.2	0.00364	1%	0.0000364	
2	Монтаж подоконника ПД-02. Подоконник керамогранит 1200х400 МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ Kerama Marazzi 14010R (Длина подоконника 0.950м)	м.п	0.95	лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	8 21 101 01 21 5				5.2	0.00494	1%	0.0000494	
3	Монтаж подоконника ПД-03. Подоконник керамогранит 600х600 ФОНДАМЕНТА ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ Kerama Marazzi DL600720R (Длина подоконника 1.100 м)	м.п	13.92	лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	8 21 101 01 21 5				5.2	0.072384	1%	0.00072384	
4	Монтаж подоконника ПД-04. Подоконник керамогранит 1200х400 МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ Kerama Marazzi 14010R (Длина подоконника 2165 м)	м.п	8.44	лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	8 21 101 01 21 5				5.2	0.043888	1%	0.00043888	
5	Монтаж подоконника ПД-05. Подоконник керамогранит 1200х400 МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ Kerama Marazzi 14010R (Длина подоконника 2.27 м) * - ширину подоконника уточнять по месту	м.п	39.1	лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	8 21 101 01 21 5				5.2	0.20332	1%	0.0020332	
6	Монтаж подоконника ПД-06. Подоконник керамогранит 600х600 ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD641020R (Длина поаоконника2.2м)	м.п	18.4	лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	8 21 101 01 21 5				5.2	0.09568	1%	0.0009568	
7	Монтаж подоконника ПД-07. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	12.08	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5				2.7	0.032616	2%	0.00065232	
8	Монтаж подоконника ПД-08. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	2.27	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5				2.7	0.006129	2%	0.00012258	
9	Монтаж подоконника ПД-09. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	2.27	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5				2.7	0.006129	2%	0.00012258	
10	Монтаж подоконника ПД-10. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	4.54	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5				2.7	0.012258	2%	0.00024516	

11	Монтаж подоконника ПД-11. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	10.6	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.02862	2%	0.0005724	
12	Монтаж подоконника ПД-12. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	103.35	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.279045	2%	0.0055809	
13	Монтаж подоконника ПД-13. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	21.2	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.05724	2%	0.0011448	
14	Монтаж подоконника ПД-14. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	31.92	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.086184	2%	0.00172368	
15	Монтаж подоконника ПД-15. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	2.725	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.0073575	2%	0.00014715	
16	Монтаж подоконника ПД-16. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	16.8	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.04536	2%	0.0009072	
17	Монтаж подоконника ПД-17. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	19.6	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.05292	2%	0.0010584	
18	Монтаж подоконника ПД-18. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	2.87	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.007749	2%	0.00015498	

19	Монтаж подоконника ПД-19. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	5.756	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.0155412	2%	0.000310824	
20	Монтаж подоконника ПД-20. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	5.78	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.015606	2%	0.00031212	
21	Монтаж подоконника ПД-21. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	26.28	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.070956	2%	0.00141912	
22	Монтаж подоконника ПД-22. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	20.51	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.055377	2%	0.00110754	
23	Монтаж подоконника ПД-23. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	8.82	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.023814	2%	0.00047628	
24	Монтаж подоконника ПД-24. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	44.25	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.119475	2%	0.0023895	
25	Монтаж подоконника ПД-25. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	5.9	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.01593	2%	0.0003186	
26	Монтаж подоконника ПД-26. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	6	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.0162	2%	0.000324	

27	Монтаж подоконника ПД-27. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	258	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.6966	2%	0.013932	
28	Монтаж подоконника ПД-28. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	12	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.0324	2%	0.000648	
29	Монтаж подоконника ПД-29. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2165 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	6.16	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.016632	2%	0.00033264	
30	Монтаж подоконника ПД-30. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	2.27	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.006129	2%	0.00012258	
31	Монтаж подоконника ПД-31. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	2.27	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.006129	2%	0.00012258	
32	Монтаж подоконника ПД-32. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	6.81	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.018387	2%	0.00036774	
33	Монтаж подоконника ПД-33. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 2270 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	2.27	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.006129	2%	0.00012258	
34	Монтаж подоконника ПД-34. Подоконная доска из березовой фанеры (толщ.не менее 24 мм),шириной 400 мм,длинной 3365 мм, окраска матовым лаком с двух сторон. Экран из МДФ (толщ.12 мм), 1-о ярусн., высотой 500 мм, в противопожарной обработке КМ0. Каркас - фанера, толщиной не менее 15 мм, в противопожарной обработке КМ0.	м.п	51.3	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	2.7	0.13851	2%	0.0027702	

Раздел: Внутренние витражные блоки

Ведомость демонтажа внутренних витражных блоков

1	Демонтаж витражного блока В-1. Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением Размер проема 18525х2980(Н)	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				85	0.085			0.085
2	Демонтаж витражного блока В-2. Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением Размер проема 12370х2980(Н)	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				67	0.067			0.067
3	Демонтаж витражного блока В-3. Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением Размер проема 4260х2980(Н)	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				55	0.055			0.055
4	Демонтаж витражного блока В-4. Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением Размер проема 3800х2980(Н)	шт	2	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				90	0.18			0.18
5	Демонтаж витражного блока В-5. Перегородка из алюминиевого профиля Размер проема 3700х2980(Н)	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				90	0.09			0.09
6	Демонтаж витражного блока В-6. Перегородка из алюминиевого профиля Размер проема 2200х2980(Н)	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				86	0.086			0.086
7	Демонтаж витражного блока В-7. Перегородка из алюминиевого профиля Размер проема 3000х2980(Н)	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				86	0.086			0.086
8	Демонтаж витражного блока В-8. Перегородка светопрозрачная с двойным остеклениемРазмер проема 5600х2980(Н)	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				105	0.105			0.105

Ведомость монтажа внутренних витражных блоков

1	Монтаж витражного блока В-1. Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, ширина видимого слоя не более 50мм. Стекло марки М1, класс защиты СМ4, оклеенное с двух сторон защитной пленкой. Конструкция каркасная, для установки используется алюминиевый профиль. Противопожарная EIW30 с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной окраске RAL7016.Стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Индивидуального изготовления. Дверь двупольная, полуторная из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог. Оборудуется ручками антипаника на две створки с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016. Наружная ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали, замок с цилиндром "ключ/ключ", петли Fural 3-х секционные, с выпадающим порогом, доводчик на две створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открывание полотен на 180 градусов. Размер проема 18525х2980(Н)	шт	1	Отход не образуется

2	Монтаж витражного блока В-2. Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, ширина видимого слоя не более 50мм. Стекло марки М1, класс защиты СМ4, оклеенное с двух сторон защитной пленкой. Конструкция каркасная, для установки используется алюминиевый профиль. Противопожарная EIW30 с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной окраске RAL7016.Стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Индивидуального изготовления. Дверь двупольная, полуторная из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог. Оборудуется ручками антипаника на две створки с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016. Наружная ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали, замок с цилиндром "ключ/ключ", петли Fural 3-х секционные, с выпадающим порогом, доводчик на две створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открывание полотен на 180 градусов. Размер проема 12370х2980(Н)	шт	1	Отход не образуется
3	Монтаж витражного блока В-3. Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, ширина видимого слоя не более 50мм. Стекло марки М1, класс защиты СМ4, оклеенное с двух сторон защитной пленкой. Конструкция каркасная, для установки используется алюминиевый профиль.Противопожарная с пределом огнестойкости EIW 15 ширина видимого профиля не более 50мм. Заполнение огнестойким многослойным стеклом 26 мм PFG либо 21 мм Pirobel21. Окраска профиля полиэстером, RAL7016. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Индивидуального изготовления. Дверь двупольная, полуторная из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог противопожарные с пределом огнестойкости EIWS 15. Оборудуется ручками антипаника на две створки с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016. Наружная ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали, замок с цилиндром "ключ/ключ", петли Fural 3-х секционные, с выпадающим порогом, доводчик на две створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открывание полотен на 180 градусов. Размер проема 4260х2980(Н)	шт	1	Отход не образуется

4	Монтаж витражного блока В-4. Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, ширина видимого слоя не более 50мм. Стекло марки М1, класс защиты СМ4, оклеенное с двух сторон защитной пленкой. Конструкция каркасная, для установки используется алюминиевый профиль.Противопожарная с пределом огнестойкости EIW 15 ширина видимого профиля не более 50мм. Заполнение огнестойким многослойным стеклом 26 мм PFG либо 21 мм Pirobel21. Окраска профиля полиэстером, RAL7016. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Индивидуального изготовления. Дверь двупольная, полуторная из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог противопожарные с пределом огнестойкости EIWS 15. Оборудуется ручками антипаника на две створки с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016. Наружная ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали, замок с цилиндром "ключ/ключ", петли Fural 3-х секционные, с выпадающим порогом, доводчик на две створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открывание полотен на 180 градусов. Размер проема 3800х2980(Н)	шт	2	Отход не образуется
5	Монтаж витражного блока В-5. Перегородка из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог, противопожарная с пределом огнестойкости EIW30ширина видимого профиля не более 50мм. Окраска профиля полиэстером, RAL7016. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Индивидуального изготовления. Дверь однопольная, из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог противопожарная с пределом огнестойкости EI30 . Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали, замок с цилиндром "ключ/ключ", петли Fural 3-х секционные, с выпадающим порогом, доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016. Зашивка верха/низа проема в зоне витражных заполнений алюминиевыми листами RAL7016 с двух сторон с негарючим заполнением (НГ) на высоту 900 мм** Размер проема 3700х2980(Н)	шт	1	Отход не образуется

6	Монтаж витражного блока В-6. Перегородка из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог, противопожарная с пределом огнестойкости EIW30ширина видимого профиля не более 50мм. Окраска профиля полиэстером, RAL7016. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Индивидуального изготовления. Дверь однопольная, из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог противопожарная с пределом огнестойкости EI30 . Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали, замок с цилиндром "ключ/ключ", петли Fural 3-х секционные, с выпадающим порогом, доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016. Зашивка верха/низа проема в зоне витражных заполнений алюминиевыми листами RAL7016 с двух сторон с негарючим заполнением (НГ) на высоту 900 мм** Размер проема 2200х2980(Н)	шт	1	Отход не образуется
7	Монтаж витражного блока В-7. Перегородка из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог, противопожарная с пределом огнестойкости EIW30ширина видимого профиля не более 50мм. Окраска профиля полиэстером, RAL7016. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Индивидуального изготовления. Дверь однопольная, из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог противопожарная с пределом огнестойкости EI30 . Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали, замок с цилиндром "ключ/ключ", петли Fural 3-х секционные, с выпадающим порогом, доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016. Зашивка верха/низа проема в зоне витражных заполнений алюминиевыми листами RAL7016 с двух сторон с негарючим заполнением (НГ) на высоту 900 мм** Размер проема 3000х2980(Н)	шт	1	Отход не образуется

8	Монтаж витражного блока В-8. Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, ширина видимого слоя не более 50мм. Стекло марки М1, класс защиты СМ4, оклеенное с двух сторон защитной пленкой. Конструкция каркасная, для установки используется алюминиевый профиль.Окраска профиля полиэстером, RAL7016. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Индивидуального изготовления. Дверь двупольная, полуторная из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог. Предусмотреть на основной створке ручка-штанга с наружной стороны, а с внутренней стороны на обе створки ручка-антипаника, с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016, замок с цилиндром "ключ/ключ", петли Fural 3-х секционные, с выпадающим порогом, доводчик на две створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открывание полотен на 180 градусов. Размер проема 5600х2980(Н)	шт	1	Отход не образуется									
Раздел: Внутренние оконные блоки				Отход не образуется									
Ведомость демонтажа внутренних оконных блоков													
1	Демонтаж Окв-1. Перегородка из алюминиевого профиля Размер проема 2250х1000х1300(Н)	шт	2	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				25	0.05			0.05
2	Демонтаж Окп-1. Передаточное окно пищеблока. Размер проема 800х800х900(Н)	шт	2	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				20	0.04			0.04
3	Демонтаж Окп-2. Передаточное окно пищеблока	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				15	0.015			0.015
Ведомость монтажа внутренних оконных блоков				Отход не образуется									
1	Монтаж ОКв-1. Перегородка из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог противопожарная с пределом огнестойкости EIW30. Заполнение огнестойким многослойным стеклом 26 мм PFG либо 21 мм Pirobel21. С бронированной пленкой 600 микрон. Окраска профиля полиэстером, RAL7016. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Индивидуального изготовления. Оконный люк с поворотно-откидными створками с пределом огнестойкости EIW30. Заполнение огнестойким многослойным стеклом 26 мм PFG либо 21 мм Pirobel21. С бронированной пленкой 600 микрон. Размер проема 2250х1000х1300(Н)	шт	2	Отход не образуется									
2	Монтаж Окп-1. Передаточное окно пищеблока. Размер проема 800х800х900(Н)	шт	2	Отход не образуется									
3	Монтаж Окп-2. Передаточное окно пищеблока, предусмотреть противопожарную штору с пределом огнестойкости EI45	шт	1	Отход не образуется									
Раздел: Внутренние дверные блоки													
Ведомость демонтажа внутренних дверных блоков													

1	Демонтаж дверного блока 8. Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Размер проема 1500х2200мм	шт	27	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				40	1.08			1.08
2		шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				40	0.04			0.04
3		шт	21	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				40	0.84			0.84
4	Демонтаж дверного блока 8.1. Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Размер проема 1800х2200 мм	шт	4	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.176			0.176
5	Демонтаж дверного блока 9. Дверь двупольная (полуторная) остекленная. Размер проема 1700х2200мм	шт	5	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				46	0.23			0.23
6		шт	8	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				46	0.368			0.368
7	Демонтаж дверного блока 10. Дверь двупольная (полуторная) остекленная Размер проема 1700х2200мм	шт	0	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				41	0			0
8		шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				41	0.041			0.041
9	Демонтаж дверного блока 11. Дверь двупольная (полуторная) остекленная. Размер проема 1700х2200мм	шт	5	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				46	0.23			0.23
10		шт	3	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				46	0.138			0.138
11	Демонтаж дверного блока 11/1. Дверь двупольная (полуторная) остекленная Размер проема 1700х2200мм	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				46	0.046			0.046
12	Демонтаж дверного блока 12. Дверь однопольная остекленная Размер проема 1130х2200мм	шт	3	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.132			0.132
13		шт	7	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.308			0.308
14	Демонтаж дверного блока 13. Дверь однопольная остекленная Размер проема 1130х2200мм	шт	5	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.22			0.22
15		шт	4	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.176			0.176
16	Демонтаж дверного блока 14. Дверь однопольная из остекленнаяРазмер проема 1130х2200мм	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.044			0.044
17		шт	0	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0			0

18	Демонтаж дверного блока 15. Дверь однопольная металлическая глухая Размер проема 1165х2200мм	шт	2	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.088			0.088
19		шт	7	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				40	0.28			0.28
20	Демонтаж дверного блока 16. Дверь однопольная из остекленная Размер проема 1130х2200мм	шт	2	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				41	0.082			0.082
21		шт	2	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				41	0.082			0.082
22	Демонтаж дверного блока 17. Дверь однопольная остекленнаяРазмер проема 1130х2200мм	шт	6	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				41	0.246			0.246
23		шт	6	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				41	0.246			0.246
24	Демонтаж дверного блока 18. Дверь однопольная остекленная Размер проема 1030х2200мм	шт	4	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				41	0.164			0.164
25		шт	3	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				41	0.123			0.123
26	Демонтаж дверного блока 19. Дверь однопольная глухая композитная. Размер проема 1135х2200	шт	5	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				41	0.205			0.205
27		шт	2	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				41	0.082			0.082
28	Демонтаж дверного блока 20. Дверь однопольная глухая композитная. Размер проема 1135х2200мм	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				41	0.041			0.041
29		шт	2	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				41	0.082			0.082
30	Демонтаж дверного блока 21. Дверь однопольная остекленная. Размер проема 1130х2200мм	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				41	0.041			0.041
31		шт	0	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				41	0			0
32	Демонтаж дверного блока 22. Дверь однопольная глухая . Размер проема 935х2200мм	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				36	0.036			0.036
33		шт	3	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				36	0.108			0.108
34	Демонтаж дверного блока 23. Дверь двупольная (полуторная) металлическая Размер проема	шт	0	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				48	0			0

35	(полуторная) металлическая Размер проема 1405х2200мм	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.044			0.044
36	Демонтаж дверного блока 24. Дверь однопольная глухая композитная Размер проема 1135х2200мм	шт	0	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				41	0			0
37		шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				41	0.041			0.041
38	Демонтаж дверного блока 25. Дверь двупольная (полуторная) остекленная Размер проема 2000х2200	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				48	0.048			0.048
39	Демонтаж дверного блока 26. Дверь однопольная остекленная Размер проема 1130х2200*мм	шт	3	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				41	0.123			0.123
40		шт	2	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				41	0.082			0.082
41	Демонтаж дверного блока 27. Дверь двупольная металлическая глухая Размер проема 1505х2100*мм	шт	6	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0.264			0.264
42		шт	5	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				46	0.23			0.23
43	Демонтаж дверного блока 28. Дверь однопольная металлическая глухая Размер проема 1065х2100*мм	шт	8	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				46	0.368			0.368
44		шт	0	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				68	0			0
45	Демонтаж дверного блока 29. Дверь однопольная металлическая глухая Размер проема 1065х2100*мм	шт	2	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				40	0.08			0.08
46		шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				40	0.04			0.04
47	Демонтаж дверного блока 30. Дверь двупольная металлическая глухая Размер проема 1505х2200*мм	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				48	0.048			0.048
48		шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				48	0.048			0.048
49		шт	0	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				44	0			0
50	Демонтаж дверного блока 31. Дверь металлическая утепленная Размер проема 650*х1270*мм	шт	3	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				38	0.114			0.114
51	Демонтаж дверного блока 32. Дверь однопольная	шт	3	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				38	0.114			0.114

52	глухая Размер проема 1135х2200мм	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				38	0.038			0.038
53	Демонтаж дверного блока 33. Дверь однопольная остекленная Размер проема 1130х2200мм	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				40	0.04			0.04
54		шт	0	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				40	0			0
55		шт	2	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				40	0.08			0.08
56	Демонтаж дверного блока 34. Дверь однопольная металлическая Размер проема 1165х2200мм	шт	0	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				40	0			0
57		шт	0	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				40	0			0
58	Демонтаж дверного блока 35. Дверь двупольная металлическая глухая. Размер проема 1505х2200мм	шт	6	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				40	0.24			0.24
59		шт	6	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				46	0.276			0.276
60	Демонтаж дверного блока 35.1. Дверь однопольная металлическая глухая. Размер проема 965х2200	шт	3	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				36	0.108			0.108
61		шт	3	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				36	0.108			0.108
62	Демонтаж дверного блока 36. Дверь однопольная остекленная Размер проема 1130х2200*мм	шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				40	0.04			0.04
63		шт	1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				40	0.04			0.04

Ведомость монтажа внутренних дверных блоков				
1	Монтаж дверного блока 8. Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Полотно двери с заполнением из однокамерного стеклопакета. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4.	шт	27	Отход не образуется
2		шт	1	Отход не образуется
3		шт	21	Отход не образуется

4	Монтаж дверного блока 8.1. Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Полотно двери с заполнением из однокамерного стеклопакета. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4, оклеенные защитной пленкой с одной стороны. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля не более 70мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой цвет RAL 7016 Dorma EN 2-4. Петли Fapim. Двери оборудованы газодымонепроницаемым автоматическим порогом. Предусмотреть на основной створке ручка-штанга с наружной стороны, а с внутренней стороны на обе створки ручка-антипаника, двери комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-ключ с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Предусмотреть установку координаторов последовательного закрывания дверных полотен. Размер проема 1800х2200 мм	шт	4	Отход не образуется
5	Монтаж дверного блока 9. Дверь двупольная (полуторная) остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EIW30 из алюминиевого	шт	5	Отход не образуется
6		шт	8	Отход не образуется
7	Монтаж дверного блока 10. Дверь двупольная (полуторная) остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EIW30 из алюминиевого	шт	0	Отход не образуется
8		шт	1	Отход не образуется
9	Монтаж дверного блока 11. Дверь двупольная (полуторная) остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EIW15 из алюминиевого	шт	5	Отход не образуется
10		шт	3	Отход не образуется
11	Монтаж дверного блока 11/1. Дверь двупольная (полуторная) остекленная из алюминиевого профиля Anker Sence S22 (индивидуального изготовления) спорошковой окраской каркаса RAL7016, заполнение огнестойким стеклом 26 мм PFG, либо 21 мм Pirobel21, с оклейкой матовой пленкой. Полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, видимая часть профиля не более 70 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, стойки выполнить со стальным армированием трубой через полосу из стекломагнезитового листа, внутренние примыкания стекла к алюминиевому профилю выполняются с применением терморасширяющихся уплотнителей, петли Fural 3-х секционные, с выпадающим порогом, с вертикальной ручкой с обеих сторон полотна, с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016, штанга окрашивается в RAL7047, замок с цилиндром "ключ / ключ", доводчик на две створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открывание полотен на 180 градусов.. Предусмотреть установку координаторов последовательного закрывания дверных полотен. Размер проема 1700х2200мм	шт	1	Отход не образуется
12	Монтаж дверного блока 12. Дверь однопольная остекленная из алюминиевого профиля Anker	шт	3	Отход не образуется

13	остекленная из алюминиевого профиля Anker Sence S22 (индивидуального изготовления) с	шт	7	Отход не образуется
14	Монтаж дверного блока 13. Дверь однопольная остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EIW30 из алюминиевого профиля	шт	5	Отход не образуется
15		шт	4	Отход не образуется
16	Монтаж дверного блока 14. Дверь однопольная из остекленная алюминиевого профиля Anker Sence S22 (индивидуального изготовления) с	шт	1	Отход не образуется
17		шт	0	Отход не образуется
18	Монтаж дверного блока 15. Дверь однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, видимая часть	шт	2	Отход не образуется
19		шт	7	Отход не образуется
20	Монтаж дверного блока 16. Дверь однопольная из остекленная алюминиевого профиля Anker Sence S22 (индивидуального изготовления) с	шт	2	Отход не образуется
21		шт	2	Отход не образуется
22	Монтаж дверного блока 17. Дверь однопольная остекленная из алюминиевого профиля Anker Sence S22 (индивидуального изготовления) с	шт	6	Отход не образуется
23		шт	6	Отход не образуется
24	Монтаж дверного блока 18. Дверь однопольная остекленная из алюминиевого профиля Anker Sence S22 (индивидуального изготовления) с	шт	4	Отход не образуется
25		шт	3	Отход не образуется
26	Монтаж дверного блока 19. Дверь однопольная глухая композитная, полотно толщиной 40 мм из lvl-бруса, покрыто ПВХ - 1,5 мм (RAL 9010), торец	шт	5	Отход не образуется
27		шт	2	Отход не образуется
28	Монтаж дверного блока 20. Дверь однопольная глухая композитная, полотно толщиной 40 мм из lvl-бруса, покрыто ПВХ - 1,5 мм (RAL 9010), торец	шт	1	Отход не образуется
29		шт	2	Отход не образуется
30	Монтаж дверного блока 21. Дверь однопольная остекленная, оклеенная защитной матовой пленкой с двух сторон, из алюминиевого профиля	шт	1	Отход не образуется
31		шт	0	Отход не образуется
32	Монтаж дверного блока 22. Дверь однопольная глухая композитная, полотно толщиной 40 мм из lvl-бруса, покрыто ПВХ - 1,5 мм (RAL 9010)	шт	1	Отход не образуется
33		шт	3	Отход не образуется
34	Монтаж дверного блока 23. Дверь двупольная (полуторная) металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах, видимая часть	шт	0	Отход не образуется
35		шт	1	Отход не образуется
36	Монтаж дверного блока 24. Дверь однопольная глухая композитная, полотно толщиной 40 мм из lvl-бруса, покрыто ПВХ - 1,5 мм (RAL 9010)	шт	0	Отход не образуется
37		шт	1	Отход не образуется
38	Монтаж дверного блока 25. Дверь двупольная (полуторная) остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EIW30 из алюминиевого профиля Anker Sence S22 (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL7016, видимая часть профиля не более 70 мм, заполнение огнестойким стеклом 26 мм PFG, либо 21 мм Pirobel21. , предусмотреть оклейку матовой пленкой. Полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, стойки выполнить со стальным армированием трубой через полосу из стекломагнезитового листа, внутренние примыкания стекла к алюминиевому профилю выполняются с применением терморасширяющихся уплотнителей, петли Fural 3-х секционные, с выпадающим порогом, ручки - на одну створку с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016, штанга окрашивается в RAL6018, замок с цилиндром "ключ / ключ", Доводчик на две створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016. Предусмотреть установку координаторов последовательного закрывания дверных полотен. Размер проема 2000х2200	шт	1	Отход не образуется
39	Монтаж дверного блока 26. Дверь однопольная остекленная из алюминиевого профиля Anker Sence S22 (индивидуального изготовления) с	шт	3	Отход не образуется
40		шт	2	Отход не образуется
41	Монтаж дверного блока 27. Дверь двупольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, видимая часть	шт	6	Отход не образуется
42		шт	5	Отход не образуется
43	Монтаж дверного блока 28. Дверь однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, видимая часть	шт	8	Отход не образуется
44		шт	0	Отход не образуется

45	Монтаж дверного блока 29. Дверь однопольная металлическая глухая, с уплотнением в притворах, видимая часть профиля не более 70	шт	2	Отход не образуется
46		шт	1	Отход не образуется
47	Монтаж дверного блока 30. Дверь двупольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI15, видимая часть профиля не более 70 мм, с уплотнением в	шт	1	Отход не образуется
48		шт	1	Отход не образуется
49		шт	0	Отход не образуется
50	Монтаж дверного блока 31. Дверь металлическая утепленная, герметичная (для форкамер ДУ 1,25х0,5), покрытие порошковая окраска в заводских условиях, выполнить в цвете RAL 9010. Размер проема 650*х1270*мм	шт	3	Отход не образуется
51	Монтаж дверного блока 32. Дверь однопольная глухая композитная, полотно толщиной 40 мм из lvl-бруса, покрыто ПВХ - 1,5 мм (RAL 9010)	шт	3	Отход не образуется
52		шт	1	Отход не образуется
53	Монтаж дверного блока 33. Дверь однопольная остекленная из алюминиевого профиля Anker Sence S22 (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL 7016, видимая	шт	1	Отход не образуется
54		шт	0	Отход не образуется
55		шт	2	Отход не образуется
56	Монтаж дверного блока 34. Дверь однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в	шт	0	Отход не образуется
57		шт	0	Отход не образуется
58	Монтаж дверного блока 35. Дверь двупольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, видимая часть	шт	6	Отход не образуется
59		шт	6	Отход не образуется
60	Монтаж дверного блока 35.1. Дверь однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в	шт	3	Отход не образуется
61		шт	3	Отход не образуется
62	Монтаж дверного блока 36. Дверь однопольная остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EI30 из алюминиевого профиля	шт	1	Отход не образуется
63		шт	1	Отход не образуется

Раздел: Полы

Ведомость демонтажа полов

1	Демонтаж пола Тип 1 - Керамогранит крупноформатный, 1195х600х9 мм со сдвигом ½ по горизонтали, Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL500720R, на клею - 15 мм - * Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены, перегородки на 200 мм) - 5 мм - Армированная стяжка из легкогокерамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие B10 - 50 мм - Пленка полиэтилен 200 мкм - Звукоизоляция Tecsound 50 - 5 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 392,2 м2): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие B1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	795.93	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	7.16337	2.5		17.908425			17.90843
2	Демонтаж пола Тип 1.1 - Керамогранит крупноформатный, 1195х600х9 мм со сдвигом ½ по горизонтали, Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL500720R, на клею - 15 мм - Армированная стяжка из легкого керамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие B10 - 50 мм - Теплоизоляция Пеноплэкс XPS (27-35 кг/м3) = 50 мм. - Сущ. ж/б плита	м2	104.65	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	0.94185	2.5		2.354625			2.354625

3	Демонтаж пола Тип 1.2 - Керамогранит крупноформатный, 600х600х9 мм, Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R, на клею - 15 мм - Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены, перегородки на 200 мм) - 5 мм - Армированная стяжка из легкого керамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие В10 - 50 мм - Теплоизоляция Пеноплэкс XPS (27-35 кг/м3) = 50 мм - Сущ. ж/б плита	м2	34.8	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	0.3132	2.5		0.783			0.783
4	Демонтаж пола Тип 1.3 - Керамогранит крупноформатный 600×600х9 мм Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R, на клею - 15 мм - Армированная стяжка из легкого керамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие В10 - 50 мм - Пленка полиэтилен 200 мкм- Звукоизоляция Tecsound 50 - 5 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 392,2 м2): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие В1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	17.81	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	0.16029	2.5		0.400725			0.400725
5	Демонтаж пола Тип 2 - Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional8061 T Natural Concrete PRO, 500х500 мм - 2,55 мм - Нивелирующая масса - 10 мм - Армированная стяжка из легкогокерамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие В10 - 50 мм - Пленка полиэтилен 200 мкм - Звукоизоляция Tecsound 50 - 5 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 1524,5): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие В1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	3045.93	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4	0.0025	7.614825	0.4		3.04593			3.04593
6	Демонтаж пола Тип 2.1 - Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional8061 T Natural Concrete PRO, 500х500 мм - 2,55 мм - Нивелирующая масса - 10 мм - Армированная стяжка из легкого керамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие В10 - 50 мм - Теплоизоляция Пеноплэкс XPS (27-35 кг/м3) = 50 мм - Сущ. ж/б плита	м2	18.86	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4	0.0025	0.04715	0.4		0.01886			0.01886
7	Демонтаж пола Тип 3 - Керамогранит крупноформатный, 600х600 мм, Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL600720R, на клею - 15мм - Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены, перегородки на 200 мм) - 5 мм - Армированная стяжка из легкогокерамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие В10 - 50 мм - Пленка полиэтилен 200 мкм - Звукоизоляция Tecsound 50 - 5 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 106,4 м2): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие В1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	215.06	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	1.93554	2.5		4.83885			4.83885

8	Демонтаж пола Тип 4 - Спортивный паркет Krast School KS57 - 14мм - Каучуковые профессиональные амортизаторы - 19 мм - Два слоя влагостойкой фанеры ФК, сорт 2/3, шлифованная, 1525мм*1525мм*12мм - 24 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 192,8 м2): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие B1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	383.52	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	0.012	4.60224	0.5		2.30112			2.30112
9	Демонтаж пола Тип 5 - Керамогранит крупноформатный 1195x600x9 мм Kerama Marazzi ФОНДАМЕНТА DL500720R, DL500820R, DL501020R, на клею - 15 мм - Армированная стяжка из легкогокерамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие B10 - 50 мм - Пленка полиэтилен 200 мкм - Звукоизоляция Tecsound 50 - 5 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 93,6 м2): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие B1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	205.52	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	1.84968	2.5		4.6242			4.6242
10	Демонтаж пола Тип 6 - Керамогранит крупноформатный 600x600x11 мм Kerama Marazzi DL600920R ФОНДАМЕНТА СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ, на клею - 15 мм - Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены, перегородки на 200 мм) - 5 мм - Армированная стяжка из легкогокерамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие B10 - 50 мм - Пленка полиэтилен 200 мкм - Звукоизоляция Tecsound 50 - 5 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 114,0 м2): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие B1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	182.23	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	2.00453	2.5		5.011325			5.011325
11	Демонтаж пола Тип 7 - Керамогранит крупноформатный 600x600x11 мм Kerama Marazzi DL600900R ФОНДАМЕНТА СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ, на клею - 15 мм - Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены, перегородки на 200 мм) - 5 мм - Армированная стяжка из легкогокерамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие B10 - 50 мм - Ж/б плита из бетона класса B25 - 150 мм	м2	33.9	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	0.3729	2.5		0.93225			0.93225
12	Демонтаж пола Тип 8 - Керамогранит крупноформатный, 600x600 мм, Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL600720R, на клею - 15мм - Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены, перегородки на 200 мм) - 5 мм - Армированная стяжка из легкогокерамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие B10 - 50 мм - Ж/б плита из бетона класса B25 - 150 мм	м2	1.9	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	0.0209	2.5		0.05225			0.05225

13	Демонтаж пола Тип 9 - Керамогранит крупноформатный, 600х600х9 мм, ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD641020R, на клею - 15 мм - Сущ. ж/б плита	м2	134.6	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	1.2114	2.5		3.0285			3.0285
14	Демонтаж пола Тип 9.1 - Керамогранит крупноформатный, 600х600х9 мм, ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD641020R, на клею - 15 мм - Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены 200 мм) - 5 мм - Ж/б плита из бетона класса В25 - 150 мм	м2	7.46	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	0.06714	2.5		0.16785			0.16785
15	Демонтаж пола Тип 10 - Ступень завальцованная с противоскользящей насечкой, 600х300х9 мм, ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD205320R\GR, на клею - 15 мм - Сущ. ж/б ступени	м2	98.5	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	0.8865	2.5		2.21625			2.21625
	Демонтаж пола Тип 10.1 - Подступенок для ЛК, 600х145х9 мм, ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD205320R\2, на клею - 15 мм - Сущ. ж/б ступени	м2	49	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	0.441	2.5		1.1025			1.1025
16	Демонтаж пола Тип 11-Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO, сдвиг 1/2, 1000х200 мм - 2,55 мм - Нивелирующая масса - 10 мм - Армированная стяжка из легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие В10 - 50 мм - Пленка полиэтилен 200 мкм - Звукоизоляция Tecsound 50 - 5 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 57,9 м2): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие В1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	118.47	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4	0.0025	0.296175	0.4		0.11847			0.11847
17	Демонтаж пола Тип 12 ("плавающий пол")- Керамогранит крупноформатный, 600х600х9 мм, Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL600720R, на клею - 15 мм - Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены, перегородки на 200 мм) - 5 мм - Армированная цементно-песчаная стяжка М150 с сеткойф5Вр1 шаг 100х100, 1800 кг/м3 - 50 мм - Полиэтиленовая армированнаяпленка толщиной 200 микрон - Звукопоглащающая плита Шумостоп С2 - 40 мм (по контору помещения предусмотреть звукоизоляционную кромочную плиту Шумостоп К2 - 20 мм) - Ж/б плита из бетона класса В25 - 150 мм	м2	658.83	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	5.92947	2.5		14.823675			14.82368
18	Демонтаж пола Тип 12.1 - Керамогранит крупноформатный, 600х600х9 мм, Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL600720R, на клею - 15 мм - Выравнивающая цементно-песчаная стяжка- 20 мм - Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены 200 мм) - 5 мм - Ж/б плита из бетона класса В25	м2	1003.94	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	9.03546	2.5		22.58865			22.58865
19	Демонтаж пола Тип 12.2 - Обеспыливание поверхности - Ж/б плита из бетона класса В25 - 150 мм	м2	332.53	лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме	8 22 301 01 21 5	0.15	49.8795	2.4		119.7108			119.7108

20	Демонтаж пола Тип 13 - Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional8121 Silt Imprint Concrete PRO, 8066 Silt ConcretePRO, 8065 T Dark Grey Concrete PRO, 500x500 мм - 2,55мм - Нивелирующая масса - 10 мм - Армированная стяжка из легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие B10 - 50 мм - Пленка полиэтилен 200 мкм - Звукоизоляция Tecsound 50 - 5 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 649,6 м2): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие B1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	1065.78	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4	0.0025	2.66445	0.7		1.865115			1.865115
21	Демонтаж пола Тип 13.1 - Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, 8066 Silt Concrete PRO, 8065 T Dark Grey Concrete PRO, 500x500 мм - 2,55мм - Нивелирующая масса- 10 мм - Лист ЦСП - 16 мм - Металлический каркас	м2	30	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4	0.0025	0.075	0.7		0.0525			0.0525
22	Демонтаж пола Тип 14 - Линолеум 6361SB Forbo Smaragd Lux FR - 2 мм - Нивелирующая масса - 10 мм - Армированная стяжка из легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие B10 - 50 мм - Пленка полиэтилен 200 мкм - Звукоизоляция Tecsound 50 - 5 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 28,3 м2): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие B1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	56.6	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4	0.002	0.1132	0.7		0.07924			0.07924
23	Демонтаж пола Тип 15 - Керамогранит крупноформатный, 600x600мм, Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R, на клею - 15 мм - Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены, перегородки на всю высоту помещения) - 5 мм - Армированная стяжка из легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие B10 - 50 мм - Пленка полиэтилен 200 мкм - Звукоизоляция Tecsound 50 - 5 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 4,9 м2): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие B1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	10.4	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	0.0936	2.5		0.234			0.234
24	Демонтаж пола Тип 16.1 (горизонтальное покрытие) - Березовая фанера толщиной (с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка КМ0) - 35 мм - Металлический каркас	м2	76.4	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	0.035	2.674	0.5		1.337			1.337
	Демонтаж пола Тип 16.2 (вертикальное покрытие) - Березовая фанера толщиной (с отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка КМ0) - 24 мм - Металлический каркас	м2	56.5	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	0.035	1.9775	0.5		0.98875			0.98875
25	Демонтаж пола Дополнительный слой: дополнительное утепление к основному пирогу полов Минераловатными плитами типа Rockwool Флор Баттс - 200мм. Финишное покрытие пола соответствует типу выбранных помещений	м2	276	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные	4 57 119 01 20 4	0.035	9.66	0.015		0.1449			0.1449

26	Демонтаж пола Тип 17. Керамогранитная плитка 600х600 мм, Керама Марацци DD640620R про Фьюче антрацит обрезной. RAL 0002500	м2	85	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	0.935	2.5		2.3375			2.3375
27	Демонтаж пола Тип 18. Натуральный гранит 300х600х30мм, термообработанный с противоскользящей поверхностью, гранит типа "ГАБРО СЕВЕРНЫЙ" или аналог, укладываемый горизонтально со смещение 1/2, обработка - бучардирование	м2	100	лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	8 21 101 01 21 5	0.011	0.03	2.5		0.075			0.075
28	Демонтаж пола Тип 19. Текстильное коммерческое напольное флокированное покрытие Forbo FIotex в планках (артикулы 151001 (black wood), 151002 (grey wood), 151003 (silver wood); характеристики: размеры 100х25см, толщина 5мм, высота ворса 2 мм, шумопоглащение 19 дБ, нейлон 6,6; антибактериальное покрытие Sanitised; плотность ворса 80 млн волокон на 1м2 или аналог	м2	136.28	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				0.7	0.095396			0.095396
29	Демонтаж пола Тип 20. Ковролин типа Туссор серый/бежевый 8516 или экв., цвет серый/бежевый 8516, высота ворса 8мм., класс пожарной опасности не хуже В2, РП1, Д2, Т2	м2	78.06	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				0.7	0.054642			0.054642
Ведомость монтажа полов													
1	Устройство пола Тип 1 - Керамогранит крупноформатный, 1195х600х9 мм со сдвигом ½ по горизонтали, Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL500720R, на клею - 15 мм - * Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены, перегородки на 200 мм) - 5 мм - Армированная стяжка из легкогокерамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие В10 - 50 мм - Пленка полиэтилен 200 мкм - Звукоизоляция Tecsound 50 - 5 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 392,2 м2): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие В1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	795.93	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	7.16337	2.5		17.908425	2%	0.3581685	
2	Устройство пола Тип 1.1 - Керамогранит крупноформатный, 1195х600х9 мм со сдвигом ½ по горизонтали, Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL500720R, на клею - 15 мм - Армированная стяжка из легкого керамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие В10 - 50 мм - Теплоизоляция Пеноплэкс XPS (27-35 кг/м3) = 50 мм. - Сущ. ж/б плита	м2	104.65	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	0.94185	2.5		2.354625	2%	0.0470925	
3	Устройство пола Тип 1.2 - Керамогранит крупноформатный, 600х600х9 мм, Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R, на клею - 15 мм - Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены, перегородки на 200 мм) - 5 мм - Армированная стяжка из легкого керамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие В10 - 50 мм - Теплоизоляция Пеноплэкс XPS (27-35 кг/м3) = 50 мм - Сущ. ж/б плита	м2	34.8	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	0.3132	2.5		0.783	2%	0.01566	

4	Устройство пола Тип 1.3 - Керамогранит крупноформатный 600×600х9 мм Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R, на клею - 15 мм - Армированная стяжка из легкого керамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие В10 - 50 мм - Пленка полиэтилен 200 мкм- Звукоизоляция Tecsound 50 - 5 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 392,2 м2): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие В1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	17.81	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	0.19591	2.5		0.489775	2%	0.0097955	
5	Устройство пола Тип 2 - Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional8061 T Natural Concrete PRO, 500х500 мм - 2,55 мм - Нивелирующая масса - 10 мм - Армированная стяжка из легкогокерамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие В10 - 50 мм - Пленка полиэтилен 200 мкм - Звукоизоляция Tecsound 50 - 5 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 1524,5): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие В1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	3045.93	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4	0.002	6.09186	0.7		4.264302	2%	0.08528604	
6	Устройство пола Тип 2.1 - Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional8061 T Natural Concrete PRO, 500х500 мм - 2,55 мм - Нивелирующая масса - 10 мм - Армированная стяжка из легкого керамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие В10 - 50 мм - Теплоизоляция Пеноплэкс XPS (27-35 кг/м3) = 50 мм - Сущ. ж/б плита	м2	18.86	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4	0.002	0.03772	0.7		0.026404	2%	0.00052808	
7	Устройство пола Тип 3 - Керамогранит крупноформатный, 600х600 мм, Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL600720R, на клею - 15мм - Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены, перегородки на 200 мм) - 5 мм - Армированная стяжка из легкогокерамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие В10 - 50 мм - Пленка полиэтилен 200 мкм - Звукоизоляция Tecsound 50 - 5 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 106,4 м2): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие В1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	215.06	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	2.36566	2.5		5.91415	2%	0.118283	
8	Устройство пола Тип 4 - Спортивный паркет Krast School KS57 - 14мм - Каучуковые профессиональные амортизаторы - 19 мм - Два слоя влагостойкой фанеры ФК, сорт 2/3, шлифованная, 1525мм*1525мм*12мм - 24 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 192,8 м2): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие В1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	383.52	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	0.035	13.4232	0.5		6.7116	2%	0.134232	

9	Устройство пола Тип 5 - Керамогранит крупноформатный 1195х600х9 мм Kerama Marazzi ФОНДАМЕНТА DL500720R, DL500820R, DL501020R, на клею - 15 мм - Армированная стяжка из легкогокерамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие В10 - 50 мм - Пленка полиэтилен 200 мкм - Звукоизоляция Tecsound 50 - 5 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 93,6 м2): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие В1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	205.52	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	1.84968	2.5		4.6242	2%	0.092484	
10	Устройство пола Тип 6 - Керамогранит крупноформатный 600х600х11 мм Kerama Marazzi DL600920R ФОНДАМЕНТА СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ, на клею - 15 мм - Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены, перегородки на 200 мм) - 5 мм - Армированная стяжка из легкогокерамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие В10 - 50 мм - Пленка полиэтилен 200 мкм - Звукоизоляция Tecsound 50 - 5 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 114,0 м2): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие В1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	182.23	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	1.64007	2.5		4.100175	2%	0.0820035	
11	Устройство пола Тип 7 - Керамогранит крупноформатный 600х600х11 мм Kerama Marazzi DL600900R ФОНДАМЕНТА СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ, на клею - 15 мм - Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены, перегородки на 200 мм) - 5 мм - Армированная стяжка из легкогокерамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие В10 - 50 мм - Ж/б плита из бетона класса В25 - 150 мм	м2	33.9	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	0.3729	2.5		0.93225	2%	0.018645	
12	Устройство пола Тип 8 - Керамогранит крупноформатный, 600х600 мм, Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL600720R, на клею - 15мм - Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены, перегородки на 200 мм) - 5 мм - Армированная стяжка из легкогокерамзитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие В10 - 50 мм - Ж/б плита из бетона класса В25 - 150 мм	м2	1.9	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	0.0171	2.5		0.04275	2%	0.000855	
13	Устройство пола Тип 9 - Керамогранит крупноформатный, 600х600х9 мм, ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD641020R, на клею - 15 мм - Сущ. ж/б плита	м2	134.6	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	1.2114	2.5		3.0285	2%	0.06057	
14	Устройство пола Тип 9.1 - Керамогранит крупноформатный, 600х600х9 мм, ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD641020R, на клею - 15 мм - Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены 200 мм) - 5 мм - Ж/б плита из бетона класса В25 - 150 мм	м2	7.46	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	0.06714	2.5		0.16785	2%	0.003357	

15	Устройство пола Тип 10 - Ступень завальцованная с противоскользящей насечкой, 600х300х9 мм, ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD205320R\GR, на клею - 15 мм - Сущ. ж/б ступени	м2	98.5	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	0.8865	2.5		2.21625	2%	0.044325	
	Устройство пола Тип 10.1 - Подступенок для ЛК, 600х145х9 мм, ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD205320R\2, на клею - 15 мм - Сущ. ж/б ступени	м2	49	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	0.441	2.5		1.1025	2%	0.02205	
16	Устройство пола Тип 11-Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO, сдвиг 1/2, 1000х200 мм - 2,55 мм - Нивелирующая масса - 10 мм - Армированная стяжка из легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие В10 - 50 мм - Пленка полиэтилен 200 мкм - Звукоизоляция Tecsound 50 - 5 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 57,9 м2): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие В1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	118.47	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4	0.002	0.23694	0.7		0.165858	2%	0.00331716	
17	Устройство пола Тип 12 ("плавающий пол")- Керамогранит крупноформатный, 600х600х9 мм, Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL600720R, на клею - 15 мм - Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены, перегородки на 200 мм) - 5 мм - Армированная цементно-песчаная стяжка М150 с сеткойø5Вр1 шаг 100х100, 1800 кг/м3 - 50 мм - Полиэтиленовая армированнаяпленка толщиной 200 микрон - Звукопоглащающая плита Шумостоп С2 - 40 мм (по контору помещения предусмотреть звукоизоляционную кромочную плиту Шумостоп К2 - 20 мм) - Ж/б плита из бетона класса В25 - 150 мм	м2	658.83	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	5.92947	2.5		14.823675	2%	0.2964735	
18	Устройство пола Тип 12.1 - Керамогранит крупноформатный, 600х600х9 мм, Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL600720R, на клею - 15 мм - Выравнивающая цементно-песчаная стяжка- 20 мм - Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены 200 мм) - 5 мм - Ж/б плита из бетона класса В25	м2	1003.94	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	9.03546	2.5		22.58865	2%	0.451773	
19	Устройство пола Тип 12.2 - Обеспыливание поверхности - Ж/б плита из бетона класса В25 - 150 мм	м2	332.53	лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме	8 22 301 01 21 5	0.15	49.8795	2.5		124.69875	2%	2.493975	

20	Устройство пола Тип 13 - Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional8121 Silt Imprint Concrete PRO, 8066 Silt ConcretePRO, 8065 T Dark Grey Concrete PRO, 500x500 мм - 2,55мм - Нивелирующая масса - 10 мм - Армированная стяжка из легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие B10 - 50 мм - Пленка полиэтилен 200 мкм - Звукоизоляция Tecsound 50 - 5 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 649,6 м2): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие B1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	1065.78	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4	0.00255	2.717739	0.4		1.0870956	2%	0.021741912	
21	Устройство пола Тип 13.1 - Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, 8066 Silt Concrete PRO, 8065 T Dark Grey Concrete PRO, 500x500 мм - 2,55мм - Нивелирующая масса- 10 мм - Лист ЦСП - 16 мм - Металлический каркас	м2	30	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4	0.00255	0.0765	0.4		0.0306	2%	0.000612	
22	Устройство пола Тип 14 - Линолеум 6361SB Forbo Smaragd Lux FR - 2 мм - Нивелирующая масса - 10 мм - Армированная стяжка из легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие B10 - 50 мм - Пленка полиэтилен 200 мкм - Звукоизоляция Tecsound 50 - 5 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 28,3 м2): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие B1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	56.6	отходы линолеума незагрязненные	8 27 100 01 51 4	0.002	0.1132	0.7		0.07924	2%	0.0015848	
23	Устройство пола Тип 15 - Керамогранит крупноформатный, 600x600мм, Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R, на клею - 15 мм - Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены, перегородки на всю высоту помещения) - 5 мм - Армированная стяжка из легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие B10 - 50 мм - Пленка полиэтилен 200 мкм - Звукоизоляция Tecsound 50 - 5 мм - Только для плит корытного типа (50% площади - 4,9 м2): Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие B1.5 - 180 мм - Сущ. ж/б плита	м2	10.4	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	0.0936	2.5		0.234	2%	0.00468	
24	Устройство пола Тип 16.1 (горизонтальное покрытие) - Березовая фанера толщиной (с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка КМ0) - 35 мм - Металлический каркас	м2	76.4	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	0.035	2.674	0.5		1.337	2%	0.02674	
	Устройство пола Тип 16.2 (вертикальное покрытие) - Березовая фанера толщиной (с отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка КМ0) - 24 мм - Металлический каркас	м2	56.5	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	0.035	1.9775	0.5		0.98875	2%	0.019775	
25	Устройство пола Дополнительный слой: дополнительное утепление к основному пирогу полов Минераловатными плитами типа Rockwool Флор Баттс - 200мм. Финишное покрытие пола соответствует типу выбранных помещений	м2	276	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные	4 57 119 01 20 4	0.035	9.66	0.015		0.1449	2%	0.002898	

26	Устройство пола Тип 17. Керамогранитная плитка 600х600 мм, Керама Марацци DD640620R про Фьюче антрацит обрезной. RAL 0002500	м2	85	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.009	0.765	2.5		1.9125	2%	0.03825	
27	Устройство пола Тип 18. Натуральный гранит 300х600х30мм, термообработанный с противоскользящей поверхностью, гранит типа "ГАБРО СЕВЕРНЫЙ" или аналог, укладываемый горизонтально со смещение 1/2, обработка - бучардирование	м2	100	лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	8 21 101 01 21 5	0.011	0.03	2.5		0.075	2%	0.0015	
28	Устройство пола Тип 19. Текстильное коммерческое напольное флокированное покрытие Forbo Flotex в планках (артикулы 151001 (black wood), 151002 (grey wood), 151003 (silver wood); характеристики: размеры 100х25см, толщина 5мм, высота ворса 2 мм, шумопоглащение 19 дБ, нейлон 6,6; антибактериальное покрытие Sanitised; плотность ворса 80 млн волокон на 1м2 или аналог	м2	136.28	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				0.7	0.095396	2%	0.00190792	
29	Устройство пола Тип 20. Ковролин типа Туссор серый/бежевый 8516 или экв., цвет серый/бежевый 8516, высота ворса 8мм., класс пожарной опасности не хуже В2, РП1, Д2, Т2	м2	78.06	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4				0.7	0.054642	2%	0.00109284	
Раздел: Плинтуса														
Ведомость демонтажа плинтусов														
1	Демонтаж плинтуса Тип 1. Плинтус керамогранитный завальцованный ФОНДАМЕНТА Пепельный светлый обрезной Kerama Marazzi DL500720R/6BT или аналог	мп	949.99	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5				1	0.94999			0.94999
2	Демонтаж плинтуса Тип 2. Плинтус Kerama Marazzi ПРО СТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ DD200320R/3BT или аналог	мп	56.9	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5				1	0.0569			0.0569
3	Демонтаж плинтуса Тип 3. Плинтус керамогранитный для ЛК ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD205320R/3BT или аналог	мп	251.74	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5				1	0.25174			0.25174
4	Демонтаж плинтуса Тип 4. Профиль для завода покрытия на стену на 100мм - двухсоставной коннелюрный профиль типа Гельстер или аналог	мп	63.6	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5				1	0.0636			0.0636
5	Демонтаж плинтуса Тип 5. Плинтус гибкий ПВХ ППЗ PL100SD цвет RAL 9004 или аналог	мп	2604.65	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4				0.3	0.781395			0.781395
6	Демонтаж плинтуса Тип 6. Плинтус вентилируемый Krast School SA22 или аналог	мп	225.5	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4				0.3	0.06765			0.06765
7	Демонтаж плинтуса Тип 7. Плинтус Dollken TLE 55 Первый Профильный Завод ПК50 или аналог	мп	136.28	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4				0.3	0.040884			0.040884
8	Демонтаж плинтуса Тип 8. Плинтус для ковролина и линолеума ПК50 "Первый профильный завод" плинтус соответствует REACH и не содержит вредных веществ.	мп	78.54	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4				0.3	0.023562			0.023562
Ведомость монтажа плинтусов														
1	Монтаж плинтуса Тип 1. Плинтус керамогранитный завальцованный ФОНДАМЕНТА Пепельный светлый обрезной Kerama Marazzi DL500720R/6BT или аналог	мп	949.99	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5				1	0.94999	2%	0.0189998	

2	Монтаж плинтуса Тип 2. Плинтус Kerama Marazzi ПРО СТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ DD200320R/3BT или аналог	мп	56.9	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5				1	0.0569	2%	0.001138	
3	Монтаж плинтуса Тип 3. Плинтус керамогранитный для ЛК ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD205320R/3BT или аналог	мп	251.74	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5				1	0.25174	2%	0.0050348	
4	Монтаж плинтуса Тип 4. Профиль для завода покрытия на стену на 100мм - двухсоставной коннелюрный профиль типа Гельстер или аналог	мп	63.6	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5				1	0.0636	2%	0.001272	
5	Монтаж плинтуса Тип 5. Плинтус гибкий ПВХ ППЗ PL100SD цвет RAL 9004 или аналог	мп	2604.65	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4				0.3	0.781395	2%	0.0156279	
6	Монтаж плинтуса Тип 6. Плинтус вентилируемый Krast School SA22 или аналог	мп	225.5	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4				0.3	0.06765	2%	0.001353	
7	Монтаж плинтуса Тип 7. Плинтус Dollken TLE 55 Первый Профильный Завод ПК50 или аналог	мп	136.28	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4				0.3	0.040884	2%	0.00081768	
8	Монтаж плинтуса Тип 8. Плинтус для ковролина и линолеума ПК50 "Первый профильный завод" плинтус соответствует REACH и не содержит вредных веществ.	мп	78.54	отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4				0.3	0.023562	2%	0.00047124	
Раздел: Потолки													
Ведомость демонтажа потолков													
1	Демонтаж потолка Тип 1. Улучшенная ц.п. штукатурка, шпатлевка, грунтовка. Окраска потолка и коммуникаций краской Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог, Класс пожарной опасности не хуже Г1, В2, Д2, Т2, цвет белый RAL 9003	м2	1157.2	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.002	2.3144	1.8		4.16592			4.16592
2	Демонтаж потолка Тип 1.1. Улучшенная ц.п. штукатурка, шпатлевка, грунтовка. Окраска потолка и коммуникаций краской Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог, Класс пожарной опасности не хуже Г1, В2, Д2, Т2, цвет RAL 9011	м2	1533.7	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.002	3.0674	1.8		5.52132			5.52132
3	Демонтаж потолка Тип 2. Обеспыливание поверхности, биоцидная обработка антисептическими составами "Картоцид Компаунд-Б", грунтовка, акриловая водно-дисперсионная интерьерная моющаяся высококачественная краска в 2 слоя Bravo Class Profi FW-55 цвет белый (RAL 9003)	м2	242.47	Отход не образуется									
4	Демонтаж потолка Тип 2.1. Улучшенная ц.п. штукатурка, шпатлевка, грунтовка. Окраска потолка и коммуникаций краской BAUTOR Stop Flamme KM0-ux или аналог или аналог, Класс пожарной опасности не хуже Г1, В2, Д2, Т2, цвет белый RAL 9003. Защитная сетка, ячейка 100х100мм	м2	383	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	7.66	1.8		13.788			13.788
5	Демонтаж потолка Тип 3. Улучшенная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, побелка	м2	164.14	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.002	0.32828	1.8		0.590904			0.590904
6	Демонтаж потолка Тип 3.1. Улучшенная ц.п. штукатурка по металлической сетке (проволочной, тканной толщ.1,6 мм, ячейкой 5х5 мм), шпаклевка, грунтовка, побелка	м2	658.83	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.002	1.31766	1.8		2.371788			2.371788

7	Демонтаж потолка Тип 3.2. Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке стеклотканевой, толщ. 20 мм, грунтовка акриловая, окраска негорючая (КМ0) водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска, покрытие матовое, цвет RAL 9011 (графитно-черный).	м2	120.52	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.002	0.24104	1.8		0.433872			0.433872
8	Демонтаж потолка Тип 3.3. Обеспыливание пространства	м2	332.53	Отход не образуется									
9	Демонтаж потолка Тип 4. Обеспыливание запотолочного пространства. Подвесной алюминиевый кассетны потолок CLIP-IN или аналог, размер кассет 600х600мм, класс пожарной опасности - КМ1, поверхность гладка, цвет белый	м2	181	Отход не образуется									
10	Демонтаж потолка Тип 4.1. Подготовка бетонной поверхности, шпатлевка, грунтовка, Окраска потолка и коммуникаций краской Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог, Класс пожарной опасности не хуже Г1, В2, Д2, Т2, цвет RAL 9011	м2	6.15	Отход не образуется									
11	Демонтаж потолка Тип 5. Подготовка бетонной поверхности, шпатлевка, грунтовка. Окраска потолка и коммцникаций краской Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог, Класс пожарной опасности не хуже Г1, В2, Д2, Т2, цвет RAL 9011. Подвесной алюминиевый потолок ГРИЛЬЯТО, ячейка 50х50 мм по оси, GRANG LINE GER GL-15 / Албес GL 50-75 Sh, цвет черный	м2	128.5	Отход не образуется									
12	Демонтаж потолка Тип 5.1. Подготовка бетонной поверхности, шпатлевка, грунтовка. Окраска потолка и коммцникаций краской Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог, Класс пожарной опасности не хуже Г1, В2, Д2, Т2, цвет RAL 9011. Подвесной алюминиевый потолок ГРИЛЬЯТО, ячейка 50х50 мм по оси, GRANG LINE GER GL-15 / Албес GL 50-75 Sh, цвет белый	м2	84	Отход не образуется									
13	Демонтаж потолка Тип 6. Подготовка бетонной поверхности, шпатлевка, грунтовка. Окраска потолка и коммцникаций краской BAUTOR Stop Flamme КМ0-ux или аналог, RAL 9011 или аналог. Подвесной алюминиевый потолок ГРИЛЬЯТО, ячейка 100х100 мм по оси, GRANG LINE GER GL-15 / Албес GL 50-75 Sh, цвет белый	м2	284.5	Отход не образуется									
14	Демонтаж потолка Тип 7. Обеспыливание запотолочного пространства. Кассетный акустический подвесной потолок Ecophon Фокус А или аналог, 1200х600мм.	м2	2598.3	Отход не образуется									
15	Демонтаж потолка Тип 8. Обеспыливание запотолочного пространства. Подвесной алюминиевый кассетны потолок АЛБЕС CLIP-IN или аналог, 600х600мм.	м2	66.9	Отход не образуется									
Ведомость монтажа потолков													
1	Монтаж потолка Тип 1. Улучшенная ц.п. штукатурка, шпатлевка, грунтовка. Окраска потолка и коммуникаций краской Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог, Класс пожарной опасности не хуже Г1, В2, Д2, Т2, цвет белый RAL 9003	м2	1157.2	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.002	2.3144	1.8		4.16592	2%	0.0833184	

2	Монтаж потолка Тип 1.1. Улучшенная ц.п. штукатурка, шпатлевка, грунтовка. Окраска потолка и коммуникаций краской Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог, Класс пожарной опасности не хуже Г1, В2, Д2, Т2, цвет RAL 9011	м2	1533.7	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.002	3.0674	1.8		5.52132	2%	0.1104264	
3	Монтаж потолка Тип 2. Обеспыливание поверхности, биоцидная обработка антисептическими составами "Картоцид Компаунд-Б", грунтовка, акриловая водно-дисперсионная интерьерная моющаяся высококачественная краска в 2 слоя Bravo Class Profi FW-55 цвет белый (RAL 9003)	м2	242.47	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.002	0.48494	1.8		0.872892	2%	0.01745784	
4	Монтаж потолка Тип 2.1. Улучшенная ц.п. штукатурка, шпатлевка, грунтовка. Окраска потолка и коммуникаций краской BAUTOR Stop Flamme КМ0-ux или аналог или аналог, Класс пожарной опасности не хуже Г1, В2, Д2, Т2, цвет белый RAL 9003. Защитная сетка, ячейка 100х100мм	м2	383	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.002	0.766	1.8		1.3788	2%	0.027576	
5	Монтаж потолка Тип 3. Улучшенная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, побелка	м2	164.14	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.002	0.32828	1.8		0.590904	2%	0.01181808	
6	Монтаж потолка Тип 3.1. Улучшенная ц.п. штукатурка по металлической сетке (проволочной, тканной толщ.1,6 мм, ячейкой 5х5 мм), шпаклевка, грунтовка, побелка	м2	658.83	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.002	1.31766	1.8		2.371788	2%	0.04743576	
7	Монтаж потолка Тип 3.2. Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке стеклотканевой, толщ. 20 мм, грунтовка акриловая, окраска негорючая (КМ0) водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска, покрытие матовое, цвет RAL 9011 (графитно-черный).	м2	120.52	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.002	0.24104	1.8		0.433872	2%	0.00867744	
8	Монтаж потолка Тип 3.3. Обеспыливание пространства	м2	332.53	Отход не образуется									
9	Монтаж потолка Тип 4. Обеспыливание запотолочного пространства. Подвесной алюминиевый кассетны потолок CLIP-IN или аналог, размер кассет 600х600мм, класс пожарной опасности - КМ1, поверхность гладка, цвет белый	м2	181	Отход не образуется									
10	Монтаж потолка Тип 4.1. Подготовка бетонной поверхности, шпатлевка, грунтовка, Окраска потолка и коммуникаций краской Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог, Класс пожарной опасности не хуже Г1, В2, Д2, Т2, цвет RAL 9011	м2	6.15	Отход не образуется									
11	Монтаж потолка Тип 5. Подготовка бетонной поверхности, шпатлевка, грунтовка. Окраска потолка и коммцникаций краской Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог, Класс пожарной опасности не хуже Г1, В2, Д2, Т2, цвет RAL 9011. Подвесной алюминиевый потолок ГРИЛЬЯТО, ячейка 50х50 мм по оси, GRANG LINE GER GL-15 / Албес GL 50-75 Sh, цвет черный	м2	128.5	Отход не образуется									

12	Монтаж потолка Тип 5.1. Подготовка бетонной поверхности, шпатлевка, грунтовка. Окраска потолка и коммцникаций краской Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог, Класс пожарной опасности не хуже Г1, В2, Д2, Т2, цвет RAL 9011. Подвесной алюминиевый потолок ГРИЛЬЯТО, ячейка 50х50 мм по оси, GRANG LINE GER GL-15 / Албес GL 50-75 Sh, цвет белый	м2	84	Отход не образуется									
13	Монтаж потолка Тип 6. Подготовка бетонной поверхности, шпатлевка, грунтовка. Окраска потолка и коммцникаций краской BAUTOR Stop Flamme KM0-ux или аналог, RAL 9011 или аналог. Подвесной алюминиевый потолок ГРИЛЬЯТО, ячейка 100х100 мм по оси, GRANG LINE GER GL-15 / Албес GL 50-75 Sh, цвет белый	м2	284.5	Отход не образуется									
14	Монтаж потолка Тип 7. Обеспыливание запотолочного пространства. Кассетный акустический подвесной потолок Ecophon Фокус А или аналог, 1200х600мм.	м2	2598.3	Отход не образуется									
15	Монтаж потолка Тип 8. Обеспыливание запотолочного пространства. Подвесной алюминиевый кассетны потолок АЛБЕС CLIP-IN или аналог, 600х600мм.	м2	66.9	Отход не образуется									
Раздел: Отделка стен													
Ведомость демонтажа отделки стен													
1	Демонтаж отделки стен Тип 1.1 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог. Класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 9010. * - Предусмотреть покрытие стен антивандальным лаком "Красивые стены Люкс", или аналог "Антиграффити Мир" только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов!	м2	6867.8	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	137.356	1.8		247.2408			247.2408
2	Демонтаж отделки стен Тип 1.2 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог. Класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 9010	м2	38.6	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	0.772	1.8		1.3896			1.3896
3	Демонтаж отделки стен Тип 1.3 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог. Класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 100 60 30	м2	424.4	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	8.488	1.8		15.2784			15.2784
4	Демонтаж отделки стен Тип 1.4 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог. Класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 000 85 00	м2	129	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	2.58	1.8		4.644			4.644

5	Демонтаж отделки стен Тип 1.5 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог. Класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 060 80 20 Тип 1.5* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог. Класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 100 60 30	м2	325.9	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	6.518	1.8		11.7324			11.7324
6	Демонтаж отделки стен Тип 1.6 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска негорючей краской BAUTOR Stop Flamme КМ0-Lux или аналог, RAL 9010	м2	2499.9	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	49.998	1.8		89.9964			89.9964
7	Демонтаж отделки стен Тип 1.7 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска силикатной краской НГ, цвет RAL 9010, в зоне поручня НГ, цвет RAL 070 80 40	м2	168.4	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	3.368	1.8		6.0624			6.0624
8	Демонтаж отделки стен Тип 1.8 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска негорючей краской BAUTOR Stop Flamme КМ0-Lux или аналог, RAL 100 70 20	м2	80.6	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	1.612	1.8		2.9016			2.9016
9	Демонтаж отделки стен Тип 1.9 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог. Класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 100 70 20	м2	237.2	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	4.744	1.8		8.5392			8.5392
10	Демонтаж отделки стен Тип 1.10 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог. Класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 085 85 20 Тип 1.10* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог. Класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 100 70 20	м2	141.9	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	2.838	1.8		5.1084			5.1084
11	Демонтаж отделки стен Тип 2.1 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Грунтовка, Окраска стен водоэмульсионной краской Profilux (НГ) или аналог, RAL 9010	м2	864.9	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	17.298	1.8		31.1364			31.1364
12	Демонтаж отделки стен Тип 2.1* Улучшенная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, Окраска стен водоэмульсионной краской Profilux (НГ) или аналог, RAL 9010	м2	776.2	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	15.524	1.8		27.9432			27.9432
13	Демонтаж отделки стен Тип 3.1 Улучшенная ц.п. штукатурка, Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL600720R	м2	958.3	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	10.5413	2.5		26.35325			26.35325

14	Демонтаж отделки стен Тип 3.2 Улучшенная ц.п. штукатурка, Плитка керамическая 200х200 Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	м2	1159.6	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	12.7556	2.5		31.889			31.889
15	Демонтаж отделки стен Тип 3.2*. Утепление стен минераловатным утеплителем, толщиной 100мм, улучшенная ц.п. штукатурка, Плитка керамическая 200х200 Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	м2	12.6	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные	4 57 119 01 20 4	0.1	1.26	0.015		0.0189			0.0189
16	Демонтаж отделки стен Тип 3.3 Улучшенная ц.п. штукатурка, Плитка керамическая 200х200 Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ 5280	м2	56.3	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	0.6193	2.5		1.54825			1.54825
17	Демонтаж отделки стен Тип 3.4 Улучшенная ц.п. штукатурка, Керамогранит крупноформатный 1195х600 Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD503820R	м2	80.6	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	0.8866	2.5		2.2165			2.2165
18	Демонтаж отделки стен Тип 3.5 Улучшенная ц.п. штукатурка, Бетонная плитка под кирпич BRICK WALL Bremen BR-001. Ширину шва принять не более 3-4 мм с затиркой швов и окраской в цвет RAL 9010	м2	140.6	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	2.812	1.8		5.0616			5.0616
19	Демонтаж отделки стен Тип 3.6 Улучшенная ц.п. штукатурка, Плитка керамическая 285х85 мм, Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 9010 раскладку по горизонтали со смещением ½ (фартуки, обеденный зал, умывальная). Высоту фартука для учебных кабинетов принять от уровня чистого пола до верха двери, для рекреаций от чистого пола до потолка. Ширину фартука принять по ширине раковины/фонтанчика +200 мм с каждой стороны	м2	106.7	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	1.1737	2.5		2.93425			2.93425
20	Демонтаж отделки стен Тип 3.7 Улучшенная ц.п. штукатурка, Плитка керамическая 200х500 мм, АУЛЕНТИ БЕЖЕВЫЙ МАТОВЫЙ Kerama Marazzi 7211, вертикальная раскладка 1/2	м2	59	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	0.649	2.5		1.6225			1.6225
21	Демонтаж отделки стен Тип 3.8 Улучшенная ц.п. штукатурка, Плитка керамическая ТАДЕЛАКТ Зеленый светлый матовый обрезной 1195х600. Применить высоту раскладки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия – до потолка), вертикальная раскладка 1/2	м2	56.9	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	0.6259	2.5		1.56475			1.56475
22	Демонтаж отделки стен Тип 3.9 Улучшенная ц.п. штукатурка, Серый МС 4210 Мозайка "Гематит" моно-серый глянцевый 23х23. Затирка Litokol S.110 Grigio Perla (эпоксидная)	м2	39.5	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	0.4345	2.5		1.08625			1.08625
23	Демонтаж отделки стен Тип 3.10 Улучшенная ц.п. штукатурка, Оранжевый МС 4410 Мозайка "Топаз" моно светло-коричневый глянцевый 23х23. Затирка Litokol LLE.310 Охра (полимер-цементная)	м2	41.3	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	0.4543	2.5		1.13575			1.13575
24	Демонтаж отделки стен Тип 3.11 Улучшенная ц.п. штукатурка, Плитка керамическая Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R, вертикальная раскладка без смещения.	м2	15	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	0.165	2.5		0.4125			0.4125
25	Демонтаж отделки стен Тип 3.12 Улучшенная ц.п. штукатурка, Серый МС 4210 Мозайка "Гематит" моно-серый глянцевый 23х23. Затирка Litokol S.110 Grigio Perla (эпоксидная)	м2	4.5	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	0.0495	2.5		0.12375			0.12375

26	Демонтаж отделки стен Тип 3.13 Улучшенная ц.п. штукатурка, Оранжевый МС 4410 Мозайка "Топаз" моно светло-коричневый глянцевый 23х23. Затирка Litokol LLE.310 Охра (полимер-цементная)	м2	6.9	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	0.0759	2.5		0.18975			0.18975
27	Демонтаж отделки стен Тип 4 Панель стеновая кубообразная Perfaten Pergola 6/2-4, 80х80 мм с шагом 80 мм, толщина металла 2–3 мм, группа горючести НГ	м2	6.1	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	0.0671	2.5		0.16775			0.16775
28	Демонтаж отделки стен Тип 5 Защитные стеновые протекторы (маты) высотой 1,8 м	м2	138.8	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4	0.02	2.776	2.5		6.94			6.94
29	Демонтаж отделки стен Тип 6 Грифельное покрытие (грифельная краска на водной основе, глубокоматовая) - окраска на всю высоту. Для гриф. покр. (во всех рекреациях) ширину нанесения 1,5 м, высоту от пола до потолка.	м2	101.1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4	0.02	2.022	2.5		5.055			5.055
30	Демонтаж отделки стен Тип 7 Магнитно-маркерное покрытие	м2	12	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4	0.02	0.24	2.5		0.6			0.6
31	Демонтаж отделки стен Обеспыливание поверхности стен	м2	1011.9	Отход не образуется									
32	Демонтаж отделки стен Тип 9. Улучшенная ц.п. штукатурка, Плитка керамич. 285х85 мм, Kerama Marazzi Аккорд зеленый грань глянцевый 9012 раскладку по горизонтали	м2	20	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.011	0.22	2.5		0.55			0.55
33	Демонтаж отделки стен Тип 10. Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог. Класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 040 50 20	м2	38	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4	0.02	0.76	2.5		1.9			1.9
Ведомость монтажа отделки стен													
1	Устройство отделки стен Тип 1.1 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог. Класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 9010. * - Предусмотреть покрытие стен антивандальным лаком "Красивые стены Люкс", или аналог "Антиграффити Мир" только в части общих коридоров, рекреаций и учебных кабинетов!	м2	6867.8	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	137.356	1.8		247.2408	2%	4.944816	
2	Устройство отделки стен Тип 1.2 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог. Класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 9010	м2	38.6	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	0.772	1.8		1.3896	2%	0.027792	
3	Устройство отделки стен Тип 1.3 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог. Класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 100 60 30	м2	424.4	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	8.488	1.8		15.2784	2%	0.305568	

4	Устройство отделки стен Тип 1.4 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог. Класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 000 85 00	м2	129	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	2.58	1.8		4.644	2%	0.09288	
5	Устройство отделки стен Тип 1.5 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог. Класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 060 80 20 Тип 1.5* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог. Класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 100 60 30	м2	325.9	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	6.518	1.8		11.7324	2%	0.234648	
6	Устройство отделки стен Тип 1.6 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска негорючей краской BAUTOR Stop Flamme КМ0-Lux или аналог, RAL 9010	м2	2499.9	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	49.998	1.8		89.9964	2%	1.799928	
7	Устройство отделки стен Тип 1.7 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска силикатной краской НГ, цвет RAL 9010, в зоне поручня НГ, цвет RAL 070 80 40	м2	168.4	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	3.368	1.8		6.0624	2%	0.121248	
8	Устройство отделки стен Тип 1.8 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска негорючей краской BAUTOR Stop Flamme КМ0-Lux или аналог, RAL 100 70 20	м2	80.6	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	1.612	1.8		2.9016	2%	0.058032	
9	Устройство отделки стен Тип 1.9 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог. Класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 100 70 20	м2	237.2	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	4.744	1.8		8.5392	2%	0.170784	
10	Устройство отделки стен Тип 1.10 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог. Класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 085 85 20 Тип 1.10* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог. Класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 100 70 20	м2	141.9	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	2.838	1.8		5.1084	2%	0.102168	
11	Устройство отделки стен Тип 2.1 Улучшенная ц.п. штукатурка, Шпаклевка, Грунтовка, Окраска стен водоэмульсионной краской Profilux (НГ) или аналог, RAL 9010	м2	864.9	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	17.298	1.8		31.1364	2%	0.622728	
12	Устройство отделки стен Тип 2.1* Улучшенная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, Окраска стен водоэмульсионной краской Profilux (НГ) или аналог, RAL 9010	м2	776.2	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	0.02	15.524	1.8		27.9432	2%	0.558864	

13	Устройство отделки стен Тип 3.1 Улучшенная ц.п. штукатурка, Керамогранит крупноформатный 600х600 мм Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL600720R	м2	958.3	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.015	14.3745	2.5		35.93625	2%	0.718725	
14	Устройство отделки стен Тип 3.2 Улучшенная ц.п. штукатурка, Плитка керамическая 200х200 Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	м2	1159.6	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.012	13.9152	2.5		34.788	2%	0.69576	
15	Устройство отделки стен Тип 3.2*. Утепление стен минераловатным утеплителем, толщиной 100мм, улучшенная ц.п. штукатурка, Плитка керамическая 200х200 Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009	м2	12.6	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.012	0.1512	2.5		0.378	2%	0.00756	
16	Устройство отделки стен Тип 3.3 Улучшенная ц.п. штукатурка, Плитка керамическая 200х200 Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ 5280	м2	56.3	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.012	0.6756	2.5		1.689	2%	0.03378	
17	Устройство отделки стен Тип 3.4 Улучшенная ц.п. штукатурка, Керамогранит крупноформатный 1195х600 Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD503820R	м2	80.6	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.015	1.209	2.5		3.0225	2%	0.06045	
18	Устройство отделки стен Тип 3.5 Улучшенная ц.п. штукатурка, Бетонная плитка под кирпич BRICK WALL Bremen BR-001. Ширину шва принять не более 3-4 мм с затиркой швов и окраской в цвет RAL 9010	м2	140.6	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	8 22 201 01 21 5	0.004	0.5624	2.4		1.34976	2%	0.0269952	
19	Устройство отделки стен Тип 3.6 Улучшенная ц.п. штукатурка, Плитка керамическая 285х85 мм, Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 9010 раскладку по горизонтали со смещением ½ (фартуки, обеденный зал, умывальная). Высоту фартука для учебных кабинетов принять от уровня чистого пола до верха двери, для рекреаций от чистого пола до потолка. Ширину фартука принять по ширине раковины/фонтанчика +200 мм с каждой стороны	м2	106.7	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.012	1.2804	2.5		3.201	2%	0.06402	
20	Устройство отделки стен Тип 3.7 Улучшенная ц.п. штукатурка, Плитка керамическая 200х500 мм, АУЛЕНТИ БЕЖЕВЫЙ МАТОВЫЙ Kerama Marazzi 7211, вертикальная раскладка 1/2	м2	59	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.012	0.708	2.5		1.77	2%	0.0354	
21	Устройство отделки стен Тип 3.8 Улучшенная ц.п. штукатурка, Плитка керамическая ТАДЕЛАКТ Зеленый светлый матовый обрезной 1195х600. Применить высоту раскладки плитки в обеденном зале до ригеля (в случае отсутствия – до потолка), вертикальная раскладка 1/2	м2	56.9	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.012	0.6828	2.5		1.707	2%	0.03414	
22	Устройство отделки стен Тип 3.9 Улучшенная ц.п. штукатурка, Серый МС 4210 Мозайка "Гематит" моно-серый глянцевый 23х23. Затирка Litokol S.110 Grigio Perla (эпоксидная)	м2	39.5	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.012	0.474	2.5		1.185	2%	0.0237	
23	Устройство отделки стен Тип 3.10 Улучшенная ц.п. штукатурка, Оранжевый МС 4410 Мозайка "Топаз" моно светло-коричневый глянцевый 23х23. Затирка Litokol LLE.310 Охра (полимер-цементная)	м2	41.3	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.012	0.4956	2.5		1.239	2%	0.02478	
24	Устройство отделки стен Тип 3.11 Улучшенная ц.п. штукатурка, Плитка керамическая Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R, вертикальная раскладка без смещения.	м2	15	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.012	0.18	2.5		0.45	2%	0.009	

25	Устройство отделки стен Тип 3.12 Улучшенная ц.п. штукатурка, Серый МС 4210 Мозайка "Гематит" моно-серый глянцевый 23х23. Затирка Litokol S.110 Grigio Perla (эпоксидная)	м2	4.5	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.012	0.054	2.5		0.135	2%	0.0027	
26	Устройство отделки стен Тип 3.13 Улучшенная ц.п. штукатурка, Оранжевый МС 4410 Мозайка "Топаз" моно светло-коричневый глянцевый 23х23. Затирка Litokol LLE.310 Охра (полимер-цементная)	м2	6.9	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.012	0.0828	2.5		0.207	2%	0.00414	
27	Устройство отделки стен Тип 4 Панель стеновая кубообразная Perfaten Pergola 6/2-4, 80х80 мм с шагом 80 мм, толщина металла 2–3 мм, группа горючести НГ	м2	6.1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4	0.003	0.0183	0.2		0.00366	2%	0.0000732	
28	Устройство отделки стен Тип 5 Защитные стеновые протекторы (маты) высотой 1,8 м	м2	138.8	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4	0.02	2.776	0.2		0.5552	2%	0.011104	
29	Устройство отделки стен Тип 6 Грифельное покрытие (грифельная краска на водной основе, глубокоматовая) - окраска на всю высоту. Для гриф. покр. (во всех рекреациях) ширину нанесения 1,5 м, высоту от пола до потолка.	м2	101.1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4	0.003	0.3033	0.2		0.06066	2%	0.0012132	
30	Устройство отделки стен Тип 7 Магнитно-маркерное покрытие	м2	12	Отход не образуется									
31	Устройство отделки стен Обеспыливание поверхности стен	м2	1011.9	Отход не образуется									
32	Устройство отделки стен Тип 9. Улучшенная ц.п. штукатурка, Плитка керамич. 285х85 мм, Kerama Marazzi Аккорд зеленый грань глянцевый 9012 раскладку по горизонтали	м2	20	Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	0.012	0.24	2.5		0.6	2%	0.012	
33	Устройство отделки стен Тип 10. Окраска стен Bravo Class Profi FW-55 либо NEOLAIN SATIN или аналог. Класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 040 50 20	м2	38	Отход не образуется									

Расчет отходов во ведомостям объема работ КР

Ведомость объёмов работ на демонтаж надземных конструкций главного входа в осях Д–Е/8–15

	Демонтаж плиты покрытия												
1	*Монолитная ж.б. плита покрытия b=11,13м L=19,2м h=0,22м*	$м^3$	*11,13х19,2х0,22=47,01*	лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме	8 22 301 01 21 5		47.01	2.4		112.824			112.824
2	*Монолитный ж.б. парапет b=0,2м h=0,4м L=19,2+10,93+10,93=41,06м*	$м^3$	*41,06х0,2х0,4=3,3*		8 22 301 01 21 5		3.3	2.4		7.92			7.92
	Демонтаж колонн												
3	*Монолитные ж.б. колонны b=0,4м L=0,4м h=4,3м 16шт.*	$м^3$	*0,4х0,4х4,3х16=11,01*	лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме	8 22 301 01 21 5		11.01	2.4		26.424			26.424
	Демонтаж площадки крыльца												
4	*Монолитная ж.б. плита перекрытия b1=11,285м L1=18,54м b2=1,87м L2=1,93м (h=0,2м)*	$м^3$	*(11,285х18,54+1,87х1,93)х0,2=42,6*	лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме	8 22 301 01 21 5		42.6	2.4		102.24			102.24
5	*Монолитные ж.б. стенки b=0,2м h=0,95м L=18,54х2+11,085х2+1,93х2+1,47=64,58м*	$м^3$	*0,2х0,95х64,58=12,27*		8 22 301 01 21 5		12.27	2.4		29.448			29.448
6	*Выемка засыпки грунтом b1=10,885м L1=18,14м b2=1,47м L2=1,73м (h=0,95м) За вычитом колонн 0,4х0,4м (16 шт.)*	$м^3$	*(10,885х18,14+1,47х1,73–0,4х0,4х16)х0,95= 187,6*										
	Демонтаж ступенек крыльца												
7	*Монолитные ж.б. ступени S=0,54$м^2$ L=16,67м*	$м^3$	*0,54х16,67=9,0*	лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме	8 22 301 01 21 5		9	2.4		21.6			21.6
8	*Монолитная ж.б. стенка у оси 15 b=0,2м S=0,8$м^2$*	$м^3$	*0,2х0,8=0,16*		8 22 301 01 21 5		0.16	2.4		0.384			0.384

9	Выемка засыпки грунтом S=0,8м² L=16,47м	м³	0,8х16,47=13,2								
	Демонтаж конструкций пандуса										
10	Монолитная ж.б. плита перекрытия h=0,2м S=1,4х10,82+1,32х12,64=31,83м²	м³	31,83х0,2=6,37	лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме	8 22 301 01 21 5		6.37	2.4		15.288			15.288
11	Монолитные ж.б. стенки b=0,2м S=4,1+10,0+3,1+2,32х0,57х2+1,0х0,12+0,92х1,01х2=21,82м²	м³	21,82х0,2=4,37		8 22 301 01 21 5		4.37	2.4		10.488			10.488
12	Монолитные ж.б. стенки b=0,4м S=3,2+1,01=4,21м²	м³	4,21х0,4=1,7		8 22 301 01 21 5		1.7	2.4		4.08			4.08
13	Монолитные ж.б. стенки b=0,12м h=0,11м L=10,82+10,96+11,02+2,48+1,2=36,48м	м³	36,48х0,12х0,11=0,48		8 22 301 01 21 5		0.48	2.4		1.152			1.152
14	Выемка засыпки грунтом	м³	3,04м²х1,0+7,11м²х0,92+ 0,57х1,42х2,32+1,01х1,42х0,92 =12,8										

Ведомость объемов работ по демонтажу (плиты перекрытий)

№	Наименование вида работ	Единица измерения	Объём работ
	Восстановление защитного слоя бетона плит перекрытия над подвалом		
1	Удаление дефектного бетона возле арматуры плит S=26м² $h_{ср}$=25мм	м³	26х0,025=0,65
2	Зачистка арматуры после удаления дефектного бетона	пог.м	140

	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	8 22 201 01 21 5		0.65	2.4		1.56			1.56

Ведомость объемов работ по демонтажу (ступени лестниц

№	Наименование вида работ	Единица измерения	Объём работ
	Ремонт ступеней междуэтажных лестниц		
1	Удаление дефектного бетона возле арматуры плит S=4м² $h_{ср}$=25мм	м³	4х0,025=0,1
2	Зачистка арматуры после удаления дефектного бетона	пог.м	40

	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	8 22 201 01 21 5		0.1	2.4		0.24			0.24

Ведомость объемов работ по демонтажу межпанельных швов снаружи

№	Наименование вида работ	Единица измерения	Объём работ
	Восстановление межпанельных швов		
1	Демонтаж межпанельных швов L=77м, b=50мм, h=20мм	м³	77х0,05х0,02=0,08

	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	8 22 201 01 21 5		0.08	2.4		0.192			0.192

Ведомость объемов работ по демонтажу швов изнутри

№	Наименование вида работ	Единица измерения	Объём работ

	Восстановление растворных швов наружных панелей со стороны помещений											
1	Демонтаж заполнения межпанельных швов L=77м, b=20мм, h=20мм	$м^3$	*77x0,02x0,02=0,031*	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	8 22 201 01 21 5		0.031	2.4		0.0744			0.0744

Ведомость объемов работ по демонтажу (трещины фасадов)

№	*Наименование вида работ*	*Единица измерения*	*Объём работ*									
	Ремонт трещин в наружных керамзитобетонных панелях											
1	Удаление дефектного бетона возле трещин в наружных керамзитобетонных панелях плит S=26$м^2$ $h_{ср}$=40мм	$м^3$	*26x0,04=1,04*	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	8 22 201 01 21 5		1.04	2.4		2.496			2.496
2	Зачистка арматуры после удаления дефектного бетона возле трещин в наружных керамзитобетонных панелях	*пог.м*	*140*										

Ведомость объемов работ по демонтажу

№	*Наименование вида работ*	*Единица измерения*	*Объём работ*									
	Замена конструкций подиума											
1	Демонтаж настила подиума	$м^2$	*124*	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства,	4 04 190 00 51 5				2.5	0.31			0.31
2	Демонтаж стальных конструкций (стоек, подкосов, прогонов)	*п.м*	*812*	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5				1.7	0.2108			0.2108

Наименование отходов	Код отхода по ФККО	Производство	Опасные свойства отхода	Размещение отходов	Количество, т/пер (монтаж)	Количество, т/пер (на демонтаж)	Количество, т/пер (общее)
Итого I класса опасности					0	0	0
Итого II класса опасности					0	0	0
Итого III класса опасности					0	0	0
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	8 90 000 01 72 4	строительство	Данные не установлены	Передается на утилизацию	0.01539116	38.893038	38.9084
обрезь и лом гипсокартонных листов	8 24 110 01 20 4	строительство	Данные не установлены	Передается на утилизацию	0.08667	173.34	173.427
отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	8 24 911 11 20 4	строительство	Данные не установлены	Передается на утилизацию	9.34616592	483.906204	493.252
Древесные отходы от сноса и разборки зданий	8 12 101 01 72 4	строительство	Данные не установлены	Передается на утилизацию	0	1.8754227	1.87542
отходы линолеума незагрязненные	8 27 100 01 51 4	строительство	Данные не установлены	Передается на утилизацию	0.0015848	0	0.00158
отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	4 35 100 03 51 4	строительство	Данные не установлены	Передается на утилизацию	0.129755012	6.093606	6.22336
Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные	4 57 119 01 20 4	строительство	Данные не установлены	Передается на утилизацию	0.007863	0.287925	0.29579
Итого IV класса опасности					9.587429892	704.3961957	713.984
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	4 61 010 01 20 5	строительство	Опасные свойства отсутствуют	Передается на утилизацию	0	1.964545	1.96455
лом строительного кирпича незагрязненный	8 23 101 01 21 5	строительство	Опасные свойства отсутствуют	Передается на утилизацию	7.46352	373.176	380.64
лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	8 21 101 01 21 5	строительство	Опасные свойства отсутствуют	Передается на утилизацию	0.00573852	0.498852	0.50459
Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	8 22 201 01 21 5	строительство	Опасные свойства отсутствуют	Передается на утилизацию	13.6081152	739.008	752.616
прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 04 190 00 51 5	строительство	Опасные свойства отсутствуют	Передается на утилизацию	0.218255454	4.93687	5.15513
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме	8 22 301 01 21 5	строительство	Опасные свойства отсутствуют	Передается на утилизацию	2.493975	451.5588	454.053
Лом черепицы, керамики незагрязненный	8 23 201 01 21 5	строительство	Опасные свойства отсутствуют	Передается на утилизацию	3.4170651	156.521055	159.938
Итого V класса опасности					27.20666927	1727.664122	1754.87
ВСЕГО ОТХОДОВ					36.79409917	2432.060318	2468.85